NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC

CONVENIO N°005-2025-FONCODES

Lima, 13 de febrero de 2026

Carta N° 000131-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA

Señor:
ABRHAM ADONIAS SANTOS
Gerente CONTRATISTAS & CONSULTORES CIENFUEGOS E.I.R.L.
Presente. –

Asunto: Atraso en Ejecución de Obra de CPNP PAMPLONA ALTA II

Referencia: **CONTRATO N°021-2026-NEMAEC**

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, con fecha 09 de febrero de 2026, se suscribió el documento de la referencia, correspondiente al Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la CPNP PAMPLONA ALTA II, estableciéndose un plazo de ejecución de 40 días calendario, cuyo inicio se computa a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

Al respecto, según el informe emitido por la Monitora de Obra, Arq. Rosemary Valdivia, a la fecha no se registra inicio alguno de los trabajos, a pesar de que estos debían ejecutarse desde el día 10 de febrero conforme a lo establecido en los Términos de Referencia (TDR) y contrato, evidenciándose un retraso sustancial en el avance programado.

En tal sentido, le reiteramos que es de entera responsabilidad del contratista cualquier retraso que podría incurrir en posible penalidad o cualquier otra consecuencia derivada del incumplimiento de los términos de referencia y/o del contrato.

Sin otro particular, exhortamos a adoptar las medidas necesarias de manera inmediata, para la regularización del servicio que vienen presentando de acuerdo al contrato establecido, quedo de usted.

Atentamente,

MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO
PRESIDENTE NEMAEC