NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC

CONVENIO N°005-2025-FONCODES

Lima, 16 de febrero de 2026

Carta N° 000133-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA

Señor:
JOSÉ MITCHELL CHÁVEZ CABALLERO
Representante Común
CONSORCIO ALONFER
Presente. –

Asunto: Atraso en Ejecución de Obra de CPNP Jicamarca

Referencia: CONTRATO NRO 013-2026-NEMAEC

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, con fecha 27 de enero de 2026, se suscribió el documento de la referencia, correspondiente al Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la CPNP Jicamarca, estableciéndose un plazo de ejecución de 45 días calendario, cuyo inicio se computa a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

Al respecto, según informe del Monitor de Obra Arq. Marlenne Bustamante, a la fecha, el avance físico de las actividades de Mantenimiento y acondicionamiento de la CPNP Jicamarca es 4%, lo cual viene representando un retraso sustancial respecto al avance programado de 14%.

En tal sentido, le reiteramos que es de entera responsabilidad del contratista cualquier retraso que podría incurrir en posible penalidad o cualquier otra consecuencia derivada del incumplimiento de los términos de referencia y/o del contrato.

Sin otro particular, exhortamos a adoptar las medidas necesarias de manera inmediata, para la regularización del servicio que vienen presentando de acuerdo al contrato establecido, quedo de usted.

Atentamente,

MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO
PRESIDENTE NEMAEC