Lima, 20 de febrero de 2026

Carta N° 000145-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA

Señora:
EDITH MONICA GARCIA SOLIER
CONTRATISTAS GENERALES PARRAGA 2020 E.I.R.L.
GERENTE GENERAL
Presente. –

Asunto: Atraso en Ejecución de Obra de CPNP PRO y CPNP San Martin

Referencia: CONTRATO NRO 011-2026-NEMAEC

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, con fecha 19 de enero de 2026, se suscribió el documento señalado en la referencia, correspondiente al *Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la CPNP PRO y la CPNP San Martín*, estableciéndose un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendario, cuyo cómputo se inició a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Al respecto, según el informe emitido por la Monitora de Obra, Ing. Sandy Arbieto, a la fecha se registra un avance físico de 65% en las actividades de mantenimiento y acondicionamiento de la CPNP San Martín de Porres, siendo el avance programado de 79%; y un avance físico de 52.2% en la CPNP PRO, frente a un avance programado de 80%. Esta situación evidencia un retraso sustancial respecto al cronograma aprobado para ambas comisarías.

En ese sentido, se le solicita la presentación de un cronograma acelerado, considerando que restan únicamente 13 días para el término de la obra, el cual deberá establecer como fecha de culminación el 05 de marzo de 2026 para ambas comisarías.

Asimismo, se requiere adjuntar la **evidencia de la incorporación de personal de obra calificado** que permita garantizar la culminación de los trabajos, solicitándose como mínimo la asignación de quince (15) personas, teniendo en cuenta que las comisarías cuentan con áreas debidamente liberadas.

De igual forma, se le cita con carácter de urgencia a una reunión formal, a realizarse el lunes 23 de febrero a las 11:00 a. m. en las oficinas del NEMAEC, con la finalidad de que se nos informe sobre las medidas adoptadas, las cuales son de carácter urgente y requieren la debida seriedad, considerando que no es posible extender las fechas comprometidas y resulta necesario reformular la estrategia de ejecución a fin de cumplir con los plazos acordados.

En tal sentido, se le reitera que cualquier retraso en la ejecución de los trabajos será de **entera responsabilidad del contratista**, pudiendo dar lugar a la aplicación de penalidades u otras consecuencias derivadas del incumplimiento de los términos de referencia y/o del contrato suscrito.

Sin otro particular, se exhorta nuevamente a adoptar de manera inmediata las medidas indicadas en la presente comunicación, así como aquellas que considere pertinentes, a fin de regularizar el servicio conforme a lo establecido contractualmente.

Atentamente,

MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO
PRESIDENTE NEMAEC