Lima, 05 de marzo de 2026

Carta N° 000159-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA

Señor:
JOSÉ MITCHELL CHÁVEZ CABALLERO
Representante Común
CONSORCIO ALONFER
Domicilio: Jirón Rodolfo Beltrán Mz. G Dpto. 15, Lima , Lima, Lima

Presente. –

Asunto: Atraso en Ejecución de Obra de CPNP Jicamarca que afecta la programación de entrega de obras del NEMAEC

Referencia: CONTRATO NRO 013-2026-NEMAEC

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, con fecha 27 de enero de 2026, se suscribió el documento de la referencia, correspondiente al Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la CPNP Jicamarca, estableciéndose un plazo de ejecución de 45 días calendario, cuyo inicio se computa a partir del día siguiente de suscrito el contrato y por tanto el plazo vence el 13 de marzo de 2026.

Al respecto, según informe del Monitor de Obra Arq. Marlenne Bustamante, a la fecha, el avance físico de las actividades de Mantenimiento y acondicionamiento de la CPNP Jicamarca es 17%, lo cual viene representando un **retraso sustancial respecto al avance programado** de 80% y consecuentemente aplazará la fecha de culminación de los trabajos.

En tal sentido, le reiteramos que es de entera responsabilidad del contratista cualquier retraso que podría incurrir en posible penalidad o cualquier otra consecuencia derivada del incumplimiento de los términos de referencia y/o del contrato, por lo que **se le exhorta a adoptar las medidas necesarias de manera inmediata,** para la regularización del servicio que viene presentando un marcado retraso afectando a la programación de entrega de obras establecida por el Núcleo Ejecutor NEMAEC. Solicitamos además se nos informe con carácter de urgente de las acciones adoptadas al respecto.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO
PRESIDENTE NEMAEC