INFORME N.º 006-2026-TBCR

A : **Abg. RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA**
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

DE : **ING. TIFFANY BRISSETTE CABELLOS ROMERO**
Supervisora de Mantenimiento.

ASUNTO : **Opinión Técnica sobre la Ficha Técnica de la CPNP CIUDAD Y CAMPO en el distrito del Rimac.**

REF : Contrato de Locación de Servicios N° 002-2026-NEMAEC-SUP.

FECHA : 20 de enero del 2026.

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo al mismo tiempo hacerle llegar el informe técnico de opinión en relación a la Ficha Técnica de CPNP CIUDAD Y CAMPO en el distrito del Rimac.

I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el Contrato de Locación de Servicios N° 002-2026-NEMAEC-SUP, de fecha 06 de enero del 2026, se contrata a mi persona como Supervisora de Mantenimiento para la UGPE – FONCODES, para la ejecución del Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarias.

1.2. En el cumplimiento de las funciones descritas en mi TDR ítem número II, inciso 2.6. Apoyo a UGPE en la elaboración de informes de conformidad a los productos presentados por los profesionales contratados por la UGPE en el marco de la intervención.

1.3. Con fecha 14 de noviembre del 2025, se notificó al Ing. Luis Teófilo Cárdenas Condori, para la elaboración de fichas técnicas para la CPNP SAN CAYETANO y la CPNP CIUDAD Y CAMPO en la dependencia del distrito de El Agustino y Rímac.

1.4. De acuerdo al numeral V del TDR del servicio contratado, indica que debe presentar como primer entregable:

- ✓ Considerar Anexo n. º1 - Actividades que contempla un mantenimiento.
- ✓ Ficha Informe - Anexo N°. º2.
- ✓ Informe Técnico del Estado Actual de La Comisaria, indicando que actividades o mejoras se realizara.
- ✓ Plano de ubicación y localización.
- ✓ Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas existentes (Escala 1/50).

1.5. Mediante CARTA N° 002-2025-LTCC, el ING. LUIS TEOFILO CARDENAS CONDORI hace llegar por mesa de partes el primer entregable de la CPNP SAN CAYETANO y la CPNP CIUDAD Y CAMPO en la dependencia del distrito de El Agustino y Rímac.

1.6. El día 04 de diciembre del presente, vía correo institucional se me hace llegar la CARTA N° 002-2025-LTCC, para lo cual, mi persona tenía que revisar y emitir una opinión técnica al respecto; toda la documentación fue devuelta vía el mismo medio, ya que la documentación no se encontraba completa según la orden de servicio N° 1556, de lo cual, no se podía emitir una opinión técnica con la información incompleta.

1.7. El día martes 16 de diciembre, se nos remitió vía correo institucional la información completa por el ING. LUIS TEOFILO CARDENAS CONDORI encargado de realizar la ficha técnica de la CPNP SAN CAYETANO y la CPNP CIUDAD Y CAMPO en la dependencia del distrito de El Agustino y Rímac.

1.8. El día 16 de diciembre se realiza la revisión del primer entregable de la CPNP SAN CAYETANO y la CPNP CIUDAD Y CAMPO en la dependencia del distrito de El Agustino y Rímac, encontrándose algunas observaciones técnicas detalladas en el INFORME N° 030-2025-TBCR de la misma fecha.

1.9. Mediante correo institucional se me remite el levantamiento de observaciones de la misma, donde menciona lo siguiente:
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PRIMER ENTREGABLE DE LA CPNP CIUDAD Y CAMPO

- OBSERVACION 01: En ficha técnica colocar los muros y techos pintadas y descascaradas, según el panel fotográfico alcanzado ese es su situación actual.
  LEVANTAMIENTO: Se implementa la observación en la ficha informe.
- OBSERVACION 02: En plano de ubicación falta incluir: ubicación regional, ubicación provincial, ubicación distrital, accesibilidad, coordenadas, cuadro de áreas.
  LEVANTAMIENTO: La ficha informe indica la información solicitada, sin embargo, se implementa la observación, es importante tomar en cuenta que este plano es referencial para poder ubicar el proyecto, tomando en cuenta que se trata de una ficha de mantenimiento y la infraestructura esta en el lugar.
- OBSERVACION 03: En plano de arquitectura - piso 2: falta indicar la ejecución de partidas a ejecutar: Implementación de tabiquería divisoria (sistema drywall o ladrillo), en la lámina de estructuras si está indicado, pero en la arquitectura no está indicada la modificación de los muros.
  LEVANTAMIENTO: Al respecto al momento de realizar un plano de situación actual, el objetivo obedece a un levantamiento de información mas no a un plano detallado de la situación actual, dado que en los informes y la ficha se identifica la problemática que realiza el especialista, esto en concordancia con las actividades que se plantean en la intervención (segundo entregable), no debe confundirse el estado situacional (techo desgastado con presencia de agujeros en toda la cobertura), con propuesta (colocación de nueva estructura de techo con tubo LAC con plancha de Aluzinc e=0.36mm, etc) esta última presentada en el segundo entregable. Se implementa la observación según el alcance de esta actividad.
- OBSERVACION 04: En los planos de instalaciones sanitarias falta detalle de la reparación o mantenimiento a realizar, que evaluación se tomó en cuenta en las fugas no visibles.

LEVANTAMIENTO: Se coloca en los planos el estado situacional en forma general, tomando en cuenta que el tipo de intervención no está en el alcance de este plano sino en la propuesta.

- OBSERVACION 05: Indicar en el plano el nro del TD, no hay un control visual de la enumeración.
  LEVANTAMIENTO: El alcance de los planos de estado situacional corresponde a la ubicación de luminarias, Tomacorrientes y tableros, se coloca un análisis de su estado de forma general según lo coordinado.
- OBSERVACION 06: No hay el tipo de caja ni las especificaciones de cambio.
- OBSERVACION 07: Existe un tablero de distribución de circuitos, pero no indica cuantas luminarias van a este TD, tampoco tomacorrientes.
- OBSERVACION 08: No hay diagramas unifilares ni cantidades de tomacorrientes ni luminarias para ver si el tipo de cableado es el indicado o se requiere aumentar o disminuir amperajes, hay que ver si para tantas luminarias que hay el pozo a tierra está funcionando correctamente, se debería medir los omios del pt.
- OBSERVACION 09: Indicar en el plano el nro. del TD, no hay un control visual de la enumeración
- OBSERVACION 10: Indicar que tipo de tablero es, si hay otra nomenclatura indicar en leyenda (TB)
- OBSERVACION 11: Indicar que circuitos van a qué tablero de distribución, se visualiza desordenado
- OBSERVACION 12: Si es un interruptor doble debería indicar 2s.
  LEVANTAMIENTO DE OBS 6-12: No están en los alcances del servicio.

1.10. Sobre el levantamiento de observaciones, se consultó a la UGPE las consideraciones básicas para poder revisar técnicamente la documentación requerida, de lo cual, obtuvimos respuesta que se debería revisar según el TDR del proyectista, es decir, a nivel de ficha técnica mas no pedir más detalle. Por lo tanto, se procedió a realizar una revisión de toda la documentación alcanzada bajo esa premisa.

1.11. Mediante CARTA N° 003-2025-LTCC, ING. LUIS TEOFILO CARDENAS CONDORI – proyectista, remitió el segundo entregable de la CPN SAN CAYETANO Y LA CPNP CIUDD Y CAMPO, la UGPE nos remitió mediante correo institucional solicitando una opinión técnica al respecto.

1.12. Mediante el INFORME N.º 039-2025-TBCR, de fecha 24 de diciembre se emite opinión técnica favorable del segundo entregable de la CPNP CIUDAD Y CAMPO en el distrito del Rimac.

II. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN:

2.1. Según el INFORME N.º 039-2025-TBCR, después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP CIUDAD Y CAMPO, se dejó constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La revisión se limitó a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el

proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

2.2. Las metas a descritas en la ficha técnica de mantenimiento de la CPNP CIUDAD Y CAMPO son las siguientes:

PARTIDAS	UND	METRADO
01 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud		
01.01 Trabajos Provisionales		
01.01.01 Alquiler de Almacén, Inc. Servicios Básicos	mes	1.00
01.02 Trabajos Preliminares		
01.02.01 Movilización y Desmovilización de Equipos y Maquinaria	gbl	1.00
01.02.02 Limpieza Durante la Ejecución del Mantenimiento	m2	2146.07
01.02.03 Trazo y Replanteo Durante la Ejecución de la Obra - Edificcación	m2	2146.07
01.02.04 Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos, Durante la Ejecución de la Obra	gbl	1.00
01.03 Seguridad y Salud en el Trabajo		
01.03.01 Equipo de Protección Personal	gbl	1.00
01.03.02 Equipo de Protección Colectiva	gbl	1.00
01.03.03 Equipo de Primeros Auxilios (Botiquín)	gbl	1.00
02 Demolición y Desmontaje		
02.01 Desmontaje de Artefacto de Iluminación	und	142.00
02.02 Desmontaje de puertas	m2	270.63
02.03 Desmontaje de Inodoro	und	6.00
02.04 Desmontaje de mampara de vidrio templado o similar	und	3.00
02.05 Desmontaje de lavatorio y/o lavadero	und	18.00
02.06 Desmontaje de Urinario	und	9.00
02.07 Desmontaje de Llave de Paso	und	11.00
02.08 Desmontaje de Cobertura Liviana, inc. Estructura de Soporte	m2	144.65
02.09 Desmontaje de Cielo Raso de Baldosa, inc. Estructura de Soporte	m2	49.75
02.10 Demolición y/o Retiro de Cerámico	m2	337.79
02.11 Corte de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Sanitarias	m	59.02
02.12 Demolicion de muro Drywall	m2	6.09
02.13 Demolición de Muro de Ladrillo	m3	3.24
02.14 Retiro de Tarrajeo Dañado	m2	56.43
02.15 Corte y Resane de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Eléctricas	m	52.80
02.16 Desmontaje de Tanque Elevado y Estructura de Concreto	und	5.00
02.17 Retiro y/o Remoción y/o Elimación de Ladrillo Pastelero en piso y Limpieza	m2	420.12
02.18 Eliminación de Desmonte (Carg+V), Producto de Demolición de la Losa Aligerada y el Desmontaje de Drywall, Retiro de Cerámico, Aparatos Otros Excedente.	m3	88.52
03 Arquitectura		
03.01 Muros y Tabiques de Albañilería		
03.01.01 Muro de Ladrillo KK Tipo IV Soga M:1:1:4, E=1.5cm	m2	11.44
03.02 Revoques y Revestimiento		
03.02.01 Tarrajeo de Interiores Frotachado Mezcla C:A 1:5, E=1.5cm, inc. Impermeabilizante (1kg/bolsa de Cemento)	m2	206.12
03.03 Pisos y Pavimentos		
03.03.01 Contrapisos		
03.03.01.01 Contrapiso E= 40 mm, Mezc. C:A 1:5, con Aditivo Impermeabilizante en Polvo	m2	593.32

03.03.02 Pisos		
03.03.02.01 Piso Porcelanato de 0.6 m x 0.60 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	2.40
03.03.02.02 Piso Porcelanato Antideslizante de 0.6 m x 0.60 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	173.20
03.03.03 Zócalos y Contrazócalos		
03.03.03.01 Zócalo de Cerámico de 0.45 m x 0.45 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	188.23
03.03.03.02 Contrazócalo de Porcelanato E=0.10 m	m	56.00
03.03.04 Obras Especiales de Concreto		
03.03.04.01 Cama de Concreto para sala de meditación (Relleno de piedra 6", concreto 175 kg/cm2, con malla de varillas de acero corrugado 1/4", espaciamiento 0.20m, acabado pulido h=0.50)	m2	3.34
03.04 Cielo Raso		
03.04.01 Tarrajeo de Cielorrasos, c/Mezc. C:A 1:4, e=1.5 cm, con Impermeabilizante en Polvo	m2	54.86
03.04.02 Falso Cielo Raso c/Placa Fibrocemento Multiplaca 4 mm (Inc. Instalación)	m2	2.16
03.05 Puertas		
03.05.01 Puerta de Madera Contraplacada de Triplay 6 mm, c/Marco de Madera Tornillo o Similar, inc. Accesorios - Según Diseño	m2	17.54
03.05.02 Mantenimiento de Puerta de Madera (Lijado, Masillado, Pulido y Pintado Barniz)	m2	86.97
03.05.03 Puerta Metálica de Sala de Meditación segun diseño	m2	3.78
03.05.04 Puerta de estructura de tubo de aluminio con vidrio templado, logo grabado,, segun diseño	m2	2.10
03.05.05 Puerta Metálica c/Plancha Fe 3/16" y Perfiles, e=1/8"	m2	1.79
03.05.06 Protector - Reja Metálica con Tubo Cuadrado de 1" x 1", c/Espaciamiento max 10cm, Corredizo, e=2.5 mm - Suministro e Instalación	m2	11.20
03.05.07 Mantenimiento de Puerta Metálica (Lijado, inc. Remover Óxido, Masillado, Base Anticorrosiva y Pintado Gloss)	m2	13.87
03.06 Ventanas		
03.06.01 Protector - Reja Metálica con Tubo Cuadrado de 3/4" x 3/4", e=2.5 mm	m2	22.96
03.06.02 Malla Zaranda 3/8" x 2.5 mm, c/Ángulo de 1" x 1/8", inc. Base Zincromatado y Pintura 2 Manos	m2	0.58
03.07 Divisiones		
03.07.01 Mampara para Ducha con Perfiles de Aluminio y Panel Acrílico 6mm	m2	17.06
03.08 Cerrajería		
03.08.01 Cerradura de Sobreponer Tres Golpes Blindado en Puerta, con Tirador	pza	5.00
03.08.02 Cerradura de Pomo de Acero Inoxidable	pza	43.00
03.08.03 Bisagras Capuchino de Acero Inoxidable 4" x 4 "	und	43.00
03.08.04 Brazo Mecánico de Cierre Lento p/Puerta - Comisario	und	1.00
03.09 Pintura		
03.09.01 Pintura Satinada en Muros Interiores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	2240.79
03.09.02 Pintura Satinada en Muros Exteriores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	586.61
03.09.03 Pintura Latex en Cielorraso (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	650.57
03.10 Carpintería Metálica		

03.10.01 Impermeabilización de Cobertura de Aluzinc con Aditivo Elastomerico	glb	1.00
03.10.02 Cobertura Metálica de Aluzin de Color, e = 0.35 mm, TR-4	m2	104.57
03.10.03 Panel Sándwich Termo Acústico Techo Relleno Poliuretano 30mm -TR4	m2	58.28
03.10.04 Tubo LAC 50 mm x 25 mm, ASTM A500, e=3.0 mm	m	72.80
03.10.05 Tubo LAC 50 mm x 100 mm, ASTM A500, e=3.0 mm	m	20.10
03.10.06 Tubo LAC 50 mm x 150 mm, ASTM A500, e=3.0 mm	m	38.50
03.10.07 Mantenimiento de Baranda Metálica, inc. instalación, Lijado, Masillado, Tratamiento Anticorrosivo y Acabado Final de Pintura	m	14.90
03.10.08 Mantenimiento de Puerta Metálica Batiente Doble Hoja (3.00m x 2.1 m), Cambio de Bisagras, Adición de Cerrojo Metálico, cerradura 3 golpes, Inc. Retiro de Óxido c/Aditivo, Tratamiento Anticorrosivo y Acabado Final de Pintura	und	1.00
04 Instalaciones Sanitarias		
04.01 Red de Distribución Agua		
04.01.01 Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 1/2"	m	109.76
04.01.02 Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 3/4"	m	47.00
04.01.03 Codo PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	22.00
04.01.04 Codo PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	8.00
04.01.05 TEE PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	30.00
04.01.06 TEE PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	3.00
04.01.07 Salida de Agua Fría - D=1/2" PVC SAP	pto	44.00
04.01.08 Salida de Agua Fría - D=3/4" PVC SAP	pto	2.00
04.01.09 Válvula Check 3/4"	und	5.00
04.01.10 Caja p/Válvula en Pared, Nicho de Mayólica y Tapa Metálica	und	11.00
04.01.11 Válvula o LLave de Paso D=1/2" (Bronce Cromado), inc. Accesorios	und	11.00
04.01.12 Prueba Hidráulica	gbl	1.00
04.01.13 Desinfección y Limpiezas de Red de Tuberías de Sistema de Agua, Tanque Cisternas y Tanque de Agua, con Hipoclorito 7%	gbl	1.00
04.02 Red de Distribución de Desagüe		
04.02.01 Red Colectora de Tubería PVC - SAP, D = 2"	m	52.04
04.02.02 Red Colectora con Tubería PVC - SAP, D=4"	m	25.42
04.02.03 Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 2"	Pto	29.00
04.02.04 Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 4"	Pto	19.00
04.02.05 Prueba Hidráulica de Escorrentía de Tuberías de Desagüe	gbl	1.00
04.03 Accesorios		
04.03.01 Sumidero de Bronce de 2", Provición y Colocación	und	22.00
04.03.02 Registro Roscado de Bronce de 4", Suministro e Instalación	und	15.00
04.03.03 YEE PVC -SAL 4" x 4"	und	13.00
04.03.04 YEE PVC -SAL 2" x 2"	und	27.00
04.03.05 Reducción PVC -SAL 4" x 2"	und	8.00
04.03.06 Tubería de Ventilación de 2", Inc, Accesorios, Rejilla y Sombrero de Ventilación 2" PVC SAP	und	11.00
04.04 Suministro e Instalación de Aparatos Sanitarios		
04.04.01 Inodoro Tanque Bajo de Losa 1ra Calidad Adulto, Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	17.00
04.04.02 Inodoro Tanque Bajo antivandálico de Losa vitrificada 1ra Calidad Adulto, Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	1.00
04.04.03 Lavatorio de Losa Vitrificada Tipo Manantial, c/Grifería Perilla Pesado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	7.00
04.04.04 Reinstalación de Lavatorios y Urinarios en Buen Estado, inc. Accesorios	pza	13.00
04.04.05 Llave de Ducha c/Salida Cromada c/Mezcladora Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	17.00

04.04.06 Urinario de Losa Blanco Tipo Cadet o Similar	pza	2.00
04.04.07 Grifo de Pesado p/Jadín de 1/2" Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	2.00
04.05 Otros		
04.05.01 Tanque de Agua		
04.05.01.01 Mantenimiento de Tanque Arenado de 1100 lt, inc. Cambio de Multiconector, Válvula Flotadora, Visor y Accesorios	und	4.00
04.05.01.02 Mantenimiento de Tanque Arenado de 2500 lt, inc. Cambio de Multiconector, Válvula Flotadora, Visor y Accesorios	und	1.00
04.05.01.03 Mantenimiento de Tanque Cisterna (Cambio de Accesorios, conexiones, Tuberías - Empotrado, Limpieza e Suministro e Instalación de Bomba 1 HP)	und	1.00
04.05.01.04 Estructura Metálica - Inc. Instalación, Fijación y Accesorios, c/Soporte p/2 Tanque Elevado, Según Diseño, H=2mts	und	5.00
04.06 Evacuación de Aguas Pluviales		
04.06.01 Montante de Evacuación de Aguas Pluviales de D=3", inc. Artefactos de Sujeción y Rejilla	und	2.00
04.06.02 Canaleta 24 mm x 14 mm, p/Empotrar Cables, Inc. Atornillado a la Pared , Espaciado c/0.8m aprox	m	20.30
05 Instalaciones Eléctricas		
05.01 Suministro e Instalación de Luminarias, luces de Emergencia y Extractores de Aire		
05.01.01 Montaje de Luminarias 300 x 1200 Adosado LED 41w (Incluye Cable Nuevo), Inc, Cableado	und	58.00
05.01.02 Luminaria LED Tipo Compact 20w (Redondo), Inc, Cableado	und	27.00
05.01.03 Montaje de Luminarias Adosado LED 600 x 600 41w (Incluye Cable Nuevo), Inc, Cableado	und	9.00
05.01.04 Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble (Salidas Nuevas), Inc. Cableado	pto	64.00
05.01.05 Montaje de Luz de Emergencia (Incluye Cableado Nuevo)	und	10.00
05.02 Puesta Tierra y Pruebas		
05.02.01 Mantenimiento de Sistema de Puesta a Tierra	und	1.00
05.03 Pruebas Sistema Eléctrico		
05.03.01 Protocolo de Aislamiento y Continuidad de Cables (Pruebas de Electricidad)	gbl	1.00
05.03.02 Protocolo de Medición de Resistencia de Puesta a Tierra	gbl	1.00
06 OTROS		
06.01 Energía Eléctrica Provisional	gbl	1.00
06.02 Limpieza Final de Mantenimiento	gbl	1.00
06.03 Placa Recordatoria Inc. Instalación	und	1.00
06.04 Extintor PQS - 20 lbs (Tipo ABC) - Certificación UL, inc. Instalación y Accesorios de Montaje	und	2.00
06.05 Suministro de Mueble de Madera y Mantenimiento de Muebles de Armería, inc. Lijado, Resane, Pintura, Accesorios, Chapas y Otros.	gbl	1.00
06.06 Suministro e Instalación de Letras Dorada de Aluminio y con Madera MDF de 0.2 m x 0.3 m. aprox. Inc. Accesorios de Instalación en Muro, – Coordinar con el Logístico	gbl	1.00
06.07 Suministro e Instalación de Escudo con Estructura MDF Acabado de Aluminio Dorado de Medida: 0.70 m x 0.90 m. Aprox. Policia Nacional del Perú, – Coordinar con el Logístico	gbl	1.00
06.08 Suministro e Instalación de Escudo con Estructura MDF, Acabado de Aluminio Dorado de Medida: 0.70 m x 0.90 m Aprox. - Comisaría PNP San Cosme – Coordinar con el Logístico	gbl	1.00

2.3. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP CIUDAD Y CAMPO – EL RIMAC contempla el siguiente presupuesto referencial:

COSTO DIRECTO (CD)		**240 982.63**
GASTOS GENERALES (8% CD)		**19 278.61**
UTILIDAD (9% CD)	**- - -**	**21 688.44**
SUBTOTAL (ST1)		**281 949.68**
IMPUESTO (IGV) (18%ST1)	**- - -**	**50 750.94**
SUBTOTAL (ST2)		**332 700.62**

2.4. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP CIUDAD Y CAMPO – EL RIMAC tiene un plazo de ejecución de 40 días calendarios.

2.5. Se realizo la verificación de la documentación entregada según mediante correo institucional, donde el Ing. LUIS TEOFILO CARDENAS CONDORI – proyectista, hace la presentación de la ficha completa del mantenimiento de la CPNP CIUDAD Y CAMPO – EL RIMAC.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Se concluye, luego de haber realizado la verificación de la documentación entregada por parte del consultor de la CPNP CIUDAD Y CAMPO – EL RIMAC, ha **CUMPLIDO** en su totalidad con los documentos solicitados de acuerdo al TDR contratado.

3.2. Por lo tanto, corresponde una **OPINION FAVORABLE**, por lo cual, **se recomienda** que se continue con los tramites y gestiones correspondientes, **hasta la APROBACION DE LA FICHA TECNICA** por parte de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales-UGPE.

Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente, salvo mejor parecer.

Atte.

Ing. Tiffany Brissette Cabellos Romero
INGENIERO CIVIL
CIP N° 217993

tiffany_050692@hotmail.com
967080757