"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N.º 040-2025-TBCR

A : **Abg. RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA**
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

DE : **ING. TIFFANY BRISSETTE CABELLOS ROMERO**
Profesional ingeniero civil de supervisión y seguimiento.

ASUNTO : Opinión Técnica sobre la Ficha Técnica Ficha Técnica de la CPNP MARISCAL CACERES en el distrito de San Juan de Lurigancho.

REF : Orden de Servicio N°1382-2025.
RDE N.°173-2025-FONCODES-DE
Memorando N°000974-2025-MIDIS/FONCODES/UGPI

FECHA : 30 de diciembre del 2025.

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo al mismo tiempo hacerle llegar el informe técnico de opinión en relación a la Ficha Técnica de la CPNP MARISCAL CACERES en el distrito de San Juan de Lurigancho.

I. ANTECEDENTES

1.1. En cumplimiento de las funciones descritas en mi TDR numeral III, inciso e): Brindar apoyo a la UGPI en la elaboración y proyección de informes de conformidad respecto a los productos presentados por los profesionales que participan en las intervenciones de mantenimiento de infraestructura policial, durante la etapa de validación, de ser requeridos por la coordinación, así como predecesoras o sucesoras, según corresponda.

1.2. De acuerdo al Memorando N°000974-2025-MIDIS/FONCODES/UGPI, a la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales, ambos especialistas contratados por la UGPI, en el marco del desarrollo de sus actividades planteadas en sus Términos de Referencia, efectúen coordinaciones directas y permanentes con el equipo técnico de la UGPE.

1.3. Por lo tanto, mi persona no puede brindar algún tipo de conformidad de las fichas técnicas de mantenimiento de las 20 comisarías priorizadas, ya que, no se encuentra dentro de mi alcance, más si puede brindar una opinión técnica en base a lo presentado por los proyectistas. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

1.4. Con fecha 14 de noviembre del 2025, se notificó al Ing. Gómez Moreno Jaime Alberto, para la elaboración de fichas técnicas para la CPNP Mariscal Cáceres y la CPNP San Antonio de Jicamarca en la dependencia del distrito de San Juan de Lurigancho.

1.5. De acuerdo al numeral V del TDR del servicio contratado el consultor deberá presentar DOS PRODUCTOS, correspondiente a la intervención de dos (2) comisarías. Esta obligación comprende:

1.5.1. PRIMER PRODUCTO: Hasta los 20 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Considerar el Anexo n. º1 - Actividades que contempla un mantenimiento.
- Ficha Informe - Anexo n. º2.
- Informe Técnico del Estado Actual de La Comisaria, indicando que actividades o mejoras se realizara.
- Plano de ubicación y localización.
- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas existentes (Escala 1/50).

1.5.2. SEGUNDO PRODUCTO: Hasta los 40 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas resultantes de intervención (Escala 1/50).
- Memoria Descriptiva de Arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas.
- Costos y Presupuesto •
  - ✓ Resumen de presupuesto
  - ✓ Presupuesto total de intervención.
  - ✓ Metrados por especialidad
  - ✓ Análisis de precios unitarios
  - ✓ Relación de insumos
  - ✓ Diagrama de Gantt C/Ruta Crítica.
  - ✓ Calendario de avance de obra valorizado.
  - ✓ Calendario de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos.
  - ✓ Costo Indirecto - Gastos generales
  - ✓ Cotizaciones de materiales, equipos, servicios.

1.6. Mediante CARTA N° 011-2025-JAGM, el proyectista ingreso por mesa de partes el SEGUNDO ENTREGABLE de la CPNP MARISCAL CÁCERES Y LA CPNP SAN ANTONIO DE JICAMARCA, lo cual, la UGPE me remitió vía correo institucional solicitándome emitir una opinión técnica.

1.7. Con fecha 23 de diciembre del 2025, el Dr. Rodrigo Quispe Galarza – jefe la Unidad de Proyectos Especiales – FONCODES solicita mediante correo institucional a mi persona se realice la revisión y opinión técnica sobre la ficha completa de mantenimiento de CPNP MARISCAL CACERES en el distrito de

San Juan de Lurigancho, adjuntado a la misma toda la información técnica requerida para la revisión.

II. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN:

2.1. Se verifico que la información remitida por la UGPE se encuentre completa de acuerdo al numeral V del TDR de la orden de servicio N° 1559, es decir, la ficha técnica se encuentre completa con la información mínima requerida según su TDR.

2.2. Las metas a descritas en la ficha técnica de mantenimiento de la CPNP MARISCAL CACERES – SAN JUAN DE LURIGANCHO son las siguientes:

Ítem	Descripción	Und.	Metrado
01	**OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD**		
01.01	**TRABAJOS PROVISIONALES**		
01.01.01	ALQUILER E INSTALACION DE ALMACEN, INC. SERVICIOS BASICOS	mes	1.00
01.02	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00
01.02.02	LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO	m2	1.00
01.02.03	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO	m2	1,488.81
01.03	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**		
01.03.01	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00
01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
01.03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00
01.03.04	EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUIN)	glb	1.00
02	**RETIROS Y DESMONTAJES**		
02.01	RETIRO DE ARTEFACTO DE ILUMINACION	und	79.00
02.02	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA	und	2.00
02.03	DESMONTAJE DE PUERTA MADERA	und	8.00
02.04	DESMONTAJE DE INODORO	und	10.00
02.05	DESMONTAJE DE URINARIO PICO LORO	und	2.00
02.06	DESMONTAJE DE LLAVE DE PASO	und	7.00
02.07	RETIRO DE TARRAJEO DAÑADO	m2	24.61
02.08	RETIRO DE PISO CERAMICO	m2	187.53
02.09	CORTE DE PISO DE CONCRETO E=6" P/INSTALACIONES DE REDES DE AGUA Y DESAGUE	m	42.01
02.10	RETIRO DE PINTURA DE MURO INTERIORES Y EXTERIORES	m2	1,691.38
02.11	RETIRO DE PINTURA EN CIELO RASO	m2	576.94
03	**ARQUITECTURA**		
03.01	**REVOQUES**		
03.01.01	RESANE DE MUROS POR DAÑOS MENORES	m2	3.66
03.01.02	PINTADO DE MUROS INTERIORES	m2	1,585.16
03.01.03	PINTADO DE MUROS EXTERIORES	m2	106.22
03.01.04	REPOSICION DE MAYOLICA MUROS	m2	33.16
03.02	**PISOS**		
03.02.01	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 0.60X0.60m	m2	187.53
03.03	**TECHOS**		
03.03.01	RESANE DE CIELO RASO POR DAÑOS MENORES	m2	20.95
03.03.02	PINTADO DE CIELO RASOS	m2	576.94
03.04	**PUERTA**		

03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY 4C/MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, INC. ACCESORIOS	und	8.00
03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE FIERRO CON ANGULO 1 1/2"	und	1.00
03.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA	und	1.00
03.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR - REJA METALICA CON TUBO CUADRADO 1"x1"	und	1.00
03.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO	und	1.00
03.05	**ESCALERAS**		
03.05.01	RESANE DE PELDAÑOS POR DAÑOS MENORES	m2	0.40
03.05.02	REPOSICION DE BARANDAS DE SEGURIDAD	m	2.50
04	**INSTALACIONES SANITARIAS**		
04.01	**RED DE AGUA**		
04.01.01	INSTALACION DE RED DE AGUA - TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2"	m	6.05
04.01.02	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4"	und	4.00
04.01.03	CODO PVC-SAP CLASE 10R 3/4"X90	und	3.00
04.01.04	CODO PVC-SAP CLASE 10R 1/2" X 90	und	5.00
04.01.05	TEE PVC-SAP CLASE 10R 1/2" X 90	und	6.00
04.01.06	TEE PVC-SAP CLASE 10R 3/4"X90	und	2.00
04.01.07	SALIDA DE AGUA FRIA - D=1/2" PVC SAP	pto	29.00
04.01.08	VALVULA CHEK 1/2"	und	1.00
04.01.09	CAJA P/VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA METALICA	und	7.00
04.01.10	VALVULA DE PASO D 3/4" (BRONCE CROMADA), INC. ACCESORIOS	und	7.00
04.01.11	PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA	glb	9.00
04.02	**RED DE DESAGUE**		
04.02.01	CAMA DE APOYO (e=0.25m) ARENA GRUESA	m3	0.43
04.02.02	CONCRETO FC=210 kg/cm2 INC. ACABADO PULIDO	m3	4.35
04.02.03	RED COLECTORA DE TUBERIA PVC-SAP, D=2"	m2	1.70
04.02.04	RED COLECTORA DE TUBERIA PVC-SAP, D=4"	m	6.20
04.02.05	CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"	und	3.00
04.02.06	SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP, D=2"	pto	24.00
04.02.07	SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP, D=4"	pto	14.00
04.02.08	DESATORO DE LA RED	glb	1.00
04.02.09	PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE	glb	1.00
04.03	**ACCESORIOS SANITARIOS**		
04.03.01	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 4"	und	6.00
04.03.02	KIT DE ACCESORIOS P/BAÑO	kit	6.00
04.03.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2", PROVICIONAL Y COLOCACION	und	4.00
04.03.04	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4", PROVICIONAL Y COLOCACION	und	3.00
04.03.05	YEE PVC - SAL 4"X4"	und	5.00
04.03.06	YEE PVC - SAL 2"X2"	und	5.00
04.03.07	REDUCCION PVC-SAL 4"X2"	und	4.00
04.04	**SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**		
04.04.01	INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1RA CALIDAD ADULTO INC. ACCESORIOS	pza	11.00
04.04.02	LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO MANUAL, C/GRIFERIA PERILLA PESADO	pza	5.00
04.04.03	LLAVE DE DUCHA C/SALIDA CROMADA C/MEZCLADORA	und	9.00
04.04.04	URINARIO BAMBI BLANCO INC. ACCESORIOS	pza	5.00
05	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
05.01	**SUMINISTRO E INTALACION DE LUMINARIAS, LUCES DE EMERGENCIA**		
05.01.01	MONTAJE DE LUMINARIAS 300X1200 ADOSADO LED 41W (INCLUYE CABLE NUEVO)	und	28.00

05.01.02	LUMINARIA DE PARED EXTERIOR PARA EXTERIORES 40W (TIPO GLOBO)	und	10.00
05.01.03	MONTAJE DE LUMINARIAS ADOSADO LED 600 X 600 41W (INCLUYE CABLE NUEVO)	und	64.00
05.01.04	MONTAJE SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto	86.00
05.01.05	MONTAJE SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	18.00
05.01.06	MONTAJE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	pto	4.00
05.01.07	MONTAJE DE LUZ EMERGENCIA (INCLUYE CABLE NUEVO)	und	11.00
05.02	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES TERMOMAGNETICAS, DIFERENCIALES Y TABLERO**		
05.02.01	MATENIMIENTO DE LLAVE TERMICA 2 x 20 A	und	3.00
05.02.02	MANTENIMIENTO DE LLAVE DIFERENCIAL 2X25A, 30Ma	und	22.00
05.02.03	MANTENIMIENTO DE LLAVE TERMICA 2 x 32 A	und	6.00
05.02.04	MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL DE 48 POLOS, INC. CABLEADO	und	1.00
05.02.05	MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL DE 12 POLOS, INC. CABLEADO	und	1.00
05.02.06	MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL DE 18 POLOS, INC. CABLEADO	und	5.00
05.02.07	MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL DE 24 POLOS, INC. CABLEADO	und	1.00
05.03	**PRUEBAS SISTEMA ELECTRICO**		
05.03.01	PRUEBAS, MEDIDAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO	glb	1.00
05.04	**RED DE SEGURIDAD**		
05.04.01	COLOCACION DE EXTINTORES	und	6.00

2.3. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP MARISCAL CACERES – SAN JUAN LURIGANCHO contempla el siguiente presupuesto referencial:

COSTO DIRECTO	**211,761.84**
GASTOS GENERALES (7%)	**14,823.33**
UTILIDAD	**21,176.18**

SUB TOTAL	**247,761.35**
IMPUESTO IGV (18%)	**44,597.04**
	==========
PRESUPUESTO TOTAL	**292,358.39**

SON : DOSCIENTOS NOVENTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 39/100 NUEVOS SOLES

2.4. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP MARISCAL CACERES – SAN JUAN DE LURIGANCHO tiene un plazo de ejecución de 30 días calendarios.

2.5. Después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP MARISCAL CACERES – SAN JUAN DE LURIGANCHO, se deja constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

2.6. Se realizo la verificación de la documentación entregada según mediante correo institucional, donde el Ing. Gómez Moreno Jaime Alberto – INGENIERO PROYECTISTA, hace la presentación de la ficha completa del mantenimiento de la CPNP MARISCAL CACERES – SAN JUAN DE LURIGANCHO.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP MARISCAL CACERES – SAN JUAN DE LURIGANCHO, se deja constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

3.2. Se concluye, luego de haber realizado la verificación de la documentación entregada por parte del consultor de la CPNP MARISCAL CACERES – SAN JUAN DE LURIGANCHO, ha **CUMPLIDO** en su totalidad con los documentos solicitados de acuerdo al TDR contratado.

3.3. Por lo tanto, corresponde una **OPINION FAVORABLE**, por lo cual, **se recomienda** que se continue con los tramites y gestiones correspondientes, **hasta la APROBACION DE LA FICHA TECNICA** por parte de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales-UGPE.

Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente, salvo mejor parecer.

Atte.

Ing. Tiffany Brissette Cabellos Romero
INGENIERO CIVIL
CIP N° 217993

tiffany_050692@hotmail.com
967080757