COMUNICACIÓN TÉCNICA Nº 003-2026-NEMAEC-LACC

A	:	**JESUS DINA REYES GONZALES** Gerente General – Andean Trading Company SAC
DE	:	**LUIS ALBERTO CALLUPE CASTILLO** Monitor de obra del NEMAEC
ASUNTO	:	**Notificación de Atraso Injustificado, Requerimiento de Plan de Recuperación y Adopción de Doble Turno – CPNP COLLIQUE**
REFERENCIA	:	Contrato N° 001-2026-NEMAEC_COLLIQUE
FECHA	:	Lince, 1 de febrero de 2026

---

1. ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 13 de enero de 2026, se suscribió el **Contrato N° 001-2026-NEMAEC** con la empresa **ANDEAN TRADING COMPANY SAC**, para la ejecución del "Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP Collique - Comas", por un monto total de S/ 339,000.00.

1.2. El plazo de ejecución contractual se estableció en **45 días calendario**, habiéndose iniciado el servicio el día **14 de enero de 2026**, situándose la fecha de término reglamentaria para el día **27 de febrero de 2026**.

1.3. Mediante la **Comunicación Técnica N° 01-2026-NEMAEC-LACC** (22/01/2026), esta Monitoría absolvió consultas sobre materiales (cambio a porcelanato y cables LSOH) y advirtió sobre el incumplimiento en la presentación de informes semanales y la observación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

1.4. Con fecha 01 de febrero de 2026, se cumple el **día 19 de ejecución**, lo cual representa un consumo del **42.22% del plazo contractual** otorgado.

2. SITUACION TECNICA ACTUAL (AL DIA 19)

2.1. Verificación de Avances: De acuerdo con el control de obra realizado con fecha de corte al 01 de febrero de 2026 (Semana 3), se ha procedido a contrastar el avance físico

real frente al avance programado en el Cronograma de Obra Sincerado, obteniéndose los siguientes resultados:

- Avance Programado Acumulado: 48.00%
- Avance Real Ejecutado: 34.57%
- BRECHA DE ATRASO: -13.43%

2.2. Estado de la Obra: En virtud de este resultado, la obra se encuentra en condición de **ATRASADA**. La brecha de 13.43% indica que la contratista no ha logrado cumplir con las metas previstas para la Semana 3, acumulando una desviación que pone en riesgo crítico el cumplimiento del plazo final.

2.3. Partidas Críticas con Incumplimiento: Se identifica que el retraso principal se concentra en las siguientes partidas:

- Ítem 03.00 (Pisos y Pavimentos): Con un programado semanal de 10.50% y un ejecutado de 0.00%. Esta partida es parte de la ruta crítica y su estancamiento impide el inicio de acabados finales.
- Ítem 06.00 (Instalaciones Eléctricas): Presenta un avance insuficiente, sin haberse iniciado el cableado con conductores LSOH conforme a lo dispuesto en la Comunicación Técnica Nº 01.

3. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL ATRASO Y RESTRICCIONES

3.1. Deficiencias en Actividades Predecesoras: Se ha constatado que la contratista presenta un retraso crítico en la preparación de superficies básicas, específicamente:

- **Falso piso en SS.HH.:** No se ha concluido la base de concreto en las zonas de servicios higiénicos, impidiendo el avance de las instalaciones sanitarias y acabados.
- **Contrapiso en el Segundo Nivel:** La falta de ejecución del contrapiso en la planta alta mantiene paralizada la ruta crítica de acabados en dicha zona.

3.2. Incumplimiento en la Asignación de Recursos: Se observa una evidente **falta de personal especializado** (operarios de acabados, cerámicos y enchapes). La cantidad de mano de obra en campo es insuficiente para cubrir los frentes de trabajo de los dos niveles de la comisaría simultáneamente.

4. REQUERIMIENTOS Y ACCIONES INMEDIATAS

Ante el estado de **OBRA ATRASADA** y las deficiencias técnicas detectadas, esta Monitoría, en salvaguarda del cumplimiento del **Convenio N.º 005-2025-FONCODES**, dispone lo siguiente:

4.1. Implementación de Doble Turno de Trabajo: Se ordena a la contratista la adopción inmediata de jornadas en horario extendido y/o un segundo turno de trabajo. Esta medida es indispensable para recuperar el **13.43% de atraso** y asegurar que la meta de la Semana 4 (que por sí sola exige un 18.50%) se cumpla satisfactoriamente.

4.2. Incremento de Cuadrillas Especializadas: La contratista deberá acreditar, en un plazo de 24 horas, la incorporación de personal operario adicional para las partidas de:

- **Acabados:** Cuadrillas para el vaciado de falso piso y contrapiso de forma simultánea.
- **Enchapes:** Personal exclusivo para el colocado de porcelanato en el primer nivel y cerámicos en SS.HH.

4.3. Presentación del Calendario de Aceleración: Se exige la entrega de un **Cronograma de Recuperación** que incluya la "Curva S" proyectada, donde se visualice el punto de quiebre en el que el avance real alcance al programado.

4.4. Prohibición de Ampliaciones de Plazo: Se ratifica que, al no existir causales de fuerza mayor o eventos no atribuibles al contratista, **no se otorgará ninguna ampliación de plazo**. El costo de la aceleración de los trabajos (doble turno, más personal) corre por cuenta exclusiva de la empresa **ANDEAN TRADING COMPANY SAC**.

5. INCUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

5.1. Hallazgos en Campo: Durante la inspección, se identificó personal de la contratista realizando labores críticas sin contar con los Equipos de Protección Individual (EPP) y sin la acreditación vigente del SCTR. Esta situación constituye una violación directa a las obligaciones de seguridad del contrato.

5.2. Medida de Paralización: Esta Monitoría procedió a la paralización inmediata de las labores de dicho personal. Se recalca que el tiempo perdido por esta paralización es

imputable exclusivamente a la contratista y agrava el atraso del 13.43% ya reportado.

5.3. Facultad Sancionadora: Se informa a la contratista que los reportes de incumplimiento y las actas de paralización por falta de EPP serán elevados a la Presidencia del NEMAEC y a la Coordinación General, quienes, en el marco de sus funciones, procederán con la determinación y aplicación de las penalidades económicas correspondientes por incumplimiento de las normas de seguridad.

5.4. Riesgo de Resolución: La reincidencia en estas faltas será causal suficiente para que la Presidencia del NEMAEC evalúe la resolución del contrato por incumplimiento de obligaciones esenciales de seguridad y salud.

6. CONCLUSIONES

6.1. Determinación de Atraso Crítico: Se concluye que el servicio presenta un **atraso injustificado del 13.43%** al día 19 de ejecución. El avance real acumulado (**34.57%**) es significativamente inferior al programado (**48.00%**), lo que sitúa a la obra en condición de **"Atrasada"** y pone en riesgo el cumplimiento del plazo contractual que vence el 27 de febrero de 2026.

6.2. Incumplimiento de Rutas Críticas: El retraso se debe principalmente a la nula ejecución de los ítems de **Falso Piso y Contrapiso**, actividades fundamentales para dar inicio a los acabados. La falta de previsión en la contratación de personal especializado para enchapados y cerámicos ha generado un cuello de botella técnico insostenible con el ritmo de trabajo actual.

6.3. Vulneración de Normas de Seguridad: Se ha constatado fehacientemente que la contratista permite el trabajo de personal sin los **Equipos de Protección Individual (EPP)** y sin los seguros (**SCTR**) de ley. Esta falta grave ha obligado a la Monitoría a realizar paralizaciones parciales, las cuales no justifican bajo ningún concepto la solicitud de ampliaciones de plazo.

6.4. Responsabilidad Contractual: Al no existir eventos de fuerza mayor o causales externas debidamente acreditadas, la responsabilidad íntegra del atraso recae sobre la empresa **ANDEAN TRADING COMPANY SAC**, quien deberá asumir los costos operativos de la aceleración de los trabajos (doble turno y mayor personal) para evitar las

penalidades por mora.

7. RECOMENDACIONES Y CANALES DE COMUNICACIÓN

7.1. Flujo de Consultas Técnicas: Con el fin de agilizar la toma de decisiones y no generar paradas innecesarias por dudas en las especificaciones, se establece que **toda consulta técnica** deberá ser canalizada de manera obligatoria a través de **correo electrónico formal** dirigido a la Monitoría de Obra.

7.2. Compromiso de Respuesta: Esta Monitoría, entendiendo la urgencia de la recuperación de los plazos, se compromete a brindar la respuesta técnica o absolución de consultas en un **plazo máximo de un (01) día hábil** posterior a la recepción del correo.

7.3. Registro en Cuaderno de Obra: Sin perjuicio de la comunicación vía correo, toda determinación técnica aceptada deberá ser transcrita y ratificada en el **Cuaderno de Incidencias** en la visita inmediata posterior del Monitor, asegurando la validez legal del cambio o instrucción.

7.4. Sinceramiento Semanal: Se recomienda a la contratista que el Residente de Servicio mantenga una comunicación diaria con el Monitor para reportar el avance del **doble turno**, evitando llegar al final de la Semana 4 con un nuevo incumplimiento.

Sin otro particular, y esperando el cumplimiento inmediato de las instrucciones impartidas para evitar sanciones económicas mayores, quedo de usted.

Atentamente,

ING. LUIS ALBERTO CALLUPE CASTILLO

Monitor de obra de Mantenimiento y Acondicionamiento - NEMAEC

CUADRO SEGUIMIENTO CPNP COLLIQUE

Avance Valorizado en S/.	8,291.42	49,644.12	57,788.87	44,589.16	56,864.72	20,711.41	3,361.24
Avance Valorizado en %	3.4%	20.6%	24.0%	18.5%	23.6%	8.6%	1.4%
Avance Valorizado % acum.	3.4%	24.0%	48.0%	66.5%	90.0%	98.6%	100.0%

Gerardo E. Rodriguez Higidio
INGENIERO CIVIL
CIP. 65715

AV. PLANIFICADO ACUM.	3.40%	24.00%	48.00%	66.50%	90.10%	98.70%	100.00%
AV. PLANIFICADO	3.40%	20.60%	24.00%	18.50%	23.60%	8.60%	1.30%
	14-01 AL 18-01	19-01 AL 25-01	26-01 AL 01-02	02-02 AL 08-02	09-02 AL 15-02	16-02 AL 22-02	23-02 AL 27-02

AV. EJECUTADO ACUM.	3.75%	16.36%	34.57%	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
AV. EJECUTADO	3.75%	12.61%	18.21%	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
FLUJO SEGÚN AVANCE CONTRATISTA	S/ 9,273.18	S/ 31,193.39	S/ 45,050.05	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

CURVA S - CPNP COLLIQUE



AV. PLANIFICADO ACUM.	3.40%	24.00%	48.00%	66.50%	90.10%	98.70%	100.00%
AV. EJECUTADO ACUM.	3.75%	16.36%	34.57%				

CRONOGRAMA VALORIZADO SEMANAL - CPNP COLLIQUE

INICIO DE OBRA 14/01/2026

FIN DE OBRA 28/02/2026

DIAS DE EJECUCION 45.00

						AV. EJECUTADO ACUM.	3.75%	16.36%	34.57%	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO AL	1/02/2026		
						AV. EJECUTADO	3.75%	12.61%	18.21%		34.57%		
							SEM 1	SEM 2	SEM 3	3.75%	12.61%	18.21%	
					S/ 247,393.84		DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO	S/ 9,273.18	S/ 31,193.39	S/ 45,050.05	S/ 85,516.62
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PU	PARCIAL	% AVANCE	18/01/2026	25/01/2026	1/02/2026	SUB TOTAL SEM 1	SUB TOTAL SEM 2	SUB TOTAL SEM 3	SUB TOTAL ACUM
1	Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud									18/01/2026	25/01/2026	1/02/2026	1/02/2026
1.01	Trabajos Provisionales												
01.01.01	Alquiler de Almacén, Inc. Servicios Básicos	mes	1.00	600.00	600.00	100%	100%	0%	0%	S/ 600.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 600.00
1.02	Trabajos Preliminares									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
01.02.01	Movilización y Desmovilización de Equipos y Maquinaria	gbl	1.00	700.00	700.00	100%	100%	0%	0%	S/ 700.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 700.00
01.02.02	Limpieza Durante la Ejecución del Mantenimiento	m2	708.53	1.99	1,409.97	60%	15%	15.0%	30%	S/ 211.50	S/ 211.50	S/ 422.99	S/ 845.98
01.02.03	Trazo y Replanteo Durante la Ejecución de la Obra - Edificación	m2	708.53	3.19	2,260.21	100%	31.0%	50.0%	19%	S/ 700.67	S/ 1,130.11	S/ 429.44	S/ 2,260.21
01.02.04	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos, Durante la Ejecución de la Obra	gbl	1.00	600.00	600.00	65%	25.0%	15.0%	25%	S/ 150.00	S/ 90.00	S/ 150.00	S/ 390.00
01.02.05	Servicios Higiénicos Provicionales	mes	1.50	932.20	1,398.30	100%	50.0%	50.0%	0.0%	S/ 699.15	S/ 699.15	S/ 0.00	S/ 1,398.30
1.03	Seguridad y Salud en el Trabajo									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
01.03.01	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	gbl	1.00	500.00	500.00	90%	50.0%	40.0%	0.0%	S/ 250.00	S/ 200.00	S/ 0.00	S/ 450.00
01.03.02	Equipo de Protección Personal	gbl	1.00	1636.75	1,636.75	100%	35.0%	35.0%	30%	S/ 572.86	S/ 572.86	S/ 491.03	S/ 1,636.75
01.03.03	Equipo de Protección Colectiva	gbl	1.00	337.33	337.33	100%	35.0%	35.0%	30%	S/ 118.07	S/ 118.07	S/ 101.20	S/ 337.33
01.03.04	Equipo de Primeros Auxilios (Botiquín)	gbl	1.00	443.01	443.01	100%	50.0%	30.0%	20%	S/ 221.51	S/ 132.90	S/ 88.60	S/ 443.01
2	Demolición y Desmontaje									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
2.01	Desmontaje de Artefacto de Iluminación	und	75.00	14.42	1,081.50	90%	30%	40%	20%	S/ 324.45	S/ 432.60	S/ 216.30	S/ 973.35
2.02	Desmontaje de Ventana	m2	35.36	7.23	255.65	0%	0%	0%		S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
2.02	Desmontaje de Puerta	m2	33.23	11.62	386.13	90%	10%	50%	30%	S/ 38.61	S/ 193.07	S/ 115.84	S/ 347.52
2.02	Desmontaje de Inodoro	und	12.00	14.20	170.40	100%	100%	0%	0%	S/ 170.40	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 170.40
2.02	Desmontaje de Lavatorio	und	12.00	14.20	170.40	100%	100%	0%	0%	S/ 170.40	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 170.40
2.02	Desmontaje de Llave de Paso	und	7.00	9.49	66.43	100%	100%	0%	0%	S/ 66.43	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 66.43
2.02	Desmontaje de Cobertura Liviana, inc. Estructura de Soporte	m2	74.20	14.63	1,085.55	100%	0%	50%	50%	S/ 0.00	S/ 542.78	S/ 542.78	S/ 1,085.55
2.02	Desmontaje de Urinario	und	2.00	10.22	20.44	100%	100%	0%	0%	S/ 20.44	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 20.44
2.02	Demolición de Muro de Ladrillo en Mal Estado	m2	23.23	15.36	356.81	100%	100%	0%	0%	S/ 356.81	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 356.81
2.02	Demolición y/o Retiro de Cerámico	m2	130.46	6.66	868.86	100%	100%	0%	0%	S/ 868.86	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 868.86
2.02	Corte de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Eléctricas	m2	13.50	10.52	142.02	80%	10%	60%	10%	S/ 14.20	S/ 85.21	S/ 14.20	S/ 113.62
2.02	Corte de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Sanitarias	m2	4.30	18.86	81.10	80%	0%	60%	20%	S/ 0.00	S/ 48.66	S/ 16.22	S/ 64.88
2.02	Corte de Piso de Concreto E=4" P/Instalaciones de Redes de Agua y Desagüe	m2	28.70	32.53	933.61	100%	100%	0%	0%	S/ 933.61	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 933.61
2.02	Desmontaje de Tanque Elevado y Estructura Metálica	und	1.00	180.91	180.91	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
2.02	Retiro de Tarrajeo Dañado	m2	72.36	7.47	540.53	100%	15%	60%	25%	S/ 81.08	S/ 324.32	S/ 135.13	S/ 540.53
2.02	Excavación Manual de Terreno	m3	9.47	36.59	346.51	100%	15%	60%	25%	S/ 51.98	S/ 207.91	S/ 86.63	S/ 346.51
2.02	Corte de Piso de Concreto E=6" P/Instalaciones de Redes de Agua y Desagüe	m2	8.88	34.85	309.47	90%	75%	15%	0%	S/ 232.10	S/ 46.42	S/ 0.00	S/ 278.52
2.02	Eliminación de Desmonte (Carg+V), Producto de Demolición	m3	5.76	81.38	468.75	80%	30%	50%	0%	S/ 140.63	S/ 234.38	S/ 0.00	S/ 375.00
3	Estructuras									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
3.01	Concreto Armado									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
03.01.01	Reparación de Columnas									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
03.01.01.01	Encofrado y Desencofrado	m2	2.25	41.45	93.26	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
03.01.01.02	Concreto F´c=210 Kg/Cm2, c/Aditivo Impermeabilizante	m3	0.34	529.54	180.04	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
03.01.01.03	Limpieza de Zona Afectada, Retiro de Óxido y Protección	m2	2.25	197.55	444.49	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PU	PARCIAL	% AVANCE	18/01/2026	25/01/2026	1/02/2026	SUB TOTAL SEM 1	SUB TOTAL SEM 2	SUB TOTAL SEM 3	SUB TOTAL ACUM
4	**Arquitectura**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
4.01	**Muros y Tabiquería de Albañilería**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.01.01	Muro de Ladrillo KK Tipo IV Soga M:1:1:4, E=1.5cm	m2	13.24	100.69	1,333.14	100%	0%	100%	0%	S/ 0.00	S/ 1,333.14	S/ 0.00	S/ 1,333.14
4.02	**Revoques y Revestimiento**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.02.01	Tarrajeo de Muros Interiores Frotachado Mezcla C:A 1:5, E=1.5cm, inc. Impermeabilizante (1kg/bolsa de Cemento)	m2	368.42	30.20	11,126.28	100%	0%	20%	80%	S/ 0.00	S/ 2,225.26	S/ 8,901.02	S/ 11,126.28
04.02.02	Vestidura de Derrames Ancho:0.15 m, Mezcla C:A 1:5, E=1.5 cm, inc. Impermeabilizante (1kg/bolsa de Cemento)	m	144.00	10.10	1,454.40	80%	0%	30%	50%	S/ 0.00	S/ 436.32	S/ 727.20	S/ 1,163.52
4.03	**Pisos y Pavimentos**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.03.01	**Contrapisos**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.03.01.01	Contrapiso E= 50 mm, Mezc. C:A 1:5, con Aditivo Impermeabilizante en Polvo	m2	202.40	25.81	5,223.94	85%	0%	50%	35%	S/ 0.00	S/ 2,611.97	S/ 1,828.38	S/ 4,440.35
04.03.02	**Pisos**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.03.02.01	Piso Porcelanato Antideslizante de 0.60 m x 0.60 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	56.00	64.08	3,588.48	25%	0%	0%	25%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 897.12	S/ 897.12
04.03.02.02	Piso Cerámico Antideslizante de 0.45 m x 0.45 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	138.10	58.07	8,019.47	25%	0%	0%	25%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 2,004.87	S/ 2,004.87
04.03.02.03	Rampas de Concreto 175 kg/cm2, E=4", Bruñado s/Diseño	m2	3.7	186.31	689.35	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.03.02.04	Falso Piso E=4" (E=0.10m), F´c=175kg/cm2	m2	59.68	54.52	3,253.75	70%	0%	50%	20%	S/ 0.00	S/ 1,626.88	S/ 650.75	S/ 2,277.63
04.03.03	**Zócalos y Contrazócalos**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.03.03.01	Zócalo de Cerámico de 0.45 m x 0.45 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	121.58	56.82	6,908.18	10%	0%	0%	10%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 690.82	S/ 690.82
04.03.03.02	Contrazócalo de Cerámico E=0.10 m	m	103.1	17.5	1,804.25	10%	0%	0%	10%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 180.43	S/ 180.43
4.04	**Cielo Raso**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.04.01	Cielo Raso Interior c/Baldosa de Fibrocemento 0.6m x 0.6m x 4mm (Inc. Instalación)	m2	137.6	55.8	7,678.08	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
4.05	**Puertas**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.05.01	Puerta de Madera Contraplacada de Triplay 6 mm, c/Marco de Madera Tornillo o Similar, inc. Accesorios - Según Diseño	m2	37.7	279.3	10,529.61	55%	15%	15%	25%	S/ 1,579.44	S/ 1,579.44	S/ 2,632.40	S/ 5,791.29
04.05.02	Mantenimiento de Puerta de Madera (Lijado, Masillado, Pulido y Pintado Barniz)	m2	51.5	21.01	1,082.02	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.05.03	Protector - Reja Metálica con Tubo Cuadrado de 1" x 1", c/Espaciamiento, Corredizo de 0.10 m, e=2.5 mm, Según Diseño	m2	4.8	293.14	1,407.07	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.05.04	Mantenimiento de Puerta Metálica (Lijado, inc. Remover Óxido, Masillado, Base Anticorrosiva y Pintado Gloss)	m2	33.84	81.96	2,773.53	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.05.05	Suministro e Instalación de Puerta de Fierro con Angulo de 1 1/2" , Planchas Estriada en la Parte Central con Refuerzo de Tubo de Fierro 5/8 E= 3mm, parte Lateral y Vertical - Malla Zaranda - Chapa Dos Golpes - Cerrojo y Candado. Inc. Pintado Base Anticorrosivo - Pintura Esmalte, Medida: 0.78 m x 2.20 m Aprox. Encima Rejilla con Malla Zaranda Med: 0.35 m X 0.78 m - Cuarto de Meditación	und	2	1850	3,700.00	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.05.06	Suministro e Instalación de Puerta Metálica de Medida: 0.89 m Largo x 2.77 m Alto, Aprox . c/Plancha Estriada de 1/8" y Angulo de 1 1/2" - Refuerzo en la Parte Central - Característica: División en Dos Partes, c/Tablero de Atención y Ángulo de Refuerzo - Chapa Dos Golpes (Dos Chapas) - Cerrojo - Candados - Bisagras - Base Anticorrosivo y Pintura Esmalte - Armería	und	1	1850	1,850.00	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.05.07	Puerta Vidrio Templado 6 mm comisario con escudo	und	1	1341.83	1,341.83	15%	0%	15%	0%	S/ 0.00	S/ 201.27	S/ 0.00	S/ 201.27
04.05.08	Mantenimiento de Puerta Vidrio Templado 12 mm	und	3	885.87	2,657.61	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
4.06	**Ventanas**						0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.06.01	Ventana Sistema NOVA - c/Marco de Aluminio Corrediza y Fija, inc, Vidrio Templado 6 mm, Inc. Instalación y Accesorios	m2	17.25	275.54	4,753.07	15%	0%	15%	0%	S/ 0.00	S/ 712.96	S/ 0.00	S/ 712.96
04.06.02	Instalación de Lámina de Seguridad de 4 Micras en Ventanas Existentes	m2	56.68	44.33	2,512.62	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.06.03	Protector - Reja Metálica con Tubo Cuadrado de 3/4" x 3/4", e=2.5 mm, Según Diseño	m2	10.12	129.37	1,309.22	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
4.07	**Divisiones**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.07.01	Mampara para Ducha de Vidrio Laminado, Tipo Sandwich (8mm)	m2	19.2	291.79	5,602.37	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.07.02	Cubículo de inodoro c/marco de aluminio de 11/2" y melamina	und	2	661.27	1,322.54	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.07.03	Puerta Aluminio p/Cubículo de Inodoro, c/Marco de 1 1/2"	m2	4.59	224.55	1,030.68	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PU	PARCIAL	% AVANCE	18/01/2026	25/01/2026	1/02/2026	SUB TOTAL SEM 1	SUB TOTAL SEM 2	SUB TOTAL SEM 3	SUB TOTAL ACUM
4.08	**Cerrajería**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.08.01	Cerradura de Manija de Dormitorio Acero Inoxidable	pza	33	92.82	3,063.06	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.08.02	Bisagras Capuchino de Acero Inoxidable 4" x 4 "	und	132	20.16	2,661.12	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.08.03	Brazo Mecánico de Cierre Lento p/Puerta - Comisario	und	1	94.94	94.94	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
4.09	**Pintura**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.09.01	Pintura Satinada en Muros Interiores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	1246.5	11.41	14,222.57	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.09.02	Pintura Satinada en Muros Exteriores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	459.76	17.33	7,967.64	60%	0%	30%	30%	S/ 0.00	S/ 2,390.29	S/ 2,390.29	S/ 4,780.58
04.09.03	Pintura Latex en Cielorraso (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	371.91	16.74	6,225.77	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
4.1	**Señalización**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.10.01	Señaletica de Nombre de Ambientes 0.10 m x 0.3 m (inc. Adhesivo + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	25	14.98	374.50	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.10.02	Señaletica de Seguridad de 0.20 m x 0.3 m (inc. Adhesivo + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	20	16.06	321.20	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.10.03	Señaletica de Avisos (Adhesivos + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	8	16.06	128.48	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
4.11	**Carpintería Metálica**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
04.11.01	Cobertura Metálica de Aluzin de Color, e = 0.3 mm, TR-4	m2	101	45.21	4,566.21	70%	0%	35%	35%	S/ 0.00	S/ 1,598.17	S/ 1,598.17	S/ 3,196.35
04.11.02	Tubo LAC 50 mm x 25 mm, ASTM A500, e=2.5mm	m	106.8	28.3	3,022.44	80%	0%	35%	45%	S/ 0.00	S/ 1,057.85	S/ 1,360.10	S/ 2,417.95
04.11.03	Tubo LAC 50 mm x 150 mm, ASTM A500, e=2.5mm	m	117.8	64.63	7,613.41	80%	0%	35%	45%	S/ 0.00	S/ 2,664.69	S/ 3,426.03	S/ 6,090.73
04.11.04	Mantenimiento de Baranda Metálica, inc. instalación, Tratamiento Anticorrosivo y Acabado Final de Pintura	m	7	62.08	434.56	60%	0%	30%	30%	S/ 0.00	S/ 130.37	S/ 130.37	S/ 260.74
5	**Instalaciones Sanitarias**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
5.01	**Red de Distribución Agua**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.01.01	Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 1/2"	m	13	24.3	315.90	40%	0%	0%	40%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 126.36	S/ 126.36
05.01.02	Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 3/4"	m	53.5	24.61	1,316.64	40%	0%	0%	40%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 526.66	S/ 526.66
05.01.03	Codo PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	22	8.54	187.88	40%	0%	0%	40%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 75.15	S/ 75.15
05.01.04	Codo PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	4	9.14	36.56	40%	0%	0%	40%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 14.62	S/ 14.62
05.01.05	TEE PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	24	8.54	204.96	40%	0%	0%	40%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 81.98	S/ 81.98
05.01.06	TEE PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	2	6.26	12.52	40%	0%	0%	40%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 5.01	S/ 5.01
05.01.07	Salida de Agua Fría - D=1/2" PVC SAP	pto	27	80.73	2,179.71	40%	0%	0%	40%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 871.88	S/ 871.88
05.01.08	Válvula Check 1/2"	und	1	91.79	91.79	40%	0%	0%	40%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 36.72	S/ 36.72
05.01.09	Válvula Check 3/4"	und	1	100.63	100.63	40%	0%	0%	40%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 40.25	S/ 40.25
05.01.10	Caja p/Válvula en Pared, Nicho de Mayólica y Tapa Metálica	und	7	73.82	516.74	40%	0%	0%	40%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 206.70	S/ 206.70
05.01.11	Válvula o LLave de Paso D=1/2" (Bronce Cromado), inc. Accesorios	und	7	93.86	657.02	40%	0%	0%	40%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 262.81	S/ 262.81
05.01.12	Prueba Hidráulica	gbl	1	349.13	349.13	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
5.02	**Red de Distribución de Desagüe**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.02.01	Cama de Apoyo (e=0.25 m) - Arena Gruesa	m3	1.18	71.11	83.91	100%	0%	80%	20%	S/ 0.00	S/ 67.13	S/ 16.78	S/ 83.91
05.02.02	Concreto F´c=210 Kg/Cm2	m3	1.18	462.82	546.13	100%	0%	0%	100%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 546.13	S/ 546.13
05.02.03	Red Colectora de Tubería PVC - SAP, D = 2"	m	20.86	31.03	647.29	50%	0%	30%	20%	S/ 0.00	S/ 194.19	S/ 129.46	S/ 323.65
05.02.04	Red Colectora con Tubería PVC - SAP, D=4"	m	43.51	47.51	2,067.16	50%	0%	30%	20%	S/ 0.00	S/ 620.15	S/ 413.43	S/ 1,033.58
05.02.05	Caja de Reg. 12" x 24", C/Tapa, Concreto Reforzado	und	5	292.09	1,460.45	50%	0%	25%	25%	S/ 0.00	S/ 365.11	S/ 365.11	S/ 730.23
05.02.06	Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 2"	Pto	20	75	1,500.00	50%	0%	25%	25%	S/ 0.00	S/ 375.00	S/ 375.00	S/ 750.00
05.02.07	Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 4"	Pto	8	84.54	676.32	50%	0%	25%	25%	S/ 0.00	S/ 169.08	S/ 169.08	S/ 338.16
05.02.08	Prueba Hidráulica de Escorrentía de Tuberías de Desagüe	gbl	1	350	350.00	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
5.03	**Accesorios**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.03.01	Sumidero de Bronce de 2", Provición y Colocación	und	16	49.13	786.08	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.03.02	Kit de Accesorios p/Baño	kit	9	290.17	2,611.53	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.03.03	Accesorios p/Baño, Discapacidatos - Barra de Seguridad en U, con Base Fija	kit	1	257.55	257.55	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.03.04	Registro Roscado de Bronce de 2", Provición y Colocación	und	2	38.38	76.76	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.03.05	Registro Roscado de Bronce de 4", Provición y Colocación	und	5	58.71	293.55	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.03.06	YEE PVC -SAL 4" x 4"	und	6	19.42	116.52	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.03.07	YEE PVC -SAL 2" x 2"	und	6	12.56	75.36	35%	0%	0%	35%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 26.38	S/ 26.38
05.03.08	Reducción PVC -SAL 4" x 2"	und	18	13.81	248.58	35%	0%	0%	35%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 87.00	S/ 87.00
05.03.09	Tubería de Ventilación de 2", Inc, Accesorios, Rejilla y Sombrero de Ventilación 2" PVC SAP	und	5	8.02	40.10	35%	0%	0%	35%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 14.04	S/ 14.04

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PU	PARCIAL	% AVANCE	18/01/2026	25/01/2026	1/02/2026	SUB TOTAL SEM 1	SUB TOTAL SEM 2	SUB TOTAL SEM 3	SUB TOTAL ACUM
5.04	**Suministro e Instalación de Aparatos Sanitarios**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.04.01	Inodoro Tanque Bajo de Losa 1ra Calidad Adulto, Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	13	287.85	3,742.05	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.04.02	Lavatorio de Losa Vitrificada Tipo Manantial, c/Grifería Perilla Pesado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	13	310.19	4,032.47	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.04.03	Llave de Ducha c/Salida Cromada c/Mezcladora Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	10	285.2	2,852.00	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.04.04	Urinario de Losa Blanco Tipo Cadet o Similar	pza	4	321.75	1,287.00	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.04.05	Espejo de 4 mm p/SS HH - Biselado de 2 cm	und	8	129.52	1,036.16	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.04.06	Lavadero multiuso de fibra de vidrio	und	1	328.73	328.73	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.04.07	Inodoro turco c/. tanque alto vitrificado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	und	2	319.38	638.76	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
5.05	**Otros**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.05.01	**Tanque Cisterna**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.05.01.01	Matenimiento de Tanque Cisterna (Cambio de Accesorios, conexiones o Tuberías - Empotrado y Limpieza)	und	1	810.8	810.80	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.05.01.02	Desinfección y Limpiezas de Red de Tuberías de Sistema de Agua, Tanque Cisternas y Tanque de Agua, con Hipoclorito 7%	gbl	1	550	550.00	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.05.02	**Tanque de Agua**						0%			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.05.02.01	Restitución de Tanque de Agua Arena 2500 lts (Multiconector, Válvula Flotadora, Visor y Accesorios)	und	1	1796.99	1,796.99	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.05.02.02	Reubicación de Estructura Metálica de Tanque Elevado, inc. Fijación a Losa Aligerada y Parrilla en la Base de Tanque de Agua	gbl	1	1563.24	1,563.24	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
5.06	**Evacuación de Aguas Pluviales**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.06.01	Montantante de Evacuación de Aguas Pluviales de D=3", inc. Artefactos de Sujeción y Rejilla	und	3	146.49	439.47	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
05.06.02	Canaleta D30X300 cm, Inc. Atornillado a la Pared , Espaciado c/0.8m aprox	m	62.5	55.03	3,439.38	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
6	**Instalaciones Eléctricas**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
6.01	**Habilitación y Montaje de Luminarias, interruptores y Tomacorrientes**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
06.01.01	Habilitación de Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble	pto	12	41.31	495.72	70%	0%	50%	20%	S/ 0.00	S/ 247.86	S/ 99.14	S/ 347.00
06.01.02	Habilitación de Salida para Interruptor Unipolar Simple	pto	8	41.32	330.56	70%	0%	50%	20%	S/ 0.00	S/ 165.28	S/ 66.11	S/ 231.39
6.02	Salidas, Empotrado					70%	0%	50%	20%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
06.02.01	Salida de Fuerza para Bombas, Inc, Cableado	pto	1	45.1	45.10	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
06.02.02	Salida p/Tomacorriente p/Luz de Emergencia, Inc, Cableado	pto	7	84.79	593.53	70%	0%	50%	20%	S/ 0.00	S/ 296.77	S/ 118.71	S/ 415.47
06.02.03	Salida de Fuerza p/Therma Eléctrica, Inc, Cableado y Rapiducha o Therma	pto	4	421.32	1,685.28	20%	0%	0%	20%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 337.06	S/ 337.06
6.03	**Red de Distribución Eléctrica, Empotrado, inc. Cableado Nuevo p/Toda la Comisaría, con Conexión a Pozo Tierra**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
06.03.01	Tubería PVC - SAP de 25 mm	m	180	7.44	1,339.20	80%	0%	0%	80%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,071.36	S/ 1,071.36
06.03.02	Cable NH-90 2.5 mm2 450/750V (Luminaria)	m	776.1	2.53	1,963.53	70%	0%	0%	70%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,374.47	S/ 1,374.47
06.03.03	Cable NH-90 4 mm2450/750V (Tomacorriente)	m	644.5	3.42	2,204.19	70%	0%	0%	70%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,542.93	S/ 1,542.93
06.03.04	Cable NH-90 16 mm2 450/750V (Tablero)	m	26.4	14.74	389.14	70%	0%	0%	70%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 272.40	S/ 272.40
06.03.05	Cable NH-90 10 mm2 450/750V (Tablero)	m	182	8.63	1,570.66	70%	0%	0%	70%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,099.46	S/ 1,099.46
6.04	**Suministro e Instalación de Luminarias, luces de Emergencia y Extractores de Aire**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
06.04.01	Montaje de Luminarias 300 x 1200 Adosado LED 48w (Incluye Cable Nuevo), Inc, Cableado	und	47	93.48	4,393.56	15%	0%	0%	15%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 659.03	S/ 659.03
06.04.02	Luminaria LED Tipo Compact 20w (Redondo), Inc, Cableado	und	18	47.99	863.82	15%	0%	0%	15%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 129.57	S/ 129.57
06.04.03	Montaje de Luminarias Adosado LED 600 x 600 41w (Incluye Cable Nuevo), Inc, Cableado	und	18	89.81	1,616.58	15%	0%	0%	15%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 242.49	S/ 242.49
06.04.04	Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble (Salidas Nuevas), Inc, Cableado	pto	6	73.6	441.60	55%	0%	35%	20%	S/ 0.00	S/ 154.56	S/ 88.32	S/ 242.88
06.04.05	Montaje de Luz de Emergencia (Incluye Cable Nuevo)	und	10	66.79	667.90	15%	0%	0%	15%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 100.19	S/ 100.19
06.04.06	Montaje de Tomacorrientes Dobles con Toma a Tierra (Inc. Cable Nuevo)	und	56	54.72	3,064.32	55%	0%	35%	20%	S/ 0.00	S/ 1,072.51	S/ 612.86	S/ 1,685.38
06.04.07	Farol de muro tipo esfera	pza	5	80.95	404.75	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
06.04.08	Montaje de Interruptor Doble (Incluye Cable Nuevo)	und	47	61.38	2,884.86	20%	0%	0%	20%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 576.97	S/ 576.97

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PU	PARCIAL	% AVANCE	18/01/2026	25/01/2026	1/02/2026	SUB TOTAL SEM 1	SUB TOTAL SEM 2	SUB TOTAL SEM 3	SUB TOTAL ACUM
6.05	**Suministro e Instalación de Llaves Termomagnéticas, Diferenciales y Tablero**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
06.05.01	Montaje de Llave Diferencial 2 x 25 A, 30mA (Incluye Cable Nuevo)	und	21	117.05	2,458.05	60%	0%	25%	35%	S/ 0.00	S/ 614.51	S/ 860.32	S/ 1,474.83
06.05.02	Montaje de Llave Termomagnética 2 x 40A (Incluye Cable Nuevo)	und	4	79.49	317.96	60%	0%	25%	35%	S/ 0.00	S/ 79.49	S/ 111.29	S/ 190.78
06.05.03	Montaje de Llave Térmica 2 x 63 A, (Incluye Cable Nuevo)	und	1	132.28	132.28	60%	0%	25%	35%	S/ 0.00	S/ 33.07	S/ 46.30	S/ 79.37
06.05.04	Montaje de Llave Térmica 2 x 32 A, (Incluye Cable Nuevo)	und	21	48.77	1,024.17	60%	0%	25%	35%	S/ 0.00	S/ 256.04	S/ 358.46	S/ 614.50
06.05.05	Tablero General de 48 Polos, Inc, Cableado	und	1	967.21	967.21	70%	0%	50%	20%	S/ 0.00	S/ 483.61	S/ 193.44	S/ 677.05
06.05.06	Tablero de Distribución de 24 Polos, Inc, Cableado	und	4	460.15	1,840.60	70%	0%	50%	20%	S/ 0.00	S/ 920.30	S/ 368.12	S/ 1,288.42
6.06	**Sistema de Bombeo**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
06.06.01	Suministro e Instalacion de Electrobomba 1 HP, Inc, Cableado, Accesorios y Tuberías	und	1	1046.74	1,046.74	50%	0%	50%	0%	S/ 0.00	S/ 523.37	S/ 0.00	S/ 523.37
06.06.02	Tablero Automatico para Control de ElectrobombaInc, Cableado, Accesorios y Tuberías	und	1	820.51	820.51	50%	0%	50%	0%	S/ 0.00	S/ 410.26	S/ 0.00	S/ 410.26
6.07	**Puesta Tierra y Pruebas**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
06.07.01	Mantenimiento de Sistema de Puesta a Tierra	und	2	617.78	1,235.56	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
6.08	**Pruebas Sistema Eléctrico**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
06.08.01	Pruebas, Medidas Eléctricas y Puesta en Servicio	gbl	1	500	500.00	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
7	**OTROS**									S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
7.01	Iluminación exterior fachada	und	2	253.98	507.96	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
7.02	Instalacion de ventilador adosado a muro	und	7	212.69	1,488.83	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
7.03	Cartel con logotipo PNP 0.50m x 0.70m	und	2	550	1,100.00	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
7.04	Baranda metálica de 0.90 m de altura, parantes y pasamanos	pza	1	800	800.00	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
7.05	Energía Eléctrica Provisional	gbl	1	510.97	510.97	80%	0%	60%	20%	S/ 0.00	S/ 306.58	S/ 102.19	S/ 408.78
7.06	Limpieza Final de Mantenimiento	gbl	1	318.64	318.64	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
7.07	Placa Recordatoria Inc. Instalación	und	1	500	500.00	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
7.08	Instalación de Reflectores LED (con IP65 - Superior e IK10), para Exteriores, incluye Cableado y Puesta en Funcionamiento	und	8	214.5	1,716.00	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
7.09	Extintor PQS - 10 lbs (Tipo ABC) - Certificación UL, inc. Instalación y Accesorios de Montaje	und	6	394.07	2,364.42	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
7.1	Mantenimiento de Muebles de Armería, inc. Lijado, Resane, Pintura, Accesorios, Chapas y Otros.	gbl	1	750	750.00	0%	0%	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00

CRONOGRAMA DE OBRA

Proyecto: MANTENIMIENTO DE COMISARÍA COLLIQUE DE LA DEPENDENCIA DEL DISTRITO DE COMAS
Lugar : DISTRITO: COMAS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
Cliente: FONCODES

				Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	
ITEM	**P A R T I D A S**	**UND**	**PARCIAL**	D 14-18	D 19-25	D 26-1f	D 2-8	D 9-15	D 16-22	D 23-27	**PARCIAL**
01,	**Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud**					18.00				27.00	
01,01	Trabajos Provisionales										
01,01.01	Alquiler de Almacén, Inc. Servicios Básicos	mes	600.00	600.00							600.00
01,02	Trabajos Preliminares										
01,02.01	Movilización y Desmovilización de Equipos y Maquinaria	gbl	700.00	700.00							700.00
01,02.02	Limpieza Durante la Ejecución del Mantenimiento	m2	1,409.97	211.50	211.50	211.50	211.50	211.50	211.50	141.00	1,409.97
01,02.03	Trazo y Replanteo Durante la Ejecución de la Obra - Edi	m2	2,260.21	1,130.11	1,130.11						2,260.21
01,02.04	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuo	gbl	600.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	60.00	600.00
01,02.05	Servicios Higiénicos Provicionales	mes	1,398.30	699.15	699.15						1,398.30
01,03	Seguridad y Salud en el Trabajo										
01,03.01	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	gbl	500.00	500.00							500.00
01,03.02	Equipo de Protección Personal	gbl	1,636.75	1,636.75							1,636.75
01,03.03	Equipo de Protección Colectiva	gbl	337.33	337.33							337.33
01,03.04	Equipo de Primeros Auxilios (Botiquín)	gbl	443.01	443.01							443.01
02,00	**Demolición y Desmontaje**										
02,01	Desmontaje de Artefacto de Iluminación	und	1,081.50	432.60	648.90						1,081.50
02,02	Desmontaje de Ventana	m2	255.65	127.83	127.83						255.65
02,03	Desmontaje de Puerta	m2	386.13	193.07	193.07						386.13
02,04	Desmontaje de Inodoro	und	170.40	170.40							170.40
02,05	Desmontaje de Lavatorio	und	170.40	170.40							170.40
02,06	Desmontaje de Llave de Paso	und	66.43	66.43							66.43
02,07	Desmontaje de Cobertura Liviana, inc. Estructura de So	m2	1,085.55			1,085.55					1,085.55
02,08	Desmontaje de Urinario	und	20.44	20.44							20.44
02,09	Demolición de Muro de Ladrillo en Mal Estado	m2	356.81		356.81						356.81
02,10	Demolición y/o Retiro de Cerámico	m2	868.86	434.43	434.43						868.86
02,11	Corte de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Eléct	m2	142.02		142.02						142.02
02,12	Corte de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Sani	m2	81.10		81.10						81.10
02,13	Corte de Piso de Concreto E=4" P/Instalaciones de Red	m2	933.61		933.61						933.61
02,14	Desmontaje de Tanque Elevado y Estructura Metálica	und	180.91			180.91					180.91
02,15	Retiro de Tarrajeo Dañado	m2	540.53		270.26	270.26					540.53
02,16	Excavación Manual de Terreno	m3	346.51	173.25	173.25						346.51
02,17	Corte de Piso de Concreto E=6" P/Instalaciones de Red	m2	309.47	154.73	154.73						309.47
02,18	Eliminación de Desmonte (Carg+V), Producto de Demoli	m3	468.75		234.37	234.37					468.75

CRONOGRAMA DE OBRA

Proyecto: MANTENIMIENTO DE COMISARÍA COLLIQUE DE LA DEPENDENCIA DEL DISTRITO DE COMAS
Lugar : DISTRITO: COMAS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
Cliente: FONCODES

				Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	
ITEM	**P A R T I D A S**	**UND**	**PARCIAL**	D 14-18	D 19-25	D 26-1f	D 2-8	D 9-15	D 16-22	D 23-27	**PARCIAL**
03,00	**Estructuras**										
03,01	Concreto Armado										
03,01,01	Reparación de Columnas										
03,01,01,01	Encofrado y Desencofrado	m2	93.26		23.32	46.63	23.32				93.26
03,01,01,02	Concreto F´c=210 Kg/Cm2, c/Aditivo Impermeabilizante	m3	180.04		45.01	90.02	45.01				180.04
03,01,01,03	Limpieza de Zona Afectada, Retiro de Óxido y Protecció	m2	444.49		111.12	222.24	111.12				444.49
04,00	**Arquitectura**										
04,01	Muros y Tabiquería de Albañilería										
04,01,01	Muro de Ladrillo KK Tipo IV Soga M:1:1:4, E=1.5cm	m2	1,333.14		666.57	666.57					1,333.14
04,02	Revoques y Revestimiento										
04,02,01	Tarrajeo de Muros Interiores Frotachado Mezcla C:A 1:5	m2	11,126.28		3,337.89	5,563.14	2,225.26				11,126.28
04,02,02	Vestidura de Derrames Ancho:0.15 m, Mezcla C:A 1:5,	m	1,454.40		436.32	727.20	290.88				1,454.40
04,03	Pisos y Pavimentos										
04,03,01	Contrapisos										
04,03,01.01	Contrapiso E= 50 mm, Mezc. C:A 1:5, con Aditivo Imper	m2	5,223.94		4,179.16	1,044.79					5,223.94
04,03,02	Pisos										
04,03,02.01	Piso Porcelanato Antideslizante de 0.60 m x 0.60 m (Inc	m2	3,588.48					3,588.48			3,588.48
04,03,02.02	Piso Cerámico Antideslizante de 0.45 m x 0.45 m (Inc. P	m2	8,019.47		1,603.89	3,207.79	3,207.79				8,019.47
04,03,02.03	Rampas de Concreto 175 kg/cm2, E=4", Bruñado s/Dise	m2	689.35				689.35				689.35
04,03,02.04	Falso Piso E=4" (E=0.10m), F´c=175kg/cm2	m2	3,253.75		2,603.00	650.75					3,253.75
04,03,03	Zócalos y Contrazócalos										
04,03,03.01	Zócalo de Cerámico de 0.45 m x 0.45 m (Inc. Pegament	m2	921.62				921.62				921.62
04,03,03.02	Contrazócalo de Cerámico E=0.10 m	m	1,804.25					1,804.25			1,804.25
04,04	Cielo Raso										
04,04,01	Cielo Raso Interior c/Baldosa de Fibrocemento 0.6m x 0	m2	7,678.08				3,071.23	3,071.23	1,535.62		7,678.08

CRONOGRAMA DE OBRA

Proyecto: MANTENIMIENTO DE COMISARÍA COLLIQUE DE LA DEPENDENCIA DEL DISTRITO DE COMAS
Lugar : DISTRITO: COMAS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
Cliente: FONCODES

				Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	
ITEM	**P A R T I D A S**	**UND**	**PARCIAL**	D 14-18	D 19-25	D 26-1f	D 2-8	D 9-15	D 16-22	D 23-27	**PARCIAL**
04,05	Puertas										
04,05,01	Puerta de Madera Contraplacada de Triplay 6 mm, c/Ma	m2	10,250.31				4,100.12	4,100.12	2,050.06		10,250.31
04,05,04	Mantenimiento de Puerta Metálica Batiente Doble Hoja (	und	1,102.50				441.00	441.00	220.50		1,102.50
04,05,06	Mantenimiento de Puerta de Madera (Lijado, Masillado,	m2	1,082.02			541.01	541.01				1,082.02
04,05,07	Protector - Reja Metálica con Tubo Cuadrado de 1" x 1",	m2	1,407.07		703.54	703.54					1,407.07
04,05,08	Mantenimiento de Puerta Metálica (Lijado, inc. Remover	m2	2,773.53			1,386.76	1,386.76				2,773.53
04,05,09	Suministro e Instalación de Puerta de Fierro con Angulo	und	3,700.00				1,480.00	1,480.00	740.00		3,700.00
04,05,10	Suministro e Instalación de Puerta Metálica de Medida:	und	1,850.00				740.00	740.00	370.00		1,850.00
04,05,12	Puerta Vidrio Templado 6 mm comisario con escudo	und	1,341.83				536.73	536.73	268.37		1,341.83
04,05,13	Mantenimiento de Puerta Vidrio Templado 12 mm	und	2,657.61			1,328.81	1,328.81				2,657.61
04,06	Ventanas										
04,06,01	Ventana Serie 25 - c/Marco de Aluminio Corrediza y Fija	m2	4,753.07			2,376.53	2,376.53				4,753.07
04,06,02	Instalación de Lámina de Seguridad de 4 Micras en Ven	m2	2,512.62			1,256.31	1,256.31				2,512.62
04,06,03	Protector - Reja Metálica con Tubo Cuadrado de 3/4" x 3	m2	1,309.22		654.61	654.61					1,309.22
04,07	Divisiones										
04,07,01	Mampara para Ducha de Vidrio Laminado, Tipo Sandwic	m2	5,602.37					5,602.37			5,602.37
04,07,02	Cubículo de inodoro c/marco de aluminio de 11/2" y mel	und	1,322.54					1,322.54			1,322.54
04,07,04	Puerta Aluminio p/Cubículo de Inodoro, c/Marco de 1 1/2	m2	1,030.68					1,030.68			1,030.68
04,08	Cerrajería										
04,08,01	Cerradura de Sobreponer Tres Golpes Blindado en Puer	pza	0.00					0.00			0.00
04,08,02	Cerradura de Manija de Dormitorio Acero Inoxidable	pza	3,063.06					3,063.06			3,063.06
04,08,03	Bisagras Capuchino de Acero Inoxidable 4" x 4 "	und	2,661.12					2,661.12			2,661.12
04,08,04	Brazo Mecánico de Cierre Lento p/Puerta - Comisario	und	94.94					94.94			94.94
04,09	Pintura										
04,09,01	Pintura Muros Interiores (2 manos), inc. Decapado Mecá	m2	14,222.57		2,844.51	2,844.51	2,844.51	2,133.38	2,133.38	1,422.26	14,222.57
04,09,02	Pintura Satinada en Muros Exteriores (2 manos), inc. De	m2	7,967.64		1,593.53	1,593.53	1,593.53	1,195.15	1,195.15	796.76	7,967.64
04,09,03	Pintura Latex en Cielorraso (2 manos), inc. Decapado M	m2	6,225.77		1,245.15	1,245.15	1,245.15	933.87	933.87	622.58	6,225.77

CRONOGRAMA DE OBRA

Proyecto: MANTENIMIENTO DE COMISARÍA COLLIQUE DE LA DEPENDENCIA DEL DISTRITO DE COMAS
Lugar : DISTRITO: COMAS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
Cliente: FONCODES

				Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	
ITEM	**P A R T I D A S**	**UND**	**PARCIAL**	D 14-18	D 19-25	D 26-1f	D 2-8	D 9-15	D 16-22	D 23-27	**PARCIAL**
04,10	Señalización										
04,10,01	Señaletica de Nombre de Ambientes 0.10 m x 0.3 m (inc	und	374.50					187.25	187.25		374.50
04,10,02	Señaletica de Seguridad de 0.20 m x 0.3 m (inc. Adhesi	und	321.20					160.60	160.60		321.20
04,10,03	Señaletica de Avisos (Adhesivos + Doble Acrílico Cristal	und	128.48					64.24	64.24		128.48
04,11	Carpintería Metálica										
04,11,01	Cobertura Metálica de Aluzin de Color, e = 0.3 mm, TR-	m2	4,566.21		2,739.73	1,826.48					4,566.21
04,11,02	Tubo LAC 50 mm x 25 mm, ASTM A500, e=2.5mm	m	3,022.44		1,813.46	1,208.98					3,022.44
04,11,03	Tubo LAC 50 mm x 150 mm, ASTM A500, e=2.5mm	m	7,613.41		4,568.05	3,045.37					7,613.41
04,11,04	Mantenimiento de Baranda Metálica, inc. instalación, Tr	m	434.56		217.28	217.28					434.56
05,00	**Instalaciones Sanitarias**										
05,01	Red de Distribución Agua										
05,01,01	Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 1/2"	m	315.90		126.36	126.36	63.18				315.90
05,01,02	Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 3/4"	m	1,316.64		526.65	526.65	263.33				1,316.64
05,01,03	Codo PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	187.88		75.15	75.15	37.58				187.88
05,01,04	Codo PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	36.56		14.62	14.62	7.31				36.56
05,01,05	TEE PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	204.96		81.98	81.98	40.99				204.96
05,01,06	TEE PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	12.52		5.01	5.01	2.50				12.52
05,01,07	Salida de Agua Fría - D=1/2" PVC SAP	pto	2,179.71		871.88	871.88	435.94				2,179.71
05,01,08	Válvula Check 1/2"	und	91.79		36.72	36.72	18.36				91.79
05,01,09	Válvula Check 3/4"	und	100.63		40.25	40.25	20.13				100.63
05,01,10	Caja p/Válvula en Pared, Nicho de Mayólica y Tapa Met	und	516.74		206.70	206.70	103.35				516.74
05,01,11	Válvula o LLave de Paso D=1/2" (Bronce Cromado), inc.	und	657.02		262.81	262.81	131.40				657.02
05,01,12	Prueba Hidráulica	gbl	349.13		139.65	139.65	69.83				349.13
05,02	Red de Distribución de Desagüe	.									
05,02,01	Cama de Apoyo (e=0.25 m) - Arena Gruesa	m3	83.91		41.95	41.95					83.91
05,02,02	Concreto F´c=210 Kg/Cm2	m3	546.13			546.13					546.13
05,02,03	Red Colectora de Tubería PVC - SAP, D = 2"	m	647.29		323.64	323.64					647.29
05,02,04	Red Colectora con Tubería PVC - SAP, D=4"	m	2,067.16		1,033.58	1,033.58					2,067.16
05,02,05	Caja de Reg. 12" x 24", C/Tapa, Concreto Reforzado	und	1,460.45		730.23	730.23					1,460.45
05,02,06	Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 2"	Pto	1,500.00		750.00	750.00					1,500.00
05,02,07	Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 4"	Pto	676.32		338.16	338.16					676.32
05,02,08	Prueba Hidráulica de Escorrentía de Tuberías de Desag	gbl	350.00			350.00					350.00

CRONOGRAMA DE OBRA

Proyecto: MANTENIMIENTO DE COMISARÍA COLLIQUE DE LA DEPENDENCIA DEL DISTRITO DE COMAS
Lugar : DISTRITO: COMAS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
Cliente: FONCODES

				Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	
ITEM	**P A R T I D A S**	**UND**	**PARCIAL**	D 14-18	D 19-25	D 26-1f	D 2-8	D 9-15	D 16-22	D 23-27	**PARCIAL**
05,03	Accesorios										
05,03,01	Sumidero de Bronce de 2", Provición y Colocación	und	786.08					786.08			786.08
05,03,02	Kit de Accesorios p/Baño	kit	2,611.53					2,611.53			2,611.53
05,03,03	Accesorios p/Baño, Discapacidatos - Barra de Segurida	kit	257.55					257.55			257.55
05,03,04	Registro Roscado de Bronce de 2", Provición y Colocaci	und	76.76					76.76			76.76
05,03,05	Registro Roscado de Bronce de 4", Provición y Colocaci	und	293.55					293.55			293.55
05,03,06	YEE PVC -SAL 4" x 4"	und	116.52			58.26	58.26				116.52
05,03,07	YEE PVC -SAL 2" x 2"	und	75.36			37.68	37.68				75.36
05,03,08	Reducción PVC -SAL 4" x 2"	und	248.58			124.29	124.29				248.58
05,03,09	Tubería de Ventilación de 2", Inc, Accesorios, Rejilla y S	und	40.10			20.05	20.05				40.10
05,04	Suministro e Instalación de Aparatos Sanitarios	.									
05,04,01	Inodoro Tanque Bajo de Losa 1ra Calidad Adulto, Inc. A	pza	3,454.20					1,727.10	1,727.10		3,454.20
05,04,02	Lavatorio de Losa Vitrificada Tipo Manantial, c/Grifería P	pza	3,722.28					1,861.14	1,861.14		3,722.28
05,04,03	Llave de Ducha c/Salida Cromada c/Mezcladora Inc. Ac	pza	6,274.40					3,137.20	3,137.20		6,274.40
05,04,04	Urinario de Losa Blanco Tipo Cadet o Similar	pza	1,287.00					643.50	643.50		1,287.00
05,04,05	Espejo p/SS HH - Biselado	und	1,036.16					518.08	518.08		1,036.16
05,04,06	Lavadero multiuso de fibra de vidrio	und	328.73					164.37	164.37		328.73
05,04,07	Inodoro turco c/. tanque alto vitrificado Inc. Accesorios y	und	638.76					319.38	319.38		638.76
05,05	Otros										
05,05,01	Tanque Cisterna										
05,05,01.01	Matenimiento de Tanque Cisterna (Cambio de Accesorio	und	810.80				405.40	405.40			810.80
05,05,01.02	Desinfección y Limpiezas de Red de Tuberías de Sistem	gbl	550.00				275.00	275.00			550.00
05,05,02	Tanque de Agua										
05,05,02.01	Restitución de Tanque de Agua Arena 2500 lts (Multicon	und	1,796.99					898.50	898.50		1,796.99
05,05,02.02	Reubicación de Estructura Metálica de Tanque Elevado,	gbl	1,563.24					781.62	781.62		1,563.24
05,06	Evacuación de Aguas Pluviales										
05,06,01	Montantante de Evacuación de Aguas Pluviales de D=3"	und	439.47					439.47			439.47
05,06,02	Canaleta 24 mm x 14 mm, p/Empotrar Cables, Inc. Ator	m	3,439.38					3,439.38			3,439.38

CRONOGRAMA DE OBRA

Proyecto: MANTENIMIENTO DE COMISARÍA COLLIQUE DE LA DEPENDENCIA DEL DISTRITO DE COMAS
Lugar : DISTRITO: COMAS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
Cliente: FONCODES

				Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	
ITEM	**P A R T I D A S**	**UND**	**PARCIAL**	D 14-18	D 19-25	D 26-1f	D 2-8	D 9-15	D 16-22	D 23-27	**PARCIAL**
06,00	**Instalaciones Eléctricas**										
06,01	Habilitación y Montaje de Luminarias, interruptores y To	.									
06,01,01	Habilitación de Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble	pto	495.72		198.29	198.29	99.14				495.72
06,01,02	Habilitación de Salida para Interruptor Unipolar Simple	pto	330.56		132.22	132.22	66.11				330.56
06,02	Salidas, Empotrado										
06,02,01	Salida de Fuerza para Bombas, Inc, Cableado	pto	45.10			45.10					45.10
06,02,02	Salida p/Tomacorriente p/Luz de Emergencia, Inc, Cable	pto	593.53			593.53					593.53
06,02,03	Salida de Fuerza p/Therma Eléctrica, Inc, Cableado y R	pto	1,685.28			1,685.28					1,685.28
06,03	Red de Distribución Eléctrica, Empotrado, inc. Cableado	.									
06,03,01	Tubería PVC - SAP de 25 mm	m	1,339.20		669.60	669.60					1,339.20
06,03,02	Cable NH-90 2.5 m2 450/750V (Luminaria)	m	1,963.53		981.77	981.77					1,963.53
06,03,03	Cable NH-90 4 m2450/750V (Tomacorriente)	m	2,204.19		1,102.10	1,102.10					2,204.19
06,03,04	Cable NH-90 16 mm2 450/750V (Tablero)	m	389.14		194.57	194.57					389.14
06,03,05	Cable NH-90 10 mm2 450/750V (Tablero)	m	1,475.73		737.87	737.87					1,475.73
06,04	Suministro e Instalación de Luminarias, luces de Emerg	.									
06,04,01	Montaje de Luminarias 300 x 1200 Adosado LED 48w (I	und	934.80			467.40	467.40				934.80
06,04,02	Luminaria LED Tipo Compact 20w (Redondo), Inc, Cabl	und	2,783.42			1,391.71	1,391.71				2,783.42
06,04,03	Montaje de Luminarias Adosado LED 600 x 600 41w (In	und	1,526.77			763.39	763.39				1,526.77
06,04,04	Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble (Salidas Nuevas),	pto	441.60		220.80	220.80					441.60
06,04,05	Montaje de Luz de Emergencia (Incluye Cable Nuevo)	und	667.90			333.95	333.95				667.90
06,04,06	Montaje de Tomacorrientes Dobles con Toma a Tierra (I	und	3,064.32		1,532.16	1,532.16					3,064.32
06,04,07	Farol de muro tipo esfera	pza	404.75			202.38	202.38				404.75
06,04,08	Montaje de Interruptor Doble (Incluye Cable Nuevo)	und	2,884.86			1,442.43	1,442.43				2,884.86

CRONOGRAMA DE OBRA

Proyecto: MANTENIMIENTO DE COMISARÍA COLLIQUE DE LA DEPENDENCIA DEL DISTRITO DE COMAS
Lugar : DISTRITO: COMAS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
Cliente: FONCODES

				Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	
ITEM	**P A R T I D A S**	**UND**	**PARCIAL**	D 14-18	D 19-25	D 26-1f	D 2-8	D 9-15	D 16-22	D 23-27	**PARCIAL**
06,05	Suministro e Instalación de Llaves Termomagnéticas, Di	.									
06,05,01	Montaje de Llave Diferencial 2 x 25 A, 30mA (Incluye Ca	und	933.84		373.54	560.30					933.84
06,05,02	Montaje de Llave Termomagnética 2 x 40A (Incluye Cab	und	953.88		381.55	572.33					953.88
06,05,03	Montaje de Llave Térmica 2 x 63 A, (Incluye Cable Nuev	und	132.28		52.91	79.37					132.28
06,05,04	Montaje de Llave Térmica 2 x 32 A, (Incluye Cable Nuev	und	292.62		117.05	175.57					292.62
06,05,05	Tablero General de 48 Polos, Inc, Cableado	und	967.21		386.88	580.33					967.21
06,05,06	Tablero de Distribución de 24 Polos, Inc, Cableado	und	1,380.45		552.18	828.27					1,380.45
06,06	Sistema de Bombeo										
06,06,01	Suministro e Instalacion de Electrobomba 1 HP, Inc, Ca	und	1,046.74		523.37	523.37					1,046.74
06,06,02	Tablero Automatico para Control de ElectrobombaInc, C	und	820.51		410.26	410.26					820.51
06,07	Puesta Tierra y Pruebas										
06,07,01	Mantenimiento de Sistema de Puesta a Tierra	und	1,235.56				1,235.56				1,235.56
06,08	Pruebas Sistema Eléctrico										
06,08,01	Pruebas, Medidas Eléctricas y Puesta en Servicio	gbl	500.00						500.00		500.00
07,00	**OTROS**										
07,01	Iluminación exterior fachada	und	507.96				507.96				507.96
07,03	Instalacion de ventilador adosado a muro	und	1,488.83				1,488.83				1,488.83
07,04	Cartel con logotipo PNP 0.50m x 0.70m	und	1,100.00				1,100.00				1,100.00
07,05	Toldo cubierta de policarbonato 80" para aire libre patio	pza	800.00				800.00				800.00
07,06	Energía Eléctrica Provisional	gbl	510.97		204.39	102.19	102.19	102.19			510.97
07,07	Limpieza Final de Mantenimiento	gbl	318.64							318.64	318.64
07,08	Placa Recordatoria Inc. Instalación	und	500.00					500.00			500.00
07,09	Instalación de Reflectores LED Solares (con IP65 - Supe	und	1,716.00				1,716.00				1,716.00
07,10	Extintor PQS - 10 lbs (Tipo ABC) - Certificación UL, inc.	und	2,364.42					2,364.42			2,364.42
07,11	Mantenimiento de Muebles de Armería, inc. Lijado, Resa	gbl	750.00					750.00			750.00
	COSTO DIRECTO		**241,250.95**								**241,250.95**

Avance Valorizado en S/.	8,291.42	49,644.12	57,788.87	44,589.16	56,864.72	20,711.41	3,361.24
Avance Valorizado en %	3.4%	20.6%	24.0%	18.5%	23.6%	8.6%	1.4%
Avance Valorizado % acum.	3.4%	24.0%	48.0%	66.5%	90.0%	98.6%	100.0%

Gerardo E. Rodríguez Higidio
INGENIERO CIVIL
CIP. 85715