INFORME N.º 008-2026-TBCR

A : **Abg. RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA**
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

DE : **ING. TIFFANY BRISSETTE CABELLOS ROMERO**
Supervisora de Mantenimiento.

ASUNTO : **OPINION TECNICA RESPECTO A MODIFICACIONES EN FICHA TECNICA CPNP LA SAN ANTONIO DE JICAMARCA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.**

REF : CARTA N° 005-2026-JAGM.

FECHA : 06 de febrero del 2026.

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo al mismo tiempo hacerle llegar opinión técnica respecto a las modificaciones realizadas a la ficha técnica CPNP LA SAN ANTONIO DE JICAMARCA – SAN JUAN DE LURIGANCHO por solicitud tanto de la PNP como del núcleo ejecutor, donde hago mención lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1. Según mi ORDEN DE SERVICIO N° 1382, en cumplimiento de las funciones descritas en mi TDR numeral III, inciso e): Brindar apoyo a la UGPI en la elaboración y proyección de informes de conformidad respecto a los productos presentados por los profesionales que participan en las intervenciones de mantenimiento de infraestructura policial, durante la etapa de validación, de ser requeridos por la coordinación, así como predecesoras o sucesoras, según corresponda.

1.2. De acuerdo al Memorando N°000974-2025-MIDIS/FONCODES/UGPI, a la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales, ambos especialistas contratados por la UGPI, en el marco del desarrollo de sus actividades planteadas en sus Términos de Referencia, efectúen coordinaciones directas y permanentes con el equipo técnico de la UGPE.

1.3. Por lo tanto, mi persona no puedo brindar algún tipo de conformidad de las fichas técnicas de mantenimiento de las 20 comisarías priorizadas, ya que, no se encontraba dentro de mi alcance, más si se brindó una opinión técnica en base a lo presentado por los proyectistas. La presente revisión se limitó a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

1.4. Con fecha 14 de noviembre del 2025, se notificó al Ing. Gómez Moreno Jaime Alberto, para la elaboración de fichas técnicas para la CPNP Mariscal Cáceres y la CPNP San Antonio de Jicamarca en la dependencia del distrito de San Juan de Lurigancho.

1.5. Mediante CARTA N° 011-2025-JAGM, el proyectista ingreso por mesa de partes el SEGUNDO ENTREGABLE de la CPNP MARISCAL CÁCERES Y LA CPNP SAN ANTONIO DE JICAMARCA, lo cual, la UGPE me remitió vía correo institucional solicitándome emitir una opinión técnica.

1.6. Con fecha 23 de diciembre del 2025, el Dr. Rodrigo Quispe Galarza – jefe la Unidad de Proyectos Especiales – FONCODES solicita mediante correo institucional a mi persona se realice la revisión y opinión técnica sobre la ficha completa de mantenimiento de la CPNP SAN ANTONIO DE JICAMARCA en el distrito de San Juan de Lurigancho, adjuntado a la misma toda la información técnica requerida para la revisión.

1.7. Mediante el INFORME N.º 041-2025-TBCR, de fecha 30 de diciembre del 2025, mi persona otorga una Opinión Técnica sobre la Ficha Técnica de la CPNP SAN ANTONIO DE JICAMARCA del distrito de SAN JUAN DE LURIGANCHO.

1.8. Mediante Carta N° 028-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA, de fecha 14 de enero del presente año fiscal, el presidente del núcleo ejecutor mayor MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO, emite el Informe Técnico Nº03-2026-NEMAEC-SVAT, donde mencionan un pliego de observaciones a la ficha técnica de la SAN ANTONIO DE JICAMARCA del distrito de SAN JUAN DE LURIGANCHO.

1.9. Mediante el INFORME N.º 004-2026-TBCR, de fecha 14 de enero del 2026, mi persona emite una OPINION RESPECTO A OBSERVACIONES FICHA TECNICA CPNP LA SAN ANTONIO DE JICAMARCA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.

1.10. Mediante el Oficio N°000046-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE, fecha 23.01.2026, el jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales-Foncodes RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA, solicita al NEMAEC el sustento técnico y presupuestal sobre cualquier adicional de partidas y/o incremento de costos.

1.11. Mediante la Carta N° 099-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA de fecha 03 de febrero de parte del presidente del núcleo ejecutor nos remite el INFORME TÉCNICO N°001-2026-NEMAEC-NQG, en donde NIVARDO QUISPE GALVEZ - Monitor de Mantenimiento y Acondicionamiento del NEMAEC y manifiesta que el Núcleo Ejecutor ha evaluado favorablemente la solicitud de la Policía Nacional del Perú (PNP), declarando atendible la modificación de la Ficha Técnica del CPNP de SAN ANTONIO DE JICAMARCA-San Juan de Lurigancho, por parte de UGPE-FONCODES, por lo tanto, el Núcleo Ejecutor confirma su viabilidad presupuestal gracias al saldo disponible en el presupuesto asignado que asciende a S/ 181,738.48.

1.12. A raíz del sustento técnico por parte del núcleo ejecutor, la UGPE por medio su jefe el Dr. RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA, emite CARTA N°000003-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE solicitando al Ing. Jaime Alberto Gómez Moreno – proyectista que emita asistencia técnica complementaria para la modificatoria de la Ficha Técnica – CPNP San Antonio de Jicamarca. En tal sentido, se le solicito efectuar la incorporación de las partidas requeridas por la PNP y el Núcleo Ejecutor, La actualización del presupuesto, considerando metrados, análisis de costos unitarios, relación de insumos, costos totales y cronogramas y la verificación de la coherencia técnica y presupuestal de la Ficha Técnica modificada, de acuerdo con la normativa vigente.

1.13. Mediante la CARTA N° 005-2026-JAGM, de fecha 06 de febrero del 2026 el ING. JAIME ALBERTO GOMEZ MORENO – proyectista remite la nueva ficha técnica de la CPNP SAN ANTONIO DE JICAMARCA incluyendo las partidas adicionales y reubicación del dormitorio de féminas solicitado tanto por la PNP Y NUCLEO EJECUTOR.

II. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN:

2.1. Según el INFORME TÉCNICO N°002-2026-JAGM, el proyectista menciona lo siguiente:

- Que, se desarrolló la remodelación del ambiente originalmente destinado al dormitorio de féminas, el cual, fue reconvertido para su uso como Armería, considerando que este ambiente requiere condiciones especiales de seguridad debido al tipo de material y equipamiento de armamento que alberga. Asimismo, el nuevo dormitorio del personal femenino ha sido reubicado en el segundo piso, proyectándose su construcción en sistema drywall, incorporando todos los servicios básicos y condiciones técnicas necesarias para garantizar su adecuado y seguro funcionamiento.
- Los cambios sustanciales realizados en el nuevo ambiente destinado a la Armería comprenden principalmente: el reforzamiento de las ventanas superiores, la demolición parcial del muro de ladrillo para la instalación de una puerta metálica de seguridad, así como el acondicionamiento del COMPONENTE 08: “Implementación de Módulo Drywall – Segundo Piso – Dormitorio Damas”, conforme a las especificaciones técnicas y requerimientos funcionales del proyecto.
- Se actualizó la nube del drive con la información modificada, el cual también se varió el presupuesto inicial de S/ 284,213.20 (Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Trece con 20/100 soles) a S/ 323,286.89 (Trescientos Veintitrés Mil doscientos ochenta y seis y 89/100 Soles), **existiendo una variación de S/ 39,073.69 (Treinta y Nueve Mil Setenta y Tres con 69/100 soles)**. Por ello, se debe consignar el siguiente Metrado y presupuesto final modificado, de acuerdo al siguiente cuadro:

Ítem	Descripción	Und.	Metrado
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES		
01.01.01	ALQUILER E INSTALACION DE ALMACEN, INC. SERVICIOS BASICOS	mes	1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00
01.02.02	LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO	m2	3,867.36
01.02.03	LIMPIEZA Y DESBROCE DE AREAS VERDES	m2	111.50
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO	m2	1,248.00
01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
01.03.01	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00
01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
01.03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00

01.03.04	EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUIN)	glb	1.00
02	RETIROS Y DESMONTAJES		
02.01	RETIRO DE ARTEFACTO DE ILUMINACION	und	66.00
02.02	RETIRO DE POSTE METALICO PARA REFLECTORES	und	4.00
02.03	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA	und	1.00
02.04	DESMONTAJE DE INODORO	und	12.00
02.05	DESMONTAJE DE URINARIO PICO LORO	und	2.00
02.06	DESMONTAJE DE LLAVE DE PASO	und	7.00
02.07	RETIRO DE TARRAJEO DAÑADO EN CIELO RASO	m2	7.20
02.08	RETIRO DE TARRAJEO DAÑADO EN PARED O MURO	m2	54.76
02.09	CORTE DE PISO DE CONCRETO E=6" P/INSTALACIONES DE REDES DE AGUA Y DESAGUE	m	6.00
02.10	RETIRO DE PINTURA DE MURO INTERIORES Y EXTERIORES	m2	204.96
02.11	RETIRO DE PINTURA EN CIELO RASO	m2	318.52
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.01	JARDINES		
03.01.01	RETIRO DE TIERRA VEGETAL EN MAL ESTADO	m2	11.85
03.02	MUROS DE CONTENCION		
03.02.01	EXCAVACION MANUAL	m3	8.25
03.02.02	REFINE DEL TERRENO EXCAVADO	m2	4.34
03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES	m3	3.44
04	ESTRUCTURAS		
04.01	MUROS DE CONTENCION		
04.01.01	CONCRETO SIMPLE		
04.01.01.01	CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON e=0.05 m.	m2	4.78
04.01.02	CONCRETO ARMADO		
04.01.02.01	CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2	m3	1.91
04.01.02.02	CONCRETO MURO f´c=210 kg/cm2	m3	1.19
04.01.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO	m2	10.20
04.01.02.04	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	198.87
04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO METALICO		
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO METALICO PARA TANQUE ELEVADO DE AGUA	glb	1.00
05	ARQUITECTURA		
05.01	MUROS Y TABIQUES		
05.01.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	glb	1.00
05.02	REVOQUES		
05.02.01	RESANE DE MUROS POR DAÑOS MENORES	m2	17.76
05.02.02	PINTADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	1,983.46
05.02.03	REPOSICION DE MAYOLICA MUROS	m2	52.08
05.02.04	REPOSICION DE MAYOLICA EN PISO	m2	24.55
05.03	TECHOS		
05.03.01	PINTADO DE CIELO RASOS	m2	752.93
05.04	PUERTA		
05.04.01	PINTADO DE PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY 4C/MARCO DE MADERA - ANCHO 0.90	und	18.00
05.04.02	PINTADO DE PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY 4C/MARCO DE MADERA, ANCHO 1.00	und	7.00
05.04.03	PINTADO DE PUERTA METALICA	und	2.00
05.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SANITARIA PARA CABINA DE BAÑO DE SERVICIO HIGIENICO	und	5.00
05.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE FIERRO CON ANGULO 1 1/2"	und	1.00
05.04.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DOBLE HOJA PARA ARMERIA	und	1.00
05.04.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS METALICAS PARA VENTANA	glb	1.00
05.05	ESCALERAS		

05.05.01	PINTADO DE BARANDAS DE SEGURIDAD	m2	4.00
06	INSTALACIONES SANITARIAS		
06.01	CONCRETO SIMPLE		
06.01.01	CONCRETO PARA PISO SIMPLE PULIDO =0.10 m.	m2	10.78
06.01.02	CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10, PARA PROTEGER TUBERIA EN TECHO	m	66.00
06.02	RED DE AGUA		
06.02.01	INSTALACION DE RED DE AGUA - TUBERIA PVC CLASE 10 - 1"	m	24.00
06.02.02	CODO PVC-SAP CLASE 10R 1"X90	und	5.00
06.02.03	CAJA P/VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA METALICA	und	9.00
06.02.04	VALVULA DE PASO D 3/4" (BRONCE CROMADA), INC. ACCESORIOS	und	9.00
06.02.05	ELECTROBOMBA POTENCIAL 1HP, INC. CASETA	und	2.00
06.02.06	LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA	glb	1.00
06.03	INSTALACION DE TUBERIA DE POZO SEPTICO - BIODIGESTOR - POZO PERCOLADOR		
06.03.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	12.44
06.03.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	m2	12.44
06.03.03	EXCAVACION MANUAL	m3	4.83
06.03.04	CONFORMACION DE CAMA ARENA H=10cm	m3	0.60
06.03.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SLECCIONADO COMPACTO	m3	4.29
06.03.06	TUBERIA PVC SAL 4"	m	26.83
06.03.07	CODO DE 4" X 45°	und	2.00
06.03.08	CAJA DE REGISTRO DE 12"/24 C/TAPA DE CONCRETO	und	3.00
06.04	INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR 3000 LITROS		
06.04.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	12.25
06.04.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	m2	7.07
06.04.03	EXCAVACION MANUAL	m3	31.41
06.04.04	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL	m2	7.07
06.04.05	BASE MATERIAL PROPIO SELECCIONADO COMPACTO	m2	7.07
06.04.06	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SLECCIONADO COMPACTO	m3	6.16
06.04.07	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	0.42
06.04.08	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	6.70
06.04.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR 3000 LITROS	und	1.00
06.04.10	VALVULA DE CONTROL TIPO BOLA PVC Ø 2"	und	1.00
06.05	POZO PERCOLADOR		
06.05.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	16.00
06.05.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	m2	9.63
06.05.03	EXCAVACION MANUAL	m3	37.42
06.05.04	RELLENO DE GRAVA TAMAÑO Ø 1"	m3	8.86
06.05.05	CONCRETO F'C= 140KG/CM2 + 25% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m3	1.44
06.05.06	MURO DE LADRILLO KING KONG 18 HUECOS DE CABEZA C/M 1:4 X 1.5CM	m2	25.95
06.05.07	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	1.58
06.05.08	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	27.00
06.06	RED DE DESAGUE		
06.06.01	CAMA DE APOYO (e=0.25m) ARENA GRUESA	m3	2.50
06.06.02	CONCRETO FC=210 kg/cm2 INC. ACABADO PULIDO	m3	0.28
06.06.03	RED COLECTORA DE TUBERIA PVC-SAP D=2"	m	23.00
06.06.04	RED COLECTORA DE TUBERIA PVC-SAP, D=4"	m	8.20
06.06.05	SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP, D=2"	pto	4.00
06.06.06	SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP, D=4"	pto	2.00
06.06.07	DESATORO DE LA RED	glb	1.00
06.06.08	PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE	glb	1.00
06.07	ACCESORIOS SANITARIOS		
06.07.01	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"	und	3.00
06.07.02	KIT DE ACCESORIOS P/BAÑO	kit	9.00

06.07.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2".	und	1.00
06.07.04	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4".	und	3.00
06.07.05	YEE PVC - SAL 4"X4"	und	6.00
06.07.06	YEE PVC - SAL 2"X2"	und	4.00
06.07.07	REDUCCION PVC-SAL 4"X2"	und	1.00
06.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS		
06.08.01	INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1RA CALIDAD ADULTO INC. ACCESORIOS	pza	14.00
06.08.02	LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO MANUAL, C/GRIFERIA PERILLA PESADO	pza	13.00
06.08.03	LLAVE DE DUCHA C/SALIDA CROMADA C/MEZCLADORA	und	9.00
06.08.04	URINARIO BAMBI BLANCO INC. ACCESORIOS	pza	2.00
06.08.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA MANUAL PARA INODORO A LA TURCA	und	14.00
06.08.06	INSTALACION DE BOMBA PREZURIZADORA 0.5 HP	und	1.00
07	INSTALACIONES ELECTRICAS		
07.01	SUMINISTRO E INTALACION DE LUMINARIAS, LUCES DE EMERGENCIA		
07.01.01	MONTAJE DE LUMINARIAS 300X1200 ADOSADO LED 41W (INCLUYE CABLE NUEVO)	und	70.00
07.01.02	MONTAJE SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto	44.00
07.01.03	MONTAJE SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	30.00
07.01.04	MONTAJE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	pto	1.00
07.01.05	MONTAJE DE LUZ EMERGENCIA (INCLUYE CABLE NUEVO)	und	20.00
07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES TERMOMAGNETICAS, DIFERENCIALES Y TABLERO		
07.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMICA 2 x 20 A	und	8.00
07.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DIFERENCIAL 2X25A, 30mA	und	8.00
07.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMICA 2 x 32 A	und	5.00
07.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DEL TABLERO GENERAL DE 48 POLOS, INC. CABLEADO	und	3.00
07.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DEL TABLERO GENERAL DE 12 POLOS, INC. CABLEADO	und	3.00
07.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DEL TABLERO GENERAL DE 18 POLOS, INC. CABLEADO	und	2.00
07.02.07	SUMINISTRO E INSTALACION DEL TABLERO GENERAL DE 24 POLOS, INC. CABLEADO	und	2.00
07.03	PRUEBAS SISTEMA ELECTRICO		
07.03.01	PRUEBAS, MEDIDAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO	glb	1.00
07.03.02	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA	glb	1.00
07.04	RED DE SEGURIDAD		
07.04.01	COLOCACION DE EXTINTORES	und	6.00
07.05	REPOSICION DE POSTES METALICOS PARA REFLECTORES		
07.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES	und	4.00
08	IMPLEMENTACION DE MODULO DRYWALL - SEGUNDO PISO DORMITORIO DAMAS		
08.01	ESTRUCTURAS		
08.01.01	CONCRETO SIMPLE		
08.01.01.01	CONTRAPISO C:A 1:4 e=12 cm	m2	11.41
08.01.02	COLUMNAS		
08.01.02.01	CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	0.94
08.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA	m2	12.48
08.01.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	95.56
08.01.03	MUROS DE SISTEMA DRYWALL		
08.01.03.01	ELEMENTOS ESTRUCTURALES		
08.01.03.01.01	SUMINISTRO DE PERFIL RIEL 90X25X0.45mm	m	75.76
08.01.03.01.02	SUMINISTRO DE PERFIL PARANTE 89x38x0.45 mm	m	174.20
08.01.03.02	INSTALACION		
08.01.03.02.01	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE ESTRUCTURA	glb	1.00
08.01.03.02.02	INSTALACION DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES	glb	1.00
08.01.04	COBERTURA		
08.01.04.01	ELEMENTOS ESTRUCTURALES		
08.01.04.01.01	SUMINISTRO DE PERFIL PARANTE 89x38x0.45 mm	m	86.58

08.01.04.01.02	SUMINISTRO DE PERFIL RIEL 90X25X0.45mm	m	60.48
08.01.04.01.03	SUMINISTRO DE PERFIL PARANTE 38x38x0.45 mm PARA CIELO RASO	und	80.12
08.01.04.01.04	SUMINISTRO DE PERFIL OMEGA 30x25x0.45 PARA ANCLAR COBERTURA DE POLIPROPILENO	m	71.19
08.01.04.02	COBERTURA		
08.01.04.02.01	SUMINISTRO DE COBERTURA DE POLIPROPILENO	m2	40.00
08.01.04.03	INSTALACION		
08.01.04.03.01	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE ESTRUCTURA	glb	1.00
08.01.04.03.02	ARMADO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COBERTURA Y COBERTURA DE POLIPROPILENO	glb	1.00
08.02	ARQUITECTURA		
08.02.01	MURO SECO (SISTEMA DRYWALL)		
08.02.01.01	SUMINISTRO DE PLANCHAS DE SUPERBOARD 8mm	m2	74.67
08.02.01.02	SUMINISTRO DE PLANCHAS DE DRYWALL 10mm	m2	50.17
08.02.01.03	SUMINISTRO DE PLANCHAS DE DRYWALL RH 10mm	m2	33.29
08.02.01.04	SUMINISTRO DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO e=50mm	m2	74.67
08.02.01.05	INSTALACION DE PLANCHAS DE SUPERBOARD Y DRYWALL	glb	1.00
08.02.02	PISOS		
08.02.02.01	PISO DE CERAMICO 30x30	m2	33.50
08.02.03	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS		
08.02.03.01	ZOCALO DE CERAMICA 30x30	m2	26.19
08.02.04	CIELO RASOS		
08.02.04.01	FALSO CIELO RASO CON PLANCHA DE DRYWALL 10mm	m2	38.00
08.02.05	CARPINTERIA DE MADERA		
08.02.05.01	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA 0.9x2.10m,, 1 HOJA	und	1.00
08.02.05.02	PUERTA METALICA 1.00x2.10m,, 2 HOJA	und	1.00
08.02.06	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES		
08.02.06.01	VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO CORREDIZAS Y VIDRIO TEMPLADO 6mm	m2	7.09
08.03	INSTALACIONES ELECTRICAS		
08.03.01	SALIDA DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE		
08.03.01.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE	pto	5.00
08.03.01.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	1.00
08.03.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto	1.00
08.03.02	CONDUCTOS O TUBERIAS PARA ALIMENTADORES		
08.03.02.01	TUBERIA PVC-P 25mm	m	170.00
08.03.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS		
08.03.03.01	CABLE ELECTRICO LSOH 2-1x4mm2 + 1-1X4MM2 NH-80	m	200.00
09	AREAS VERDES		
09.01	JARDINES		
09.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED NATURAL	glb	1.00
09.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA RACHEL	glb	1.00

- Con un pie de presupuesto por el monto de **S/ 323,286.89 (Trescientos Veintitrés Mil doscientos ochenta y seis y 89/100 Soles).**

COSTO DIRECTO	234,164.05
GASTOS GENERALES (7.00%)	16,391.48
UTILIDAD (10.00%)	23,416.41

SUBTOTAL	273,971.94
IMPUESTO IGV (18%)	49,314.95
	==========
PRESUPUESTO TOTAL	323,286.89
SON: TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTISEIS Y 89/100 NUEVOS SOLES	

- El tiempo de ejecución programado sigue siendo el mismo, 30 días calendario.

2.2. La modificación del presupuesto obedece a la necesidad técnica de implementar la reubicación del Área de Armería en el ambiente originalmente destinado al Dormitorio de Damas; en consecuencia, se incorporó la Partida 08: "Implementación de Módulo Drywall – Segundo Piso – Dormitorio Damas", lo cual permitió optimizar la distribución de los ambientes y garantizar una Ficha Técnica técnicamente viable, funcional y acorde con los requerimientos del servicio. Por otro lado, Las modificaciones efectuadas responden a criterios técnicos, funcionales y de seguridad, permitiendo la correcta reubicación del Área de Armería y la adecuada implementación del nuevo Dormitorio de Damas, sin afectar la integridad del proyecto ni el cumplimiento de las metas institucionales, todo ello a solicitud del área usuaria por funcionalidad y con sustento tanto técnico y administrativo por parte del núcleo ejecutor.

2.3. Por lo tanto, se realizó la verificación de la documentación técnica entregada mediante correo institucional, donde el Ing. JAIME ALBERTO GOMEZ MORENO – INGENIERO PROYECTISTA, hace la presentación de la nueva ficha completa del mantenimiento de la CPNP SAN ANTONIO DE JICAMARCA, incluyendo las consideraciones solicitadas tanto por la PNP como por el NUCLEO EJECUTOR estando justificada la necesidad y la disponibilidad de presupuestal por los mismos, entonces, corresponde una **OPINION FAVORABLE** a la implementación de metas y modificación de presupuesto a bien de garantizar la funcionalidad, seguridad y cumplimiento de los objetivos del servicio.

2.4. Se adjunta el link del drive https://drive.google.com/drive/folders/1Mpb6RUCYt3wv0K6l4qAtjvui2afvAMlQ?usp=drive_link donde se encuentra toda la documentación técnica de la ficha completa de la CPNP SAN ANTONIO DE JICAMARCA.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Por lo tanto, hago de conocimiento a la UGPE – FONCODES mi opinión con RESPECTO A LA MODIFICACION DE LA FICHA TECNICA CPNP LA SAN ANTONIO DE JICAMARCA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente, salvo mejor parecer.

Atte.

Ing. Tiffany Brissette Cabellos Romero
INGENIERO CIVIL
CIP N° 217993

tiffany_050692@hotmail.com
967080757