INFORME N.º 002-2026-OORV

A : **Abg. RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA**
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

DE : **Arq. Omar Oswaldo Rondinel Veneros**
Arquitecto de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

ASUNTO : Revisión de los entregables de las Fichas Técnicas de las Comisarias

REF : Contrato de Locación de Servicios N° 001-2026-NEMAEC-SUP
INFORME TECNICO N° 08-2025-OORV

FECHA : 09 de enero del 2026.

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo al mismo tiempo hacerle llegar el informe técnico de opinión en relación a la Ficha Técnica de la CPNP Alfonso Ugarte en la Dependencia del distrito de Lima.

I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el Contrato de Locación de Servicios N° 001-2026-NEMAEC-SUP, de fecha 02 de enero del 2026, se contrata a mi persona como Supervisor de Mantenimiento para la UGPE – FONCODES, para la ejecución del Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarias.

1.2. En cumplimiento de las funciones descritas en mi TDR numeral 2, inciso 2.6: Apoyo a UGPE en la elaboración de informes de conformidad a los productos presentados por los profesionales contratados por la UGPE en el marco de la intervención.

1.3. Con fecha 18 de noviembre del 2025, se notificó al Ing. ARELIZ LUCIA VILCA LOZANO, para la elaboración de fichas técnicas para las Comisarias de San Cosme y Alfonso Ugarte en las dependencias de los distritos de La Victoria y Lima, de lo cual, según lo solicitado se está realizando la revisión de la ficha técnica completa de la CPNP Alfonso Ugarte - Lima.

1.4. De acuerdo al numeral V del TDR del servicio contratado el consultor deberá presentar DOS PRODUCTOS, correspondiente a la intervención de dos (2) comisarías. Esta obligación comprende:

1.4.1. PRIMER PRODUCTO: Hasta los 20 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Considerar el Anexo n. º1 - Actividades que contempla un mantenimiento.
- Ficha Informe - Anexo n. º2.
- Informe Técnico del Estado Actual de La Comisaria, indicando que actividades o mejoras se realizara.
- Plano de ubicación y localización.
- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas existentes (Escala 1/50).

1.4.2. SEGUNDO PRODUCTO: Hasta los 40 días calendario contabilizados a

partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas resultantes de intervención (Escala 1/50).
- Memoria Descriptiva de Arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas.
- Costos y Presupuesto •
- ✓ Resumen de presupuesto
- ✓ Presupuesto total de intervención.
- ✓ Metrados por especialidad
- ✓ Análisis de precios unitarios
- ✓ Relación de insumos
- ✓ Diagrama de Gantt C/Ruta Crítica.
- ✓ Calendario de avance de obra valorizado.
- ✓ Calendario de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos.
- ✓ Costo Indirecto - Gastos generales
- ✓ Cotizaciones de materiales, equipos, servicios.

1.5. Mediante CARTA 001-2025-ALVL, donde el Ing. ARELIZ LUCIA VILCA LOZANO hace la presentación de su Primer Entregable, cumpliendo con lo dispuesto en su Orden de Servicio N° 1579, siendo aprobado por la UGPE.

1.6. Mediante la CARTA N° 002-2025-ALVL, de fecha 12 de diciembre del presente año fiscal el Ing. ARELIZ LUCIA VILCA LOZANO hace la presentación de su Segundo Entregable, cumpliendo con lo dispuesto en su Orden de Servicio N° 1579.

1.7. Con fecha 12 de diciembre del 2025, el Dr. Rodrigo Quispe Galarza – jefe la Unidad de Proyectos Especiales – FONCODES solicita mediante correo institucional a mi persona se realice la revisión y opinión técnica sobre la ficha completa de mantenimiento de la CPNP Alfonso Ugarte, adjuntado a la misma toda la información técnica requerida para la revisión.

1.8. Mediante el INFORME TECNICO N° 08-2025-OORV, de fecha 23 de diciembre se emite opinión técnica favorable del segundo entregable de la CPNP San Cosme y Alfonso Ugarte

II. <u>ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN:</u>

2.1. Según el INFORME TECNICO N° 08-2025-OORV, después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP San Cosme y la CPNP Alfonso EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS DISTRITOS DE La Victoria Y Lima, se dejó constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La revisión se limitó a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

2.2. Las metas a descritas en la ficha técnica de mantenimiento de la CPNP Alfonso Ugarte son las siguientes:

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto: **MANTENIMIENTO DE LA COMISARÍA DE ALFONSO UGARTE, DE LA DEPENDENCIA DE LIMA**

Lugar : DISTRITO: LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

Cliente: FONCODES

P A R T I D A S	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
01 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud				**8 021.51**
01.01 Trabajos Provisionales				**600.00**
01.01.01 Alquiler de Almacén, Inc. Servicios Básicos	mes	1.00	600.00	600.00
01.02 Trabajos Preliminares				**4 826.85**
01.02.01 Movilización y Desmovilización de Equipos y Maquinaria	gbl	1.00	700.00	700.00
01.02.02 Limpieza Durante la Ejecución del Mantenimiento	m2	2326.47	0.71	1 651.79
01.02.03 Trazo y Replanteo Durante la Ejecución de la Obra - Edificcación	m2	2326.47	0.72	1 675.06
01.02.04 Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos, Durante la Ejecución de la Obra	gbl	1.00	800.00	800.00
01.03 Seguridad y Salud en el Trabajo				**2 594.66**
01.03.01 Equipo de Protección Personal	gbl	1.00	1 814.32	1 814.32
01.03.02 Equipo de Protección Colectiva	gbl	1.00	337.33	337.33
01.03.03 Equipo de Primeros Auxilios (Botiquín)	gbl	1.00	443.01	443.01
02 Demolición y Desmontaje				**11 302.21**
02.01 Desmontaje de Artefacto de Iluminación	und	75.00	10.41	780.75
02.02 Desmontaje de Puerta	m2	144.09	9.13	1 315.54
02.03 Desmontaje de Inodoro	und	12.00	11.25	135.00
02.04 Desmontaje de Lavatorio	und	11.00	11.25	123.75
02.05 Desmontaje de Urinario	und	5.00	8.10	40.50
02.06 Desmontaje de Llave de Paso	und	10.00	9.49	94.90
02.07 Desmontaje de Cobertura Liviana, inc. Estructura de Soporte	m2	12.87	5.64	72.59
02.08 Retiro y/ Remoción y/o Elimación de Ladrillo Pastelero en piso y Limpieza	m2	666.46	7.16	4 771.85
02.09 Demolición y/o Retiro de Cerámico	m2	144.91	5.90	854.97
02.10 Corte de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Sanitarias	m	7.00	15.08	105.56
02.11 Demolición de Muro de Ladrillo	m3	1.43	15.36	21.96
02.12 Retiro de Tarrajeo Dañado	m2	8.50	7.47	63.50
02.13 Retiro de Baranda de Concreto	m	30.84	8.36	257.82
02.14 Corte de Piso de Concreto E=4" P/Instalaciones de Redes de Agua y Desagüe	m	70.00	7.56	529.20
02.15 Desmontaje de Tanque Elevado y Estructura de Concreto	und	2.00	287.12	574.24
02.16 Eliminación de Desmonte (Carg+V), Producto de Demolición de la Losa Aligerada y el Desmontaje de Drywall, Retiro de Cerámico, Aparatos Otros Excedente.	m3	59.98	26.01	1 560.08
03 Estructuras				**2 372.05**
03.01 Concreto Armado				**2 372.05**
03.01.01 Acero de Refuerzo F´y=4,200 kg/cm2	kg	14.85	6.30	93.56
03.01.02 Concreto F´c=210 Kg/Cm2, c/Aditivo Impermeabilizante	m3	4.50	464.97	2 092.37
03.01.03 Puente de Adherencia c/Aditivo Epóxico	m2	4.50	41.36	186.12
04 Arquitectura				**191 225.12**
04.01 Muros y Tabiquería de Albañilería				**422.16**
04.01.01 Muro de Ladrillo KK Tipo IV Soga M:1:1:4, E=1.5cm	m2	4.14	101.97	422.16
04.02 Revoques y Revestimiento				**78.12**
04.02.01 Tarrajeo de Interiores Frotachado Mezcla C:A 1:5, E=1.5cm, inc. Impermeabilizante (1kg/bolsa de Cemento)	m2	4.00	19.53	78.12
04.03 Pisos y Pavimentos				**28 813.37**
04.03.01 Contrapisos				**19 080.75**
04.03.01.01 Contrapiso E= 40 mm, Mezc. C:A 1:5, con Aditivo Impermeabilizante en Polvo	m2	666.46	28.63	19 080.75
04.03.02 Pisos				**4 382.84**
04.03.02.01 Piso Porcelanato Antideslizante de 0.6 m x 0.60 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	61.23	71.58	4 382.84
04.03.03 Zócalos y Contrazócalos				**5 349.78**
04.03.03.01 Zócalo de Porcelanato de 0.45 m x 0.45 m (Inc. Pegamento, Fra	m2	86.58	61.79	5 349.78
04.04 Cielo Raso				**471.96**
04.04.01 Tarrajeo de Cielorrasos, c/Mezc. C:A 1:4, e=1.5 cm, con Impermeabilizante en Polvo	m2	2.00	23.48	46.96
04.04.02 Cambio de Falso Cielo Raso de Baldosa de 60 x 60 cm	und	25.00	17.00	425.00
04.05 Puertas				**10 987.93**

ARELIZ LUCIA VILCA LOZANO
ARQUITECTA
CAP: 14411

PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
04.05.01 Mantenimiento de Puerta de Madera (Lijado, Masillado, Pulido y Pintado Barniz)	m2	106.67	16.89	1 801.66
04.05.02 Mantenimiento de Puerta Metálica Principal (Lijado, inc. Remover Óxido, Masillado, Base Anticorrosiva y Pintado Gloss)	m2	30.90	243.75	7 531.88
04.05.03 Mantenimiento de Puerta Metálica de Sala de Meditación (Lijado, inc. Remover Óxido, Masillado, Base Anticorrosiva y Pintado Gloss)	m2	4.68	243.75	1 140.75
04.05.04 Mantenimiento de Puerta Metálica de Armería, inc. Reja (Lijado, inc. Remover Óxido, Masillado, Base Anticorrosiva y Pintado Gloss)	m2	1.84	279.15	513.64
04.06 Ventanas				**964.04**
04.06.01 Mantenimiento de Protector o Reja Metálica, inc. Retiro de Óxido c/Aditivo, Tratamiento Anticorrosivo y Acabado Final de Pintura	m2	38.50	25.04	964.04
04.07 Divisiones				**2 804.75**
04.07.01 Mampara para Ducha de Vidrio Laminado, Tipo Sandwich (8mm)	m2	9.15	306.53	2 804.75
04.08 Cerrajería				**3 614.43**
04.08.01 Cerradura de Sobreponer Tres Golpes Blindado en Puerta, con Tirador	pza	7.00	99.09	693.63
04.08.02 Cerradura de Manija de Dormitorio Acero Inoxidable	pza	20.00	92.82	1 856.40
04.08.03 Bisagras Capuchino de Acero Inoxidable 4" x 4 "	und	60.00	17.74	1 064.40
04.09 Pintura				**71 470.26**
04.09.01 Pintura Satinada en Muros Interiores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	2713.98	15.01	40 736.84
04.09.02 Pintura Satinada en Muros Exteriores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	738.18	16.34	12 061.86
04.09.03 Pintura Latex en Cielorraso (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	1114.72	16.75	18 671.56
04.10 Señalización				**540.50**
04.10.01 Señaletica de Nombre de Ambientes 0.10 m x 0.3 m (inc. Adhesivo + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	20.00	14.98	299.60
04.10.02 Señaletica de Seguridad de 0.20 m x 0.3 m (inc. Adhesivo + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	12.00	16.06	192.72
04.10.03 Señaletica de Avisos (Adhesivos + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	3.00	16.06	48.18
04.11 Carpintería Metálica				**70 431.35**
04.11.01 Cobertura Metálica de Aluzin de Color, e = 0.35 mm, TR-4	m2	405.00	32.21	13 045.05
04.11.02 Tijeral de Tubo LAC 50 mm x 50 mm y 75 mm x 50 mm, L=9.5, ASTM A500, e=2.5 mm	und	30.00	845.13	25 353.90
04.11.03 Tubo LAC 50 mm x 25 mm, ASTM A500, e=2.5mm - Correas	m	731.00	29.98	21 915.38
04.11.04 Cerramiento Lateral con Aluzin de Color, e = 0.35 mm, TR-4	m2	62.00	32.21	1 997.02
04.11.05 Suministro e Instalación de Baranda de Acero Inoxidable Calidad 304	m	23.20	350.00	8 120.00
04.12 Cobertura de Policarbonato				**626.25**
04.12.01 Cobertura con PolicarbonatoAlveolar 6 mm	m2	12.87	48.66	626.25
05 Instalaciones Sanitarias				**35 491.55**
05.01 Red de Distribución Agua				**7 176.61**
05.01.01 Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 1/2"	m	58.69	24.30	1 426.17
05.01.02 Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 3/4"	m	71.32	24.61	1 755.19
05.01.03 Codo PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	10.00	8.54	85.40
05.01.04 TEE PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	18.00	8.54	153.72
05.01.05 Salida de Agua Fría - D=1/2" PVC SAP	pto	40.00	38.54	1 541.60
05.01.06 Válvula Check 3/4"	und	2.00	92.21	184.42
05.01.07 Caja p/Válvula en Pared, Nicho de Mayólica y Tapa Metálica	und	7.00	64.03	448.21
05.01.08 Válvula o LLave de Paso D=1/2" (Bronce Cromado), inc. Accesorios	und	7.00	83.21	582.47
05.01.09 Prueba Hidráulica	gbl	1.00	349.43	349.43
05.01.10 Desinfección y Limpiezas de Red de Tuberías de Sistema de Agua, Tanque Cisternas y Tanque de Agua, con Hipoclorito 7%	gbl	1.00	650.00	650.00
05.02 Red de Distribución de Desagüe				**4 329.35**
05.02.01 Red Colectora de Tubería PVC - SAP, D = 2"	m	56.69	25.01	1 417.82
05.02.02 Red Colectora con Tubería PVC - SAP, D=4"	m	22.51	47.51	1 069.45
05.02.03 Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 2"	Pto	20.00	43.05	861.00
05.02.04 Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 4"	Pto	12.00	52.59	631.08
05.02.05 Prueba Hidráulica de Escorrentía de Tuberías de Desagüe	gbl	1.00	350.00	350.00
05.03 Accesorios				**3 602.33**
05.03.01 Sumidero de Bronce de 4", Suministro e Instalación	und	7.00	62.01	434.07

ARQUITECTA
CAP: 14411

PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
05.03.02 Sumidero de Bronce de 2", Provición y Colocación	und	14.00	67.13	939.82
05.03.03 IS - Barra de Seguridad de Acero Inoxidable D=1 1/2"	m	6.00	70.80	424.80
05.03.04 Accesorios p/Baño, Discapacidatos	kit	0.00	257.55	0.00
05.03.05 Registro Roscado de Bronce de 4", Suministro e Instalación	und	11.00	52.48	577.28
05.03.06 Registro Roscado de Bronce de 2", Suministro e Instalación	und	2.00	32.15	64.30
05.03.07 YEE PVC -SAL 4" x 4"	und	24.00	19.42	466.08
05.03.08 YEE PVC -SAL 2" x 2"	und	17.00	12.56	213.52
05.03.09 Reducción PVC -SAL 4" x 2"	und	22.00	13.81	303.82
05.03.10 Tubería de Ventilación de 2", Inc, Accesorios, Rejilla y Sombrero de Ventilación 2" PVC SAP	und	7.00	25.52	178.64
05.04 Suministro e Instalación de Aparatos Sanitarios				**10 881.82**
05.04.01 Inodoro Tanque Bajo de Losa 1ra Calidad Adulto, Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	12.00	245.14	2 941.68
05.04.02 Lavatorio de Losa Vitrificada Tipo Manantial, c/Grifería Perilla Pesado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	14.00	302.85	4 239.90
05.04.03 Llave de Ducha c/Salida Cromada c/Mezcladora Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	6.00	262.09	1 572.54
05.04.04 Inodoro turco c/. tanque alto vitrificado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	und	2.00	228.06	456.12
05.04.05 Urinario de Losa Blanco Tipo Cadet o Similar	pza	6.00	254.38	1 526.28
05.04.06 Grifo de Pesado p/Jadín de 1/2" Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	2.00	72.65	145.30
05.05 Otros				**5 091.20**
05.05.01 Tanque de Agua				**5 091.20**
05.05.01.01 Mantenimiento de Tanque Arenado de 1100 lt, inc. Cambio de Multiconector, Válvula Flotadora, Visor y Accesorios	und	2.00	289.10	578.20
05.05.01.02 Mantenimiento de Tanque Cisterna (Cambio de Accesorios, conexiones, Tuberías - Empotrado, Limpieza e Suministro e Instalación de Bomba 1 HP)	und	1.00	1 513.00	1 513.00
05.05.01.03 Estructura Metálica - Inc. Instalación y Fijación c/Soporte p/2 Tanque Elevado, Según Diseño, H=2mts	und	1.00	3 000.00	3 000.00
05.05.01.04 Espejo p/SS.HH. - Biselado	und	0.00	129.34	0.00
05.06 Evacuación de Aguas Pluviales				**4 410.24**
05.06.01 Montante de Evacuación de Aguas Pluviales de D=3", inc. Artefactos de Sujeción y Rejilla	und	6.00	387.22	2 323.32
05.06.02 Canaleta 24 mm x 14 mm, p/Empotrar Cables, Inc. Atornillado a la Pared , Espaciado c/0.8m aprox	m	51.00	40.92	2 086.92
06 Instalaciones Eléctricas				**42 834.33**
06.01 Habilitación y Montaje de Luminarias, interruptores y Tomacorrientes				**6 309.21**
06.01.01 Habilitación de Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble	pto	96.00	41.31	3 965.76
06.01.02 Habilitación de Salida para Interruptor Unipolar Simple	pto	46.00	45.95	2 113.70
06.01.03 Habilitación de Salida para Interruptor Bipolar	pto	3.00	45.95	137.85
06.01.04 Habilitación de Salida para Interruptor Triple Bipolar	pto	2.00	45.95	91.90
06.02 Salidas, Empotrado				**2 192.50**
06.02.01 Salida de Fuerza p/Therma Eléctrica, Inc, Cableado	pto	5.00	106.27	531.35
06.02.02 Salida de Fuerza p/Bomba Eléctrica, Inc, Cableado	pto	1.00	1 661.15	1 661.15
06.03 Red de Distribución Eléctrica, Empotrado, inc. Cableado Nuevo p/Toda la Comisaría, con Conexión a				**10 153.04**
06.03.01 Tubería PVC - SAP de 25 mm	m	18.00	7.03	126.54
06.03.02 Cable LSOH 1-1 x 2.5 m2 + 1 x 2.5 mm2 (Luminaria)	m	1616.68	3.02	4 882.37
06.03.03 Cable LSOH 1-1 x 4 m2 + 1 x 4 mm2 + 1 x 2.5mm2 (Tomacorriente)	m	915.44	3.35	3 066.72
06.03.04 Cable N2XOH 3-1 x 10 mm2 + 1 x 10 mm2 + 1 x 6 mm2 (Tablero)	m	240.72	8.63	2 077.41
06.04 Suministro e Instalación de Luminarias, luces de Emergencia y Extractores de Aire				**15 605.28**
06.04.01 Montaje de Luminarias 300 x 1200 Adosado LED 41w (Incluye Cable Nuevo), Inc, Cableado	und	79.00	105.37	8 324.23
06.04.02 Luminaria LED Tipo Compact 20w (Redondo), Inc, Cableado	und	13.00	47.99	623.87
06.04.03 Montaje de Luminarias Adosado LED 600 x 600 41w (Incluye Cable Nuevo), Inc, Cableado	und	26.00	147.54	3 836.04
06.04.04 Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble (Salidas Nuevas), Inc. Cableado	pto	24.00	73.60	1 766.40
06.04.05 Montaje de Luz de Emergencia (Incluye Cableado Nuevo)	und	6.00	104.29	625.74
06.04.06 Instalación de Reflectores LED (con IP65 - Superior e IK10), para Exteriores, incluye Cableado y Puesta en Funcionamiento	und	2.00	214.50	429.00
06.05 Suministro e Instalación de Llaves Termomagnéticas, Diferenciales y Tablero				**6 913.94**
06.05.01 Montaje de Llave Térmica 2 x 16 A, (Incluye Cableado Nuevo)	und	15.00	45.62	684.30
06.05.02 Montaje de Llave Térmica 2 x 20 A, (Incluye Cableado Nuevo)	und	13.00	46.09	599.17

ARELIZ LUCIA VILCA LOZANO
ARQUITECTA
CAP: 14411

P A R T I D A S	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
06.05.03 Montaje de Llave Térmica 2 x 25 A, (Incluye Cableado Nuevo)	und	5.00	48.28	241.40
06.05.04 Montaje de Llave Diferencial 2 x 25 A, 30mA (Incluye Cableado	und	28.00	127.96	3 582.88
06.05.05 Montaje de Llave Térmica 2 x 32 A, (Incluye Cableado Nuevo)	und	6.00	46.09	276.54
06.05.06 Montaje de Llave Térmica 2 x 63 A, (Incluye Cableado Nuevo)	und	1.00	98.75	98.75
06.05.07 Tablero de General de 16 Polos, Inc, Cableado	und	1.00	190.15	190.15
06.05.08 Tablero de Distribución de 20 Polos, Inc, Cableado	und	1.00	235.15	235.15
06.05.09 Tablero de Distribución de 24 Polos, Inc, Cableado	und	1.00	240.15	240.15
06.05.10 Tablero de Distribución de 30 Polos, Inc, Cableado	und	3.00	255.15	765.45
06.06 Puesta Tierra y Pruebas				**410.36**
06.06.01 Mantenimiento de Sistema de Puesta a Tierra	und	1.00	410.36	410.36
06.07 Pruebas Sistema Eléctrico				**1 250.00**
06.07.01 Protocolo de Aislamiento y Continuidad de Cables (Pruebas de Electricidad)	gbl	1.00	750.00	750.00
06.07.02 Protocolo de Medición de Resistencia de Puesta a Tierra	gbl	1.00	500.00	500.00
07 OTROS				**3 830.46**
07.01 Energía Eléctrica Provisional	gbl	1.00	510.97	510.97
07.02 Limpieza Final de Mantenimiento	gbl	1.00	637.28	637.28
07.03 Placa Recordatoria Inc. Instalación	und	1.00	500.00	500.00
07.04 Extintor PQS - 20 lbs (Tipo ABC) - Certificación UL, inc. Instalación y Accesorios de Montaje	und	3.00	394.07	1 182.21
07.05 Suministro e Instalación de Escudo con Estructura MDF Acabado de Aluminio Dorado de Medida: 0.70 m x 0.90 m. Aprox. Policia Nacional del Perú, – Coordinar con el Logístico	gbl	1.00	1 000.00	1 000.00
COSTO DIRECTO (CD)				**295 077.23**
GASTOS GENERALES (8.5% CD)				**25 081.56**
UTILIDAD (8.5% CD)				**25 081.56**
SUBTOTAL (ST1)				**345 240.35**
IMPUESTO (IGV) (18%ST1)				**62 143.26**
SUBTOTAL (ST2)				**407 383.61**

ARQUITECTA
CAP: 14411

2.3. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP San Genaro– Chorrillos contempla el siguiente presupuesto referencial:

PARTIDAS	PARCIAL
01 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud	8 021.51
02 Demolición y Desmontaje	11 302.21
03 Estructuras	2 372.05
04 Arquitectura	191 225.12
05 Instalaciones Sanitarias	35 491.55
06 Instalaciones Eléctricas	42 834.33
07 OTROS	3 830.46
COSTO DIRECTO (CD)	295 077.23
GASTOS GENERALES (8.5% CD)	25 081.56
UTILIDAD (8.5% CD)	25 081.56
SUBTOTAL (ST1)	345 240.35
IMPUESTO (IGV) (18%ST1)	62 143.26
SUBTOTAL (ST2)	407 383.61

2.4. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP Alfonso Ugarte - Lima tiene un plazo de ejecución de 51 días calendarios.

2.5. Se realizo la verificación de la documentación entregada según mediante correo institucional, donde el Ing. ARELIZ LUCIA VILCA LOZANO– INGENIERO PROYECTISTA, hace la presentación de la ficha completa del mantenimiento de la CPNP Alfonso Ugarte - Lima.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Se concluye, luego de haber realizado la verificación de la documentación entregada por parte del consultor de la CPNP Alfonso Ugarte en la Dependencia del distrito de Lima, ha **CUMPLIDO** en su totalidad con los documentos solicitados de acuerdo al TDR contratado.

3.2. Por lo tanto, corresponde una **OPINION FAVORABLE**, por lo cual, se recomienda que se continue con los tramites y gestiones correspondientes, hasta la **APROBACION DE LA FICHA TECNICA** por parte de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales-UGPE

Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente.

OMAR RONDINEL VENEROS
C.A.P. 23948

ARQ. OMAR RONDINEL VENEROS
CAP 23948