INFORME N.º 001-2026-TBCR

A : **Abg. RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA**
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

DE : **ING. TIFFANY BRISSETTE CABELLOS ROMERO**
Supervisora de Mantenimiento.

ASUNTO : **Opinión Técnica sobre la Ficha Técnica de la CPNP SANTA CLARA EN EL DISTRITO DE ATE.**

REF : Contrato de Locación de Servicios N° 002-2026-NEMAEC-SUP.

FECHA : 08 de enero del 2026.

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo al mismo tiempo hacerle llegar el informe técnico de opinión en relación a la Ficha Técnica de la CPNP SANTA CLARA EN EL DISTRITO DE ATE.

I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el Contrato de Locación de Servicios N° 002-2026-NEMAEC-SUP, de fecha 06 de enero del 2026, se contrata a mi persona como Supervisora de Mantenimiento para la UGPE – FONCODES, para la ejecución del Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarias.

1.2. En el cumplimiento de las funciones descritas en mi TDR ítem número II, inciso 2.6. Apoyo a UGPE en la elaboración de informes de conformidad a los productos presentados por los profesionales contratados por la UGPE en el marco de la intervención.

1.3. Con fecha 21 de noviembre del 2025, se notificó la Orden de Servicio N° 1596, al Ing. Jhan Marcos Velasco Cunia, para la elaboración de fichas técnicas para la CPNP SANTA CLARA Y LA CPNP SANTA ANITA EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS DISTRITOS DE ATE Y SANTA ANITA.

1.4. De acuerdo al numeral V del TDR del servicio contratado, indica que debe presentar como primer entregable:

- ✓ Considerar Anexo n. º1 - Actividades que contempla un mantenimiento.
- ✓ Ficha Informe - Anexo N°. º2.
- ✓ Informe Técnico del Estado Actual de La Comisaria, indicando que actividades o mejoras se realizara.
- ✓ Plano de ubicación y localización.
- ✓ Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas existentes (Escala 1/50).

1.5. Mediante CARTA N° 001-2025-JMVC, el proyectista ingreso por mesa de partes el PRIMER ENTREGABLE de la CPNP SANTA CLARA Y LA CPNP SANTA ANITA EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS DISTRITOS DE ATE Y SANTA ANITA, lo cual, la UGPE me remitió vía correo institucional solicitándome emitir una opinión técnica. El mismo día se procedió a iniciar la revisión de todos los documentos adjuntos a la misma, encontrando que la documentación se encontraba incompleta, por lo tanto, no se pudo emitir una opinión técnica al respecto y se devolvió mediante el mismo medio.

1.6. El día 18 de diciembre, se nos remitió vía correo institucional nuevamente toda la documentación técnica del primer entregable de la CPNP SANTA CLARA Y LA CPNP SANTA ANITA EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS DISTRITOS DE ATE Y SANTA ANITA, solicitándonos una opinión técnica al respecto.

1.7. Mediante la CARTA N° 002-2025-JMVC, de fecha 22 de diciembre del presente año fiscal el al Ing. Jhan Marcos Velasco Cunia hace la presentación de su Segundo Entregable, cumpliendo con lo dispuesto en su Orden de Servicio N° 1596.

1.8. Mediante el INFORME N° 036-2025-TBCR, de fecha 23 de diciembre se emite opinión técnica favorable del segundo entregable de la CPNP SANTA CLARA Y SANTA ANITA.

II. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN:

2.1. Según el INFORME N° 036-2025-TBCR, después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP SANTA CLARA Y LA CPNP SANTA ANITA EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS DISTRITOS DE ATE Y SANTA ANITA, se dejó constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La revisión se limitó a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

2.2. Las metas a descritas en la ficha técnica de mantenimiento de la CPNP SANTA CLARA en el distrito DE ATE son las siguientes:

PARTIDAS	UND	METRADO
01 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud		
01.01 Trabajos Provisionales		
01.01.01 Alquiler de Almacén, Inc. Servicios Básicos	mes	1.00
01.02 Trabajos Preliminares		
01.02.01 Movilización y Desmovilización de Equipos y Maquinaria	gbl	1.00
01.02.02 Limpieza Durante la Ejecución del Mantenimiento	m2	854.02
01.02.03 Trazo y Replanteo Durante la Ejecución de la Obra - Edificación	m2	854.02
01.02.04 Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos, Durante la Ejecución de la Obra	gbl	1.00
01.03 Seguridad y Salud en el Trabajo		
01.03.01 Equipo de Protección Personal	gbl	1.00
01.03.02 Equipo de Protección Colectiva	gbl	1.00
01.03.03 Equipo de Primeros Auxilios (Botiquín)	gbl	1.00

02 Demolición y Desmontaje		
02.01 Desmontaje de Artefacto de Iluminación	und	69.00
02.02 Desmontaje de Ventana	m2	20.82
02.03 Desmontaje de Puerta	m2	35.05
02.04 Desmontaje de Inodoro	und	12.00
02.05 Desmontaje de Lavatorio	und	5.00
02.06 Desmontaje de Urinario	und	1.00
02.07 Desmontaje de Llave de Paso	und	8.00
02.08 Desmontaje de Cielo Raso de Baldosa, inc. Estructura de Soporte	m2	27.42
02.09 Demolición y/o Retiro de Cerámico	m2	375.17
02.10 Corte de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Eléctricas	m	25.55
02.11 Corte de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Sanitarias	m	21.76
02.12 Demolición de Muro de Ladrillo	m3	3.64
02.13 Retiro de Tarrajeo Dañado	m2	87.05
02.14 Corte de Piso de Concreto E=4" P/Instalaciones de Redes de Agua y Desagüe	m	10.69
02.15 Desmontaje de Tanque Elevado y Estructura de Concreto	und	1.00
02.16 Eliminación de Desmonte (Carg+V), Producto de Demolición de la Losa Aligerada y el Desmontaje de Drywall, Retiro de Cerámico, Aparatos Otros Excedente.	m3	41.02
03 Arquitectura		
03.01 Muros y Tabiquería de Albañilería		
03.01.01 Instalación de Tabiquería de Drywall, Superboard Biselada de 12 mm - Dos Caras C/Estructura Metálica	m2	3.72
03.01.02 Junta de Dilatación con Elastomérico, E= 1"	m	6.30
03.02 Revoques y Revestimiento		
03.02.01 Tarrajeo de Interiores Frotachado Mezcla C:A 1:5, E=1.5cm, inc. Impermeabilizante (1kg/bolsa de Cemento)	m2	100.26
03.03 Pisos y Pavimentos		
03.03.01 Contrapisos		
03.03.01.01 Contrapiso E= 40 mm, Mezc. C:A 1:5, con Aditivo Impermeabilizante en Polvo	m2	30.89
03.03.02 Pisos		
03.03.02.01 Piso Porcelanato de 0.6 m x 0.60 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	209.17
03.03.02.02 Piso Porcelanato Antideslizante de 0.6 m x 0.60 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	12.43
03.03.03 Muros		
03.03.03.01 Cerámico p/Exteriores Compatible c/Fachada Existente (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	2.95
03.03.04 Zócalos y Contrazócalos		
03.03.04.01 Zócalo de Cerámico de 0.45 m x 0.45 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	107.36
03.03.04.02 Contrazócalo de Porcelanato E=0.10 m	m	137.48
03.04 Cielo Raso		
03.04.01 Tarrajeo de Cielorrasos, c/Mezc. C:A 1:4, e=1.5 cm, con Impermeabilizante en Polvo	m2	26.69
03.04.02 Falso Cielo Raso c/Placa Fibrocemento Multiplaca 4 mm (Inc. Instalación)	m2	60.63
03.05 Puertas		
03.05.01 Puerta de Madera Contraplacada de Triplay 6 mm, c/Marco de Madera Tornillo o Similar, inc. Accesorios - Según Diseño	m2	34.75
03.05.02 Mantenimiento de Puerta de Madera (Lijado, Masillado, Pulido y Pintado Barniz)	m2	16.98
03.05.03 Puerta con Estructura de Tubo de Aluminio de 3 1/2" x 1 1/2", de e = 4 mm, de 2 Hojas Movibles, con Vidrio Templado Reflejante Transparente de 10 mm	m2	4.50
03.05.04 Protector - Reja Metálica con Tubo Cuadrado de 1" x 1", c/Espaciamiento, Corredizo de 0.10 m, e=2.5 mm, de 2.00 m x 2.45 m - Suministro e Instalación	m2	6.75
03.05.05 Mantenimiento de Puerta Metálica de Sala de Meditación (Lijado, inc. Remover Óxido, Masillado, Base Anticorrosiva y Pintado Gloss)	m2	5.67
03.05.06 Mantenimiento de Puerta Metálica de Armería, inc. Reja (Lijado, inc. Remover Óxido, Masillado, Base Anticorrosiva y Pintado Gloss)	m2	1.62
03.06 Ventanas		

03.06.01 Ventana Serie 25 - c/Marco de Aluminio Corrediza y Fija, inc, Vidrio Laminado 6 mm tipo Sandwich, Inc. Instalación y Accesorios	m2	20.82
03.06.02 Instalación de Lámina de Seguridad de 4 Micras en Ventanas Existentes	m2	58.38
03.06.03 Protector - Reja Metálica con Tubo Cuadrado de 3/4" x 3/4", e=2.5 mm, Según Diseño	m2	16.58
03.06.04 Cortina de Tela Lino Gamusado (Inc. Accesorios de Fijación), p/Ventana	m2	20.82
03.07 Cerrajería		
03.07.01 Cerradura de Sobreponer Tres Golpes Blindado en Puerta, con Tirador	pza	4.00
03.07.02 Cerradura de Pomo de Acero Inoxidable	pza	32.00
03.07.03 Bisagras Capuchino de Acero Inoxidable 4" x 4 "	und	32.00
03.07.04 Brazo Mecánico de Cierre Lento p/Puerta - Comisario	und	1.00
03.08 Pintura		
03.08.01 Pintura Satinada en Muros Interiores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	291.22
03.08.02 Pintura Satinada en Muros Exteriores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	101.60
03.08.03 Pintura Latex en Cielorraso (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	50.00
03.09 Señalización		
03.09.01 Señaletica de Nombre de Ambientes 0.10 m x 0.3 m (inc. Adhesivo + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	20.00
03.09.02 Señaletica de Seguridad de 0.20 m x 0.3 m (inc. Adhesivo + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	12.00
03.09.03 Señaletica de Avisos (Adhesivos + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	3.00
03.10 Carpintería Metálica		
03.10.01 Mantenimiento de Baranda Metálica, inc. instalación, Lijado, Masillado, Tratamiento Anticorrosivo y Acabado Final de Pintura	m	1.00
03.10.02 Mantenimiento de Escalera Metálica con Baranda, inc. Cambio de Planchas dañadas, Lijado, Masillado, Tratamiento Anticorrosivo y Acabado Final de Pintura	m2	6.40
03.10.03 Mantenimiento de Puerta Metálica Batiente Doble Hoja (3.35m x 2.5 m), Cambio de Bisagras, Adición de Cerrojo Metálico, cerradura 3 golpes, Inc. Retiro de Óxido c/Aditivo, Tratamiento Anticorrosivo y Acabado Final de Pintura	und	1.00
04 Instalaciones Sanitarias		
04.01 Red de Distribución Agua		
04.01.01 Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 1/2"	m	10.28
04.01.02 Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 3/4"	m	5.26
04.01.03 Codo PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	6.00
04.01.04 Codo PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	3.00
04.01.05 TEE PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	4.00
04.01.06 TEE PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	2.00
04.01.07 Salida de Agua Fría - D=1/2" PVC SAP	pto	4.00
04.01.08 Salida de Agua Fría - D=3/4" PVC SAP	pto	1.00
04.01.09 Válvula Check 3/4"	und	1.00
04.01.10 Caja p/Válvula en Pared, Nicho de Mayólica y Tapa Metálica	und	5.00
04.01.11 Válvula o LLave de Paso D=1/2" (Bronce Cromado), inc. Accesorios	und	5.00
04.01.12 Prueba Hidráulica	gbl	1.00
04.01.13 Desinfección y Limpiezas de Red de Tuberías de Sistema de Agua, Tanque Cisternas y Tanque de Agua, con Hipoclorito 7%	gbl	1.00
04.02 Accesorios		
04.02.01 Sumidero de Bronce de 4", Suministro e Instalación	und	7.00
04.02.02 IS - Barra de Seguridad de Acero Inoxidable D=1 1/2"	m	1.00
04.02.03 Accesorios p/Baño, Discapacidatos	kit	1.00
04.02.04 Registro Roscado de Bronce de 2", Suministro e Instalación	und	5.00
04.02.05 Registro Roscado de Bronce de 4", Suministro e Instalación	und	2.00
04.02.06 YEE PVC -SAL 4" x 4"	und	3.00
04.02.07 YEE PVC -SAL 2" x 2"	und	2.00
04.02.08 Reducción PVC -SAL 4" x 2"	und	2.00

04.02.09 Tubería de Ventilación de 2", Inc, Accesorios, Rejilla y Sombrero de Ventilación 2" PVC SAP	und	2.00
04.03 Suministro e Instalación de Aparatos Sanitarios		
04.03.01 Inodoro Tanque Bajo de Losa 1ra Calidad Adulto, Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	9.00
04.03.02 Lavatorio de Losa Vitrificada Tipo Manantial, c/Grifería Perilla Pesado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	9.00
04.03.03 Llave de Ducha c/Salida Cromada c/Mezcladora Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	9.00
04.03.04 Inodoro turco c/. tanque alto vitrificado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	und	2.00
04.03.05 Urinario de Losa Blanco Tipo Cadet o Similar	pza	1.00
04.03.06 Grifo de Pesado p/Jadín de 1/2" Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	1.00
04.04 Otros		
04.04.01 Tanque de Agua		
04.04.01.01 Mantenimiento de Tanque Arenado de 1100 lt, inc. Cambio de Multiconector, Válvula Flotadora, Visor y Accesorios	und	1.00
04.04.01.02 Mantenimiento de Tanque Cisterna (Cambio de Accesorios, conexiones, Tuberías - Empotrado, Limpieza e Suministro e Instalación de Bomba 1 HP)	und	1.00
04.04.01.03 Estructura Metálica - Inc. Instalación y Fijación c/Soporte p/2 Tanque Elevado, Según Diseño, H=2mts	und	1.00
04.04.01.04 Espejo p/SS.HH. - Biselado	und	4.00
05 Instalaciones Eléctricas		
05.01 Salida de Tomacorrientes e iluminacion		
05.01.01 Salida para Tomacorriente Bipolar Doble	pto	65.00
05.01.02 Salida para Interruptor Unipolar Simple	pto	28.00
05.01.03 Salida para Interruptor Unipolar Doble	pto	2.00
05.01.04 Salida para Interruptor Bipolar Triple	pto	3.00
05.01.05 Salida para Interruptor Unipolar de tres vias	pto	12.00
05.01.06 Salida para Luz de Emergencia	pto	19.00
05.01.07 Salida para Luminaria	pto	88.00
05.01.08 Salida para Reflector	pto	4.00
05.01.09 Salida para Bomba	pto	2.00
05.01.10 Salida para Gabinete de Comunicaciones	pto	1.00
05.01.11 Salida para Split y Condensador	pto	4.00
05.01.12 Salida de Fuerza p/Therma Eléctrica, Inc, Cableado y Rapiducha o Therma	pto	4.00
05.02 Alimentacion de Tableros y Canalizado		
05.02.01 Cable 3-1x10mm2 N2XOH (F) + 1x16mm2 N2XOH (T) - Marca INDECO	m	20.50
05.02.02 Cable 3-1x6mm2 N2XOH (F) + 1x6mm2 N2XOH (T) - Marca INDECO	m	82.50
05.02.03 Tubería Conduit EMT de 20 mm	m	46.00
05.02.04 Tubería Conduit EMT de 25 mm	m	38.00
05.02.05 Tubería Conduit EMT de 40 mm	m	5.00
05.02.06 Cajas de Pase 100x100x50	und	55.00
05.02.07 Cajas de Pase 150x150x100	und	16.00
05.03 Bandeja electrica galvanizada en origen sin tapa		
05.03.01 Suministro de Bandeja metálica tipo lisa ranurada sin tapa de 200x100mm	ml	48.00
05.03.02 Cable 1 x 16mm2 Cu desnudo para aterramiento de bandeja eléctrica, incluye accesorios	ml	53.00
05.03.03 Suministro de Curva horizontal 90° y accesorio tipo "C" tipo ranurada de 200x100mm	und	1.00
05.03.04 Suministro de Curva horizontal 90° y accesorio tipo "T" tipo ranurada de 200x100mm	und	1.00
05.03.05 Suministro de Curva vertical 200X100	und	1.00
05.04 Tableros Electricos		
05.04.01 Tablero de Distribución TD-01, Inc, barra cobre, itm, id según diseño	und	1.00
05.04.02 Tablero de Distribución TD-01.1, Inc, barra cobre, itm, id según diseño	und	1.00
05.04.03 Tablero de Distribución TD-02, Inc, barra cobre, itm, id según diseño	und	1.00

05.05 Sistema de puesta a tierra		
05.05.01 Mantenimiento Preventivo de Sistema de puesta a tierra	glb	1.00
05.05.02 Cable de 1x25mm2/T desnudo	m	25.00
05.06 Varios y Pruebas		
05.06.01 Desmontaje de instalaciones existentes	glb	1.00
05.06.02 Pruebas, Medidas Eléctricas y Puesta en Servicio	glb	1.00
06 OTROS		
06.01 Energía Eléctrica Provisional	gbl	1.00
06.02 Limpieza Final de Mantenimiento	gbl	1.00
06.03 Placa Recordatoria Inc. Instalación	und	1.00
06.04 Extintor PQS - 20 lbs (Tipo ABC) - Certificación UL, inc. Instalación y Accesorios de Montaje	und	3.00
06.05 Suministro de Mueble de Madera y Mantenimiento de Muebles de Armería, inc. Lijado, Resane, Pintura, Accesorios, Chapas y Otros.	gbl	1.00
06.06 Suministro e Instalación de Letras Dorada de Aluminio y con Madera MDF de 0.2 m x 0.3 m. aprox. Inc. Accesorios de Instalación en Muro, – Coordinar con el Logístico	gbl	1.00
06.07 Suministro e Instalación de Escudo con Estructura MDF Acabado de Aluminio Dorado de Medida: 0.70 m x 0.90 m. Aprox. Policía Nacional del Perú, – Coordinar con el Logístico	gbl	1.00
06.08 Suministro e Instalación de Escudo con Estructura MDF, Acabado de Aluminio Dorado de Medida: 0.70 m x 0.90 m Aprox. - Comisaría PNP Santa Anita – Coordinar con el Logístico	gbl	1.00

2.3. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP SANTA CLARA - ATE contempla el siguiente presupuesto referencial:

COSTO DIRECTO (CD)	**212 605.63**
GASTOS GENERALES	**17 459.60**
UTILIDAD	**19 113.25**
SUBTOTAL	**249 178.48**
IMPUESTO (IGV)	**44 852.13**
TOTAL	**294 0.61**

2.4. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP SANTA CLARA - ATE tiene un plazo de ejecución de 50 días calendarios.

2.5. Se realizo la verificación de la documentación entregada según mediante correo institucional, donde el Ing. Jhan Marcos Velasco Cunia – INGENIERO PROYECTISTA, hace la presentación de la ficha completa del mantenimiento de la CPNP SANTA CLARA - ATE.

I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.1. Se concluye, luego de haber realizado la verificación de la documentación entregada por parte del consultor de la CPNP SANTA CLARA - ATE, ha **CUMPLIDO** en su totalidad con los documentos solicitados de acuerdo al TDR contratado.

1.2. Por lo tanto, corresponde una **OPINION FAVORABLE**, por lo cual, **se recomienda** que se continue con los tramites y gestiones correspondientes, **hasta la APROBACION DE LA FICHA TECNICA** por parte de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales-UGPE.

Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente, salvo mejor parecer.

Atte.

Ing. Tiffany Brissette Cabellos Romero
INGENIERO CIVIL
CIP N° 217993

tiffany_050692@hotmail.com
967080757