INFORME N.º 003-2026-OORV

A : **Abg. RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA**
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

DE : **Arq. Omar Oswaldo Rondinel Veneros**
Arquitecto de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

ASUNTO : Revisión de los entregables de las Fichas Técnicas de las Comisarias

REF : Contrato de Locación de Servicios N° 001-2026-NEMAEC-SUP
INFORME TECNICO N° 09-2025-OORV

FECHA : 12 de enero del 2026.

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo al mismo tiempo hacerle llegar el informe técnico de opinión en relación a la Ficha Técnica de la CPNP José Gálvez en la Dependencia del distrito de Villa María del Triunfo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el Contrato de Locación de Servicios N° 001-2026-NEMAEC-SUP, de fecha 02 de enero del 2026, se contrata a mi persona como Supervisor de Mantenimiento para la UGPE – FONCODES, para la ejecución del Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarias.

1.2. En cumplimiento de las funciones descritas en mi TDR numeral 2, inciso 2.6: Apoyo a UGPE en la elaboración de informes de conformidad a los productos presentados por los profesionales contratados por la UGPE en el marco de la intervención.

1.3. Con fecha 14 de noviembre del 2025, se notificó al Ing. JAMES NEUFERT CHIPANA BELLIDO, para la elaboración de fichas técnicas para las Comisarias de Villa El Salvador y José Gálvez en las dependencias de los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, de lo cual, según lo solicitado se está realizando la revisión de la ficha técnica completa de la CPNP José Gálvez-Villa María del Triunfo.

1.4. De acuerdo al numeral V del TDR del servicio contratado el consultor deberá presentar DOS PRODUCTOS, correspondiente a la intervención de dos (2) comisarías. Esta obligación comprende:

1.4.1. PRIMER PRODUCTO: Hasta los 20 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Considerar el Anexo n. º1 - Actividades que contempla un mantenimiento.
- Ficha Informe - Anexo n. º2.
- Informe Técnico del Estado Actual de La Comisaria, indicando que actividades o mejoras se realizara.
- Plano de ubicación y localización.
- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas existentes (Escala 1/50).

1.4.2. SEGUNDO PRODUCTO: Hasta los 40 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas resultantes de intervención (Escala 1/50).
- Memoria Descriptiva de Arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas.
- Costos y Presupuesto •
- ✓ Resumen de presupuesto
- ✓ Presupuesto total de intervención.
- ✓ Metrados por especialidad
- ✓ Análisis de precios unitarios
- ✓ Relación de insumos
- ✓ Diagrama de Gantt C/Ruta Crítica.
- ✓ Calendario de avance de obra valorizado.
- ✓ Calendario de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos.
- ✓ Costo Indirecto - Gastos generales
- ✓ Cotizaciones de materiales, equipos, servicios.

1.5. Mediante CARTA 001-2025- JNCHB, donde el Ing. James Neufert Chipana Bellido hace la presentación de su Primer Entregable, cumpliendo con lo dispuesto en su Orden de Servicio N° 1557, siendo aprobado por la UGPE.

1.6. Mediante la CARTA N° 002-2025- JNCHB, de fecha 20 de diciembre del presente año fiscal el Ing. James Neufert Chipana Bellido hace la presentación de su Segundo Entregable, cumpliendo con lo dispuesto en su Orden de Servicio N° 1557.

1.7. Con fecha 20 de diciembre del 2025, el Dr. Rodrigo Quispe Galarza – jefe la Unidad de Proyectos Especiales – FONCODES solicita mediante correo institucional a mi persona se realice la revisión y opinión técnica sobre la ficha completa de mantenimiento de la CPNP José Gálvez, adjuntado a la misma toda la información técnica requerida para la revisión.

1.8. Mediante el INFORME TECNICO N° 09-2025-OORV, de fecha 23 de diciembre se emite opinión técnica favorable del segundo entregable de la CPNP Villa El Salvador y José Gálvez.

II. <u>ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN:</u>

2.1. Según el INFORME TECNICO N° 09-2025-OORV, después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP Villa El Salvador y la CPNP José Gálvez EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS DISTRITOS DE Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, se dejó constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La revisión se limitó a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

2.2. Las metas a descritas en la ficha técnica de mantenimiento de la CPNP José Gálvez son las siguientes:

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto: **MANTENIMIENTO DE LA COMISARÍA DE JOSÉ GALVEZ, EN LA DEPENDENCIA DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO**

Lugar : DISTRITO: VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

Cliente: FONCODES

P A R T I D A S	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
01 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud				**5 857.07**
01.01 Trabajos Provisionales				**600.00**
01.01.01 Alquiler de Almacén, Inc. Servicios Básicos	mes	1.00	600.00	600.00
01.02 Trabajos Preliminares				**2 626.81**
01.02.01 Movilización y Desmovilización de Equipos y Maquinaria	gbl	1.00	700.00	700.00
01.02.02 Limpieza Durante la Ejecución del Mantenimiento	m2	927.84	0.71	658.77
01.02.03 Trazo y Replanteo Durante la Ejecución de la Obra - Edificcación	m2	927.84	0.72	668.04
01.02.04 Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos, Durante la Ejecución de la Obra	gbl	1.00	600.00	600.00
01.03 Seguridad y Salud en el Trabajo				**2 630.26**
01.03.01 Equipo de Protección Personal	gbl	1.00	1 849.92	1 849.92
01.03.02 Equipo de Protección Colectiva	gbl	1.00	337.33	337.33
01.03.03 Equipo de Primeros Auxilios (Botiquín)	gbl	1.00	443.01	443.01
02 Demolición y Desmontaje				**7 606.84**
02.01 Desmontaje de Artefacto de Iluminación	und	44.00	10.41	458.04
02.02 Desmontaje de Ventana	m2	5.37	7.23	38.83
02.03 Desmontaje de Reja	m	3.00	12.06	36.18
02.04 Desmontaje de Puerta	m2	84.25	9.13	769.20
02.05 Desmontaje de Inodoro	und	11.00	11.25	123.75
02.06 Desmontaje de Lavatorio	und	9.00	11.25	101.25
02.07 Desmontaje de Urinario	und	1.00	8.10	8.10
02.08 Desmontaje de Llave de Paso	und	8.00	9.49	75.92
02.09 Desmontaje de Cobertura Liviana, inc. Estructura de Soporte	m2	204.64	5.64	1 154.17
02.10 Desmontaje de Cielo Raso de Baldosa, inc. Estructura de Soporte	m2	84.03	4.15	348.72
02.11 Retiro y Resane de Tarrajeo Dañado	m2	8.00	7.47	59.76
02.12 Demolición y/o Retiro de Cerámico	m2	174.28	5.90	1 028.25
02.13 Corte y Resane de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Eléctricas	m	158.80	5.98	949.62
02.14 Corte y Resane de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Sanitarias	m	83.10	9.43	783.63
02.15 Demolición de Muro de Ladrillo	m3	5.36	15.36	82.33
02.16 Retiro y Resane de Tarrajeo Dañado	m2	12.00	7.47	89.64
02.17 Corte y Resane de Piso de Concreto E=4" P/Instalaciones de Redes de Agua y Desagüe	m	6.75	7.56	51.03
02.18 Corte y Resane de Piso de Concreto E=6" P/Instalaciones de Redes de Agua y Desagüe	m2	7.00	30.19	211.33
02.19 Retiro de Muro Drywall	m2	14.64	6.69	97.94
02.20 Desmontaje y Retiro de la Edificación de Tanque Elevado 1100 LT Negro (Tercer Nivel)	und	1.00	180.91	180.91
02.21 Eliminación de Desmonte (Carg+V), Producto de Demolición de la Losa Aligerada y el Desmontaje de Drywall, Retiro de Cerámico, Aparatos Otros Excedentes.	m3	31.92	30.02	958.24
03 Estructuras				**12 378.48**
03.01 Movimiento de Tierras				**231.90**
03.01.01 Excavación Manual de Terreno	m3	3.32	35.40	117.53
03.01.02 Afirmado E=0.15m Compactado con Equipo Liviano	m2	6.70	17.07	114.37
03.02 Concreto Armado				**12 146.58**
03.02.01 Zapata				**1 021.20**
03.02.01.01 Acero de Refuerzo F´y=4,200 kg/cm2	kg	39.60	5.24	207.50
03.02.01.02 Concreto F´c=210 Kg/Cm2	m3	1.75	464.97	813.70
03.02.02 Columnas y Vigas				**5 500.43**
03.02.02.01 Acero de Refuerzo F´y=4,200 kg/cm2	kg	418.21	5.24	2 191.42
03.02.02.02 Encofrado y Desencofrado	m2	36.81	43.65	1 606.76
03.02.02.03 Concreto F´c=210 Kg/Cm2	m3	2.25	464.97	1 046.18
03.02.02.04 Concreto F´C=175 Kg/Cm2	m3	1.91	343.49	656.07
03.02.03 Losa Aligerada				**5 624.95**
03.02.03.01 Acero de Refuerzo F´y=4,200 kg/cm2	kg	405.68	5.24	2 125.76
03.02.03.02 Encofrado y Desencofrado	m2	41.98	43.65	1 832.43
03.02.03.03 Concreto F´c=210 Kg/Cm2	m3	2.72	464.97	1 264.72

James Adrian Chijiche Bellido
ARQUITECTO
CAP. 14452

PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
03.02.03.04 Ladrillo Hueco 15 x 30 x 30, p/Losa Aligerada	und	129.69	3.10	402.04
04 Arquitectura				**141 317.59**
04.01 Muros y Tabiquería de Albañilería				**13 594.93**
04.01.01 Muro de Ladrillo KK Tipo IV Soga M:1:1:4, E=1.5cm	m2	44.91	101.97	4 579.47
04.01.02 Instalación de Tabiquería de Drywall, Superboard Biselada de 6 mm - Dos Caras, Inc./Estructura Metálica	m2	117.45	76.76	9 015.46
04.02 Revoques y Revestimiento				**4 360.39**
04.02.01 Tarrajeo de Interiores Frotachado Mezcla C:A 1:5, E=1.5cm, inc. Impermeabilizante (1kg/bolsa de Cemento)	m2	211.72	19.53	4 134.89
04.02.02 Vestidura de Derrames Ancho:0.25 m, Mezcla C:A 1:5, E=1.5 cm, inc. Impermeabilizante (1kg/bolsa de Cemento)	m	11.80	19.11	225.50
04.03 Pisos y Pavimentos				**17 997.07**
04.03.01 Contrapisos				**2 749.66**
04.03.01.01 Contrapiso E= 40 mm, Mezc. C:A 1:5, con Aditivo Impermeabilizante en Polvo	m2	93.45	28.63	2 675.47
04.03.01.02 Rampas de Concreto 175 kg/cm2, E=5", Bruñado s/Diseño	m2	1.00	74.19	74.19
04.03.02 Pisos				**7 861.52**
04.03.02.01 Piso Porcelanato de 0.6 m x 0.60 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	45.35	62.81	2 848.43
04.03.02.02 Piso Porcelanato Antideslizante de 0.6 m x 0.60 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	66.35	71.58	4 749.33
04.03.02.03 Falso Piso E=4", F´c=175kg/cm2	m2	5.91	44.63	263.76
04.03.03 Zócalos y Contrazócalos				**7 385.89**
04.03.03.01 Zócalo de Cerámico de 0.45 m x 0.45 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	90.17	65.39	5 896.22
04.03.03.02 Contrazócalo de Porcelanato E=0.10 m	m	78.28	19.03	1 489.67
04.04 Cielo Raso				**7 376.86**
04.04.01 Tarrajeo de Cielorrasos, c/Mezc. C:A 1:4, e=1.5 cm, con Impermeabilizante en Polvo	m2	17.20	23.48	403.86
04.04.02 Falso Cielo Raso c/Placa Fibrocemento Multiplaca 4 mm (Inc. Instalación)	m2	126.46	55.14	6 973.00
04.05 Puertas				**14 402.98**
04.05.01 Puerta de Madera Contraplacada de Triplay 6 mm, c/Marco de Madera Tornillo o Similar, inc. Accesorios - Según Diseño	m2	13.06	291.77	3 810.52
04.05.02 Mantenimiento de Puerta de Madera (Lijado, Masillado, Pulido y Pintado Barniz)	m2	65.11	65.73	4 279.68
04.05.03 Mantenimiento de Puerta de Aluminio (Lijado, Masillado, Pulido y Pintado)	m2	7.09	75.04	532.03
04.05.04 Puerta con Estructura de Tubo de Aluminio de 3 1/2" x 1 1/2", de e = 4 mm, de 2 Hojas Movibles, con Vidrio Templado Reflejante Transparente de 10 mm	m2	5.20	506.33	2 632.92
04.05.05 Protector - Reja Metálica con Tubo Cuadrado de 1" x 1", c/Espaciamiento, Corredizo de 0.10 m, e=2.5 mm, de 2.00 m x 2.45 m - Suministro e Instalación	m2	5.20	141.23	734.40
04.05.06 Mantenimiento de Puerta Metálica de Sala de Meditación, Inc. Cambio de Cerradura, Lijado, inc. Remover Óxido, Masillado, Base	m2	3.68	243.75	897.00
04.05.07 Mantenimiento de Puerta Metálica de Armería, inc. Cambio de Cerradura, Mant. Reja (Lijado, inc. Remover Óxido, Masillado, Base	m2	1.85	279.15	516.43
04.05.08 Mantenimiento de Puerta Metálica Batiente Doble Hoja (3.35m x 2.5 m), Cambio de Bisagras, Adición de Cerrojo Metálico, cerradura 3	und	1.00	1 000.00	1 000.00
04.06 Ventanas				**13 064.72**
04.06.01 Ventana Sistema Nova,c/Vidrio Laminado 6 mm tipo Sandwich, Inc. Instalación y Accesorios de Fijación	m2	9.32	185.78	1 731.47
04.06.02 Instalación de Lámina de Seguridad de 4 Micras en Ventanas Existentes	m2	86.85	44.33	3 850.06
04.06.03 Protector - Reja Metálica con Tubo Cuadrado de 3/4" x 3/4", e=2.5 mm, Según Diseño	m2	20.70	126.03	2 608.82
04.06.04 Cortina de Tela Lino Gamusado (Inc. Accesorios de Fijación), p/Ventana	m2	76.98	63.32	4 874.37
04.07 Divisiones				**3 274.12**
04.07.01 Mampara para Ducha con Perfiles de Aluminio y Panel Acrílico 6 mr	m2	16.32	200.62	3 274.12
04.08 Cerrajería				**3 347.09**
04.08.01 Cerradura de Sobreponer Tres Golpes Blindado en Puerta, con Tirador	pza	7.00	99.09	693.63
04.08.02 Cerradura de Pomo de Acero Inoxidable	pza	28.00	55.54	1 555.12
04.08.03 Bisagras Capuchino de Acero Inoxidable 4" x 4 "	und	56.00	17.74	993.44

James Adrian Chijiche Bellido
ARQUITECTO
CAP. 14452

PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
04.08.04 Brazo Mecánico de Cierre Lento p/Puerta - Comisario	und	1.00	104.90	104.90
04.09 Pintura				**39 574.59**
04.09.01 Pintura Satinada en Muros Interiores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	1435.52	15.63	22 437.18
04.09.02 Pintura Satinada en Muros Exteriores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	542.00	15.95	8 644.90
04.09.03 Pintura Latex en Cielorraso (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	528.47	16.07	8 492.51
04.10 Señalización				**540.50**
04.10.01 Señaletica de Nombre de Ambientes 0.10 m x 0.3 m (inc. Adhesivo + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	20.00	14.98	299.60
04.10.02 Señaletica de Seguridad de 0.20 m x 0.3 m (inc. Adhesivo + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	12.00	16.06	192.72
04.10.03 Señaletica de Avisos (Adhesivos + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	3.00	16.06	48.18
04.11 Carpintería Metálica				**23 784.34**
04.11.01 Cobertura Metálica de Aluzin de Color, e = 0.35 mm, TR-4	m2	233.31	32.21	7 514.92
04.11.02 Tubo LAC 50 mm x 25 mm, ASTM A500, e=3.0 mm, Inc. Instalación, Pintado con Base Anticorrosivo y Pintura Gloss	m	204.35	25.66	5 243.62
04.11.03 Tubo LAC 50 mm x 100 mm, ASTM A500, e=3.0 mm, Inc. Instalación, Pintado con Base Anticorrosivo y Pintura Gloss	m	49.63	54.61	2 710.29
04.11.04 Tubo LAC 100 mm x 150 mm, ASTM A500, e=3.0 mm, Inc. Instalación, Pintado con Base Anticorrosivo y Pintura Gloss	m	62.40	84.60	5 279.04
04.11.05 Tijeral de Tubo SCH40 1 1/4", L=2.50 m - Inc. Empotrado, Pintado con Base Anticorrosivo y Pintura Gloss	und	11.00	145.15	1 596.65
04.11.06 Tubo LAC 25 mm x 25 mm, ASTM A500, e=2.5 mm, Inc. Empotrado, Pintado con Base Anticorrosivo y Pintura Gloss	m	32.70	17.34	567.02
04.11.07 Mantenimiento de Baranda Metálica, inc. instalación, Lijado, Masillado, Tratamiento Anticorrosivo y Acabado Final de Pintura	m	10.00	32.28	322.80
04.11.08 Acondicionamiento de Estructura p/Soporte de Cobertura Liviana, con la Reutilización de la Estructura Metálica Existente Desmontada del Dormitorio 1, 2 y 3 de Tercer Piso	gbl	1.00	550.00	550.00
05 Instalaciones Sanitarias				**26 228.02**
05.01 Red de Distribución Agua				**6 099.48**
05.01.01 Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 1/2"	m	60.41	24.30	1 467.96
05.01.02 Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 3/4"	m	35.55	24.61	874.89
05.01.03 Codo PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	12.00	8.54	102.48
05.01.04 Codo PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	3.00	9.14	27.42
05.01.05 TEE PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	14.00	8.54	119.56
05.01.06 TEE PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	2.00	6.26	12.52
05.01.07 Salida de Agua Fría - D=1/2" PVC SAP	pto	31.00	38.54	1 194.74
05.01.08 Salida de Agua Fría - D=3/4" PVC SAP	pto	2.00	42.69	85.38
05.01.09 Válvula Check 3/4"	und	2.00	92.21	184.42
05.01.10 Caja p/Válvula en Pared, Nicho de Mayólica y Tapa Metálica	und	7.00	64.03	448.21
05.01.11 Válvula o LLave de Paso D=1/2" (Bronce Cromado), inc.	und	7.00	83.21	582.47
05.01.12 Prueba Hidráulica	gbl	1.00	349.43	349.43
05.01.13 Desinfección y Limpiezas de Red de Tuberías de Sistema de Agua, Tanque Cisternas y Tanque de Agua, con Hipoclorito 7%	gbl	1.00	650.00	650.00
05.02 Red de Distribución de Desagüe				**3 750.45**
05.02.01 Red Colectora de Tubería PVC - SAP, D = 2"	m	41.02	25.01	1 025.91
05.02.02 Red Colectora con Tubería PVC - SAP, D=4"	m	30.05	47.51	1 427.68
05.02.03 Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 2"	Pto	11.00	43.05	473.55
05.02.04 Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 4"	Pto	9.00	52.59	473.31
05.02.05 Prueba Hidráulica de Escorrentía de Tuberías de Desagüe	gbl	1.00	350.00	350.00
05.03 Accesorios				**3 612.66**
05.03.01 Sumidero de Bronce de 2", Provición y Colocación	und	9.00	49.13	442.17
05.03.02 Sumidero de Bronce de 4", Suministro e Instalación	und	9.00	62.01	558.09
05.03.03 IS - Barra de Seguridad de Acero Inoxidable D=1 1/2"	m	1.80	70.80	127.44
05.03.04 Accesorios p/Baño, Discapacidatos	kit	1.00	257.55	257.55
05.03.05 Registro Roscado de Bronce de 2", Suministro e Instalación	und	4.00	32.15	128.60
05.03.06 Registro Roscado de Bronce de 4", Suministro e Instalación	und	19.00	52.48	997.12
05.03.07 YEE PVC -SAL 4" x 4"	und	19.00	19.42	368.98
05.03.08 YEE PVC -SAL 2" x 2"	und	9.00	12.56	113.04
05.03.09 Reducción PVC -SAL 4" x 2"	und	19.00	13.81	262.39
05.03.10 Tubería de Ventilación de 2", Inc, Accesorios, Rejilla y Sombrero de Ventilación 2" PVC SAP	und	14.00	25.52	357.28

James Adrian Chijiche Bellido
ARQUITECTO
CAP. 14452

PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
05.04 Suministro e Instalación de Aparatos Sanitarios				**8 347.52**
05.04.01 Inodoro Tanque Bajo de Losa 1ra Calidad Adulto, Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	10.00	245.14	2 451.40
05.04.02 Lavatorio de Losa Vitrificada Tipo Manantial, c/Grifería Perilla Pesado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	9.00	302.85	2 725.65
05.04.03 Llave de Ducha c/Salida Cromada c/Mezcladora Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	8.00	262.09	2 096.72
05.04.04 Inodoro turco c/. tanque alto vitrificado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	und	2.00	228.06	456.12
05.04.05 Urinario de Losa Blanco Tipo Cadet o Similar	pza	1.00	254.38	254.38
05.04.06 Grifo de Pesado p/Jadín de 1/2" Inc. Accesorios y Habilitación de Tu	pza	5.00	72.65	363.25
05.05 Otros				**2 700.20**
05.05.01 Tanque de Agua				**2 700.20**
05.05.01.01 Mantenimiento de Tanque Arenado de 2500 lt, inc. Cambio de Multiconector, Válvula Flotadora, Visor y Accesorios	und	1.00	289.10	289.10
05.05.01.02 Mantenimiento de Tanque Cisterna (Cambio de Accesorios, conexiones, Tuberías - Empotrado, Limpieza e Suministro e Instalación de Bomba 1 HP)	und	1.00	1 513.00	1 513.00
05.05.01.03 Espejo p/SS.HH. - Biselado	und	7.00	128.30	898.10
05.06 Evacuación de Aguas Pluviales				**1 717.71**
05.06.01 Montante de Evacuación de Aguas Pluviales de D=3", inc. Artefactos de Sujeción y Rejilla	und	8.00	46.25	370.00
05.06.02 Canaleta 24 mm x 14 mm, p/Empotrar Cables, Inc. Atornillado a la Pared , Espaciado c/0.8m aprox. y Conectado a una Montante	m	44.73	30.13	1 347.71
06 Instalaciones Eléctricas				**33 641.73**
06.01 Habilitación y Montaje de Luminarias, interruptores y Tomacorrientes				**6 038.15**
06.01.01 Habilitación de Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble	pto	95.00	41.31	3 924.45
06.01.02 Habilitación de Salida para Interruptor Unipolar Simple	pto	42.00	45.95	1 929.90
06.01.03 Habilitación de Salida para Interruptor Bipolar	pto	4.00	45.95	183.80
06.02 Salidas, Empotrado				**2 192.50**
06.02.01 Salida de Fuerza p/Therma Eléctrica, Inc, Cableado	pto	5.00	106.27	531.35
06.02.02 Salida de Fuerza p/Bomba Eléctrica, Inc, Cableado	pto	1.00	1 661.15	1 661.15
06.03 Red de Distribución Eléctrica, Empotrado, inc. Cableado Nuevo p/Toda la Comisaría, con Conexión a				**7 234.72**
06.03.01 Tubería PVC - SAP de 25 mm	m	90.00	7.03	632.70
06.03.02 Cable LSOH 1-1 x 2.5 m2 + 1 x 2.5 mm2 (Luminaria)	m	984.38	3.02	2 972.83
06.03.03 Cable LSOH 1-1 x 4 m2 + 1 x 4 mm2 + 1 x 2.5mm2 (Tomacorriente)	m	647.46	3.35	2 168.99
06.03.04 Cable N2XOH 3-1 x 10 mm2 + 1 x 10 mm2 + 1 x 6 mm2 (Tablero)	m	169.20	8.63	1 460.20
06.04 Suministro e Instalación de Luminarias, luces de Emergencia y Extractores de Aire				**11 411.63**
06.04.01 Montaje de Luminarias 300 x 1200 Adosado LED 41w (Incluye Cable Nuevo), Inc, Cableado	und	57.00	98.35	5 605.95
06.04.02 Luminaria LED Tipo Compact 20w (Redondo), Inc, Cableado	und	16.00	47.99	767.84
06.04.03 Montaje de Luminarias Adosado LED 600 x 600 41w (Incluye Cable Nuevo), Inc, Cableado	und	3.00	140.52	421.56
06.04.04 Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble (Salidas Nuevas), Inc. Cableado	pto	24.00	73.60	1 766.40
06.04.05 Montaje de Luz de Emergencia (Incluye Cableado Nuevo)	und	24.00	100.87	2 420.88
06.04.06 Instalación de Reflectores LED (con IP65 - Superior e IK10), para Exteriores, incluye Cableado y Puesta en Funcionamiento	und	2.00	214.50	429.00
06.05 Suministro e Instalación de Llaves Termomagnéticas, Diferenciales y Tablero				**5 224.37**
06.05.01 Montaje de Llave Térmica 2 x 16 A, (Incluye Cableado Nuevo)	und	10.00	45.62	456.20
06.05.02 Montaje de Llave Térmica 2 x 20 A, (Incluye Cableado Nuevo)	und	10.00	46.09	460.90
06.05.03 Montaje de Llave Térmica 2 x 25 A, (Incluye Cableado Nuevo)	und	4.00	48.28	193.12
06.05.04 Montaje de Llave Diferencial 2 x 25 A, 30mA (Incluye Cableado	und	20.00	127.96	2 559.20
06.05.05 Montaje de Llave Térmica 2 x 32 A, (Incluye Cableado Nuevo)	und	5.00	46.09	230.45
06.05.06 Montaje de Llave Térmica 2 x 63 A, (Incluye Cableado Nuevo)	und	1.00	98.75	98.75
06.05.07 Tablero de Distribución de 20 Polos, Inc, Cableado	und	2.00	235.15	470.30
06.05.08 Tablero de Distribución de 24 Polos, Inc, Cableado	und	2.00	240.15	480.30
06.05.09 Tablero de Distribución de 30 Polos, Inc, Cableado	und	1.00	275.15	275.15
06.06 Puesta Tierra y Pruebas				**410.36**
06.06.01 Mantenimiento de Sistema de Puesta a Tierra	und	1.00	410.36	410.36
06.07 Pruebas Sistema Eléctrico				**1 130.00**
06.07.01 Protocolo de Aislamiento y Continuidad de Cables (Pruebas de Electricidad)	gbl	1.00	650.00	650.00
06.07.02 Protocolo de Medición de Resistencia de Puesta a Tierra	gbl	1.00	480.00	480.00
07 OTROS				**6 202.20**

James Adrian Chalco Bellido
ARQUITECTO
CAP. 14452

P A R T I D A S	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
07.01 Energía Eléctrica Provisional	gbl	1.00	510.00	510.00
07.02 Limpieza Final de Mantenimiento	gbl	1.00	321.73	321.73
07.03 Placa Recordatoria Inc. Instalación	und	1.00	500.00	500.00
07.04 Extintor PQS - 20 lbs (Tipo ABC) - Certificación UL, inc. Instalación y Accesorios de Montaje	und	3.00	394.07	1 182.21
07.05 Suministro de Mueble de Madera y Mantenimiento de Muebles de Armería, inc. Lijado, Resane, Pintura, Accesorios, Chapas y Otros, Coordinar con Logístico	gbl	1.00	854.00	854.00
07.06 Suministro e Instalación de Letras Dorada de Aluminio y con Madera MDF de 0.2 m x 0.3 m. aprox. Inc. Accesorios de Instalación en Muro, – Coordinar con el Logístico	gbl	1.00	900.00	900.00
07.07 Suministro e Instalación de Escudo con Estructura MDF Acabado de Aluminio Dorado de Medida: 0.70 m x 0.90 m. Aprox. Policia Nacional del Perú, – Coordinar con el Logístico	gbl	1.00	980.00	980.00
07.08 Suministro e Instalación de Escudo con Estructura MDF, Acabado de Aluminio Dorado de Medida: 0.70 m x 0.90 m Aprox. - Comisaría PNP San Cosme – Coordinar con el Logístico	gbl	1.00	954.26	954.26
COSTO DIRECTO (CD)				**233 231.93**
GASTOS GENERALES (8% CD)				**18 658.55**
UTILIDAD (9% CD)				**20 990.87**
SUBTOTAL (ST1)				**272 881.35**
IMPUESTO (IGV) (18%ST1)				**49 118.64**
SUBTOTAL (ST2)				**321 999.99**

James Nelson Chijiche Bellido
ARQUITECTO
CAP. 14452

2.3. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP José Gálvez– Villa María del Triunfo contempla el siguiente presupuesto referencial:

PARTIDAS	PARCIAL
01 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud	5 857.07
02 Demolición y Desmontaje	7 606.84
03 Estructuras	12 378.48
04 Arquitectura	141 317.59
05 Instalaciones Sanitarias	26 228.02
06 Instalaciones Eléctricas	33 641.73
07 OTROS	6 202.20
COSTO DIRECTO (CD)	233 231.93
GASTOS GENERALES (8% CD)	18 658.55
UTILIDAD (9% CD)	20 990.87
SUBTOTAL (ST1)	272 881.35
IMPUESTO (IGV) (18%ST1)	49 118.64
SUBTOTAL (ST2)	321 999.99

2.4. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP José Gálvez– Villa María del Triunfo tiene un plazo de ejecución de 40 días calendarios.

2.5. Se realizo la verificación de la documentación entregada según mediante correo institucional, donde el Ing. JAMES NEUFERT CHIPANA BELLIDO – INGENIERO PROYECTISTA, hace la presentación de la ficha completa del mantenimiento de la CPNP José Gálvez– Villa María del Triunfo.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Se concluye, luego de haber realizado la verificación de la documentación entregada por parte del consultor de la CPNP José Gálvez en la Dependencia del distrito de Villa María del Triunfo, ha **CUMPLIDO** en su totalidad con los documentos solicitados de acuerdo al TDR contratado.

3.2. Por lo tanto, corresponde una **OPINION FAVORABLE**, por lo cual, se recomienda que se continue con los tramites y gestiones correspondientes, hasta la **APROBACION DE LA FICHA TECNICA** por parte de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales-UGPE
Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente.

OMAR RONDINEL VENEROS
C.A.P. 23948

ARQ. OMAR RONDINEL VENEROS
CAP 23948