INFORME TÉCNICO Nº 08-2026-NEMAEC-LACC

A	:	**MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO** Presidente del NEMAEC
DE	:	**LUIS ALBERTO CALLUPE CASTILLO** Monitor de obra del NEMAEC
ASUNTO	:	**Informe de Entrega de Terreno e Inicio de Obra – CPNP PRO / CPNP SAN MARTIN DE PORRAS**
REFERENCIA	:	Contrato N° 0011-2026-NEMAEC
FECHA	:	Lince, 21 de enero de 2026

---

1. ANTECEDENTES

El presente informe técnico se emite en cumplimiento de las funciones de monitoreo y supervisión, bajo el amparo del siguiente marco normativo:

1.1 Norma Técnica N° 05-2025-Foncodes/UGPE "Ejecución de intervención de mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura de comisarias mediante Núcleos Ejecutores."

1.2 Ficha técnica aprobada por FONCODES/UGPE de la CPNP PRO / CPNP SAN MARTIN DE PORRAS.

1.3 Ley N° 32416 (Art. 16): Que autoriza la ejecución de intervenciones de mantenimiento en comisarías.

1.4 Convenio N° 005-2025-FONCODES: Entre el MIDIS y el MININTER.

1.5 Contrato N° 0011-2026-NEMAEC: Suscrito con la empresa CONTRATISTAS GENERALES PARRAGA 2020 E.I.R.L.

2. GENERALES DEL PROYECTO

- **Local:** Comisaría PNP PRO – Confraternidad cdra 7, Los Olivos 15307 y la Comisaria PNP San Martin de Porras - calle Manuel Villar s/n, cuadra 4, San Martín de Porrres - Lima - Lima. referencia: altura de la cuadra 4 de la avenida Eduardo Habich.
- **Monto Contractual:** S/ 714,000.00 (Setecientos catorce mil con 00/100 soles).
- **Plazo de Ejecución:** 45 días calendario.
- **Fecha de Inicio (Firma de Acta):** 20 de enero de 2026.

- **Fecha de Término Programada:** 06 de marzo de 2026

3. ACTIVIDADES DE CONTROL REALIZADAS (DÍA 01)

- **Entrega de Terreno:** Se realizó la verificación de libre disponibilidad del área de intervención, procediendo a la suscripción del Acta de Entrega de Terreno e Inicio de Obra con presencia del Residente de Servicio y la autoridad policial, en cada Comisaria (CPNP PRO – CPNP SMP).
- **Control de Personal:** Se verificó la permanencia en campo del Residente de Servicio, Maestro de Obra y del Prevencionista de Riesgos.
- **Control Documentario:** Ante la falta física del Cuaderno de Incidencias original por parte del contratista, el Monitor procedió a emitir el Asiento N° 02 en formato impreso y firmado, garantizando el registro de las instrucciones técnicas iniciales.
- **Verificación Técnica de Planos:** Se realizó el replanteo y validación de metas físicas en campo (Redes sanitarias, eléctricas y tratamiento de muros con salitre) cotejando con los planos del expediente técnico.

4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Se supervisó la implementación de los protocolos de seguridad bajo la **Ley N° 29783** y la **Norma G.050**:

- Se verifico formatos de la Charla de Seguridad de 5 minutos y ATS, quedo pendiente por parte del contratista el envió del Plan de trabajo y SST.
- Se verifico los de EPPs básicos y específicos del personal presente, se realizará nuevas inspecciones de ingreso a personal nuevo, mediante checklist de EPP, obligatorio por la contratista.
- Solo se realizo actividades de verificación de planos, el contratista se comprometió en generar el SCTR del personal para el día 21-01-2026. Se dejo claro que sin el SCTR no se puede iniciar labores.

5. REGISTRO DE PENALIDADES E INCUMPLIMIENTOS

- **Estado:** A la fecha no se registran penalidades aplicadas.
- **Alerta Preventiva:** Se notificó al Residente que la persistencia en la falta del Cuaderno de Incidencias y el SCTR (Día 02) y la no entrega del Cronograma Sincerado activarán las penalidades de la Cláusula Décima (3% y 10% del monto total, respectivamente).

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se da por INICIADA la ejecución del servicio con fecha 20 de enero de 2026.
- Se recomienda al contratista el estricto cumplimiento del uso de materiales especificados según Ficha Técnica.
- Se recomendó al contratista ejecutar exclusivamente todas las partidas de la Ficha Técnica, de existir alguna solicitud por parte de la entidad, el Residente solo recibirá la solicitud, mas no aceptará la ejecución, la solicitud será evaluada con Foncodes y el área de Infraestructura de la PNP, el núcleo solo será responsable de la ejecución de las partidas aprobadas en la Ficha Técnica.

7. ANEXOS Y EVIDENCIA DIGITAL

Como sustento de las actividades descritas, se adjunta el panel fotográfico y los documentos escaneados en el siguiente orden:

- Actas de Entrega e Inicio firmadas.
- Registro de Asiento N° 02 impreso.
- Fotos de presencia en obra.

ING. LUIS ALBERTO CALLUPE CASTILLO
Monitor de obra de Mantenimiento y Acondicionamiento - NEMAEC

NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC
CONVENIO N°005-2025-FONCODES

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO E INICIO DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarias

CONVENIO: N° 005-2025-FONCODES (NEMAEC)

COMISARIA: SAN MARTIN DE PORRAS

UBICACIÓN: CALLE MANUEL VILLAR S/N CUADRA 4, SMP-LIMA

CONTRATO N°: 011-2026-NEMAEC

PLAZO DE EJECUCION: 45 días calendarios.

En la ciudad de Lima, siendo las 16.00, del día 20 de ENERO del 2026, se reunieron en las instalaciones de la **CPNP** SAN MARTIN DE PORRAS los representantes del Núcleo Ejecutor (NEMAEC), la Policía Nacional del Perú y la contratista CONTRATISTAS GENERALES P., con el fin de proceder a la entrega formal del terreno para el inicio de los trabajos. Los asistentes son las siguientes personas:

- **Por el NEMAEC:** ING. LUIS COLLUPE C. (MONITOR)
- **Por la CONTRATISTA:** Ing. Julio Manuel Parraga Matos (Residente)
- **Por la CONTRATISTA:** ING. BILLY LEÓN ACUÑA (SCHS).
- **Por la PNP Beneficiaria:** _____

1. OBJETO DE LA REUNION

Realizar la entrega formal del terreno (áreas a intervenir) y dar inicio oficial al plazo de ejecución del servicio de mantenimiento, de acuerdo con los Términos de Referencia y el presupuesto aprobado.

2. VERIFICACIÓN DEL TERRENO Y COMPROMISOS

Se deja constancia de lo siguiente:

- El **NEMAEC** y la **PNP,** hace entrega de las áreas libres de obstáculos que impidan el inicio de los trabajos.
- La **CONTRATISTA** declara haber inspeccionado el área y confirma que es compatible con las Fichas Técnicas y el presupuesto del servicio.
- Se cuenta con la disponibilidad de los puntos de agua y luz necesarios para la ejecución.

CIP: 230211.

Julio Manuel Parraga Matos
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 253130

- **Seguridad y Salud (G.050):** La contratista asume la responsabilidad total de la custodia de materiales y la seguridad de los trabajadores y terceros dentro del área entregada.
- **Operatividad Policial:** La contratista se compromete a no interrumpir los servicios críticos de la comisaría, coordinando con el Monitor y el Comisario cualquier corte temporal de servicios (luz/agua).

3. INICIO DE PLAZO

En cumplimiento de las condiciones contractuales, se determina que el plazo de ejecución es de 45 **días calendario,** que inicia oficialmente a partir del día siguiente de la firma de la presente acta, siendo la fecha estimada de término el día 06 **de** MARZO **del 2026**.

4. APERTURA DE CUADERNO DE OBRA

En este mismo acto, se procede a la apertura del **Cuaderno de Obra**, el cual consta de _____ folios debidamente legalizados y sellados, quedando bajo custodia del Residente de Servicio en la sede de la comisaría.

Se firma la presente en señal de conformidad, procediendo a asentar el **Asiento N° 01** en el Cuaderno de Obra adjuntando copia de la presente acta

Julio Manuel Paragua Montes
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 253130

NEMAEC: ING. LUIS COLLUPÑ.
MONITOR DE OBRAS.

CONTRATISTA:

PNP:

CIP. 230211

NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC
CONVENIO N°005-2025-FONCODES

ASIENTO N° 02: DEL MONITOR NEMAEC

FECHA: 20/01/2026

ESTADO: INSTRUCCIONES DE INICIO Y CONTROL DE CALIDAD

MONITOR: ING. LUIS CALLUPE

En mi calidad de **Monitor del NEMAEC**, tras el acto de entrega de terreno realizado el día de hoy, se imparten las siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio para la Contratista:

1. **PLAN DE TRABAJO Y SST:** Se otorga un plazo de 24 horas para la presentación del Plan de Trabajo detallado y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), bajo cumplimiento de la **Norma G.050**. Se prohíbe el inicio de actividades de demolición o desmontaje sin la correcta segregación de áreas que garantice la operatividad de la CPNP Collique.

2. **ACTUALIZACIÓN DE CRONOGRAMA (TDR 10.3):** Se ordena presentar en un plazo de 48 horas el Cronograma Sincerado (CPM). Este deberá considerar los rendimientos reales de campo, la sectorización de ambientes para no afectar el servicio policial y marcar hitos obligatorios para Pruebas de Megado e Hidráulicas.

3. **GESTIÓN DE CALIDAD Y MATERIALES:** Toda partida ejecutada sin el Protocolo de Liberación firmado por esta Monitoria no será reconocida para valorización. Se exige la entrega de certificados de calidad de los conductores NH-90, tableros y accesorios sanitarios previo a su instalación.

4. **COMPATIBILIDAD:** El Residente deberá presentar el Informe de Compatibilidad en un plazo de 5 días, detallando cualquier discrepancia en metrados o vicios ocultos detectados en la infraestructura existente, especialmente en el segundo nivel.

Se cierra el presente asiento dejando constancia de la plena conformidad del inicio de actividades.

Julio Manuel Paragua Mates
INGENIERO CIVIL
CIP N° 253130

NEMAEC: ING. LUIS CALLUPE.
MONITOR DE OBRAS.

RESIDENTE DE SERVICIO:

NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC
CONVENIO N°005-2025-FONCODES

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO E INICIO DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarias

CONVENIO: N° 005-2025-FONCODES (NEMAEC)

COMISARIA: PRO

UBICACIÓN: CONFRATERNIDAD CUADRA 7, LOS OLIVOS - LIMA

CONTRATO N°: 011- 2026 - NEMAEC.

PLAZO DE EJECUCION: 45 días calendarios.

En la ciudad de Lima, siendo las 13.00, del día 20 de ENERO del 2026, se reunieron en las instalaciones de la **CPNP** PRO, los representantes del Núcleo Ejecutor (NEMAEC), la Policía Nacional del Perú y la contratista CONTRATISTA GENERALES P., con el fin de proceder a la entrega formal del terreno para el inicio de los trabajos. Los asistentes son las siguientes personas:

- **Por el NEMAEC:** ING. LUIS CALLUPE C. (MONITOR)
- **Por la CONTRATISTA:** Ing. Deyvi Pedro Unsihuay Castañeda - Residente
- **Por la CONTRATISTA:** Ing. MARCO ANTONIO LEON ALANYA - PDR
- **Por la PNP Beneficiaria:** _____

1. OBJETO DE LA REUNION

Realizar la entrega formal del terreno (áreas a intervenir) y dar inicio oficial al plazo de ejecución del servicio de mantenimiento, de acuerdo con los Términos de Referencia y el presupuesto aprobado.

2. VERIFICACIÓN DEL TERRENO Y COMPROMISOS

Se deja constancia de lo siguiente:

- El **NEMAEC** y la **PNP,** hace entrega de las áreas libres de obstáculos que impidan el inicio de los trabajos.
- La **CONTRATISTA** declara haber inspeccionado el área y confirma que es compatible con las Fichas Técnicas y el presupuesto del servicio.
- Se cuenta con la disponibilidad de los puntos de agua y luz necesarios para la ejecución.

Deyvi Pedro Unsihuay Castañeda
INGENIERO CIVIL
CIP 265383

- **Seguridad y Salud (G.050):** La contratista asume la responsabilidad total de la custodia de materiales y la seguridad de los trabajadores y terceros dentro del área entregada.
- **Operatividad Policial:** La contratista se compromete a no interrumpir los servicios críticos de la comisaría, coordinando con el Monitor y el Comisario cualquier corte temporal de servicios (luz/agua).

3. INICIO DE PLAZO

En cumplimiento de las condiciones contractuales, se determina que el plazo de ejecución es de 45 **días calendario,** que inicia oficialmente a partir del día siguiente de la firma de la presente acta, siendo la fecha estimada de término el día 06 **de** MARZO **del 2026**.

4. APERTURA DE CUADERNO DE OBRA

En este mismo acto, se procede a la apertura del **Cuaderno de Obra**, el cual consta de _____ folios debidamente legalizados y sellados, quedando bajo custodia del Residente de Servicio en la sede de la comisaría.

Se firma la presente en señal de conformidad, procediendo a asentar el **Asiento N° 01** en el Cuaderno de Obra adjuntando copia de la presente acta

Deyvi Pedro Unsihuay Castañeda
INGENIERO CIVIL
CIP 265385

NEMAEC: ING LUIS COLLUPE C.
MONITOR DE OBRAS.

CONTRATISTA: RESIDENTE.

PNP:

ING. MARCO A. LEON ALANYA.
PREVENCIONISTA DE RIESGO.

NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC
CONVENIO N°005-2025-FONCODES

ASIENTO N° 02: DEL MONITOR NEMAEC

FECHA: 20/01/2026

ESTADO: INSTRUCCIONES DE INICIO Y CONTROL DE CALIDAD

MONITOR: ING. LUIS CALLUPE

En mi calidad de **Monitor del NEMAEC**, tras el acto de entrega de terreno realizado el día de hoy, se imparten las siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio para la Contratista:

1. **PLAN DE TRABAJO Y SST:** Se otorga un plazo de 24 horas para la presentación del Plan de Trabajo detallado y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), bajo cumplimiento de la **Norma G.050**. Se prohíbe el inicio de actividades de demolición o desmontaje sin la correcta segregación de áreas que garantice la operatividad de la CPNP Collique.

2. **ACTUALIZACIÓN DE CRONOGRAMA (TDR 10.3):** Se ordena presentar en un plazo de 48 horas el Cronograma Sincerado (CPM). Este deberá considerar los rendimientos reales de campo, la sectorización de ambientes para no afectar el servicio policial y marcar hitos obligatorios para Pruebas de Megado e Hidráulicas.

3. **GESTIÓN DE CALIDAD Y MATERIALES:** Toda partida ejecutada sin el Protocolo de Liberación firmado por esta Monitoria no será reconocida para valorización. Se exige la entrega de certificados de calidad de los conductores NH-90, tableros y accesorios sanitarios previo a su instalación.

4. **COMPATIBILIDAD:** El Residente deberá presentar el Informe de Compatibilidad en un plazo de 5 días, detallando cualquier discrepancia en metrados o vicios ocultos detectados en la infraestructura existente, especialmente en el segundo nivel.

Se cierra el presente asiento dejando constancia de la plena conformidad del inicio de actividades.

Deyvi Pedro Unshuay Castañeda
INGENIERO CIVIL
CIP. 265383

NEMAEC: ING LUIS CALLUPE C.
MONITOR DE OBRAS
NEMAEC.

RESIDENTE DE SERVICIO:

POLICIA NACIONAL DEL PERU
COMISARIA PRO
POLICIA
POLICIA
CPNP. PRO
TMP-3012
20 de enero de 2026 13:01
11.9345S 77.0781W
762 Confraternidad
Urb Pro Etapa 2
Los Olivos
Provincia de Lima
CPNP PRO

20 ene 2026 10:56:44
cdra 7 Confraternidad
Urb Pro Etapa 2
Los Olivos
Provincia de Lima

ARMERIA
POLICIA NACIONAL DEL PERÚ
REGIÓN POLICIAL LIMA
COMISARIA "PRO"
POLICIA PERUANA
LIMA
S
20 de enero de 2026 13:59
11.9347S 77.0777W
4880 La Reflexión
Urb Pro Etapa 2
Los Olivos
Provincia de Lima
CPNP PRO

Centro Emergencia Mujer
Comisaría PNP
San Martín de Porres
ATENCIÓN LAS 24 HORAS
Lunes a Domingo
COMISARIA
DE
AN MARTÍN DE PORRES
20 de enero de 2026 15:47
12.0259S 77.0558W
453 Calle Comandante Manuel Villar
Urb Ingenieria Etapa 4
San Martín de Porres
Provincia de Lima
CPNP SAN MARTIN DE PORRAS

nergencia Mujer
isaría PNP
rtín de Porres
N LAS 24 HORAS
a Domingo
COMISARIA
DE
SAN MARTÍN DE PORRES
POL ICIA
POL ICIA
20 ene 2026 9:46:48
453 Calle Comandante Manuel Villar
Urb Ingenieria Etapa 4
San Martín de Porres
Provincia de Lima

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ
REGIÓN POLICIAL LIMA
DIVPOL NORTE 3
POLICÍA PERUANA
20 de enero de 2026 16:25
12.0258S 77.0558W
CPNP SAN MARTIN DE PORRAS