# INFORME TÉCNICO N°08-2026-NEMAEC-SVAT

| | | |
|---|---|---|
| A | : | **JULIO MANUEL PÁRRAGA MATOS**<br>Ingeniero Residente del Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la CPNP San Martín de Porres |
| DE | : | **SANDY VALENTINA ARBIETO TORRES**<br>Monitor de Mantenimiento y Acondicionamiento del NEMAEC |
| ASUNTO | : | IMPLEMENTACION Y/ REFORZAMIENTO DE MEDIDA DE SEGURIDAD. |
| REFERENCIA | : | OFICIO N°048 - 2026 – REGPOL-LIMA-CENTRO/DIVOPUS-NORTE-03/COMIS-SMP-LOG-TRANSP., suscrito el 13 de febrero del 2026 |
| FECHA | | Lince, 14 de Febrero del 2026 |

## 1. ANTECEDENTES

1.1 Del Oficio recepcionado el día 13 de febrero a horas de 14:00 hras, remitido por el comandante José Vázquez Carrillo, comisario de San Martin de Porres, quien solicita implementación y/o reforzamiento de medidas de seguridad en las implementación y/o reforzamiento de medidas de seguridad en las instalaciones de la comisaria de San Martin de Porres – DIVOPUS – Norte 03 – REGPOL -Lima – Centro -PNP; con finalidad de prevenir riesgos, proteger la integridad física de las personas que ingresas a efectuar denuncias, consultas y otros a esta dependencia policial, para garantizar un ambiente (complejo policial) seguro.

1.2 Con fecha 19 de enero de 2026, se suscribió el **contrato N°011-2026-NEMAEC** con las firmas por duplicado en señal de conformidad de todas las cláusulas descritas en el documento referido **CLAUSULA QUINTA:** DEL PLAZO CONTRACTUAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO, es de 45 días calendario, y se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. **CLAUSULA DECIMA:** PENALIDADES POR MORA E INCUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS, El contratista deberá presentar mediante el personal clave (residente de obra), plan de trabajo, procedimientos, de actividades, protocolos de liberaciones nuevas, intervenidas o reparadas. El residente presentara una programación anticipada de liberación de los protocolos coordinada previamente con el núcleo ejecutor. De no realizar lo mencionado líneas arriba, se aplicará una penalidad del 10% del monto total del contrato. se aplicará una penalidad del 10% del monto contractual.

## 2. ANALISIS TECNICO

2.1 De la verificación del cumplimiento del Contrato N°011-2026-NEMAEC, se advierte presunto incumplimiento de los procesos de seguridad y salud en el trabajo, condición indispensable durante la ejecución de las actividades.

2.2 El plazo contractual de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendario se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato, considerando como fecha de término el 05 de marzo de 2026.

2.3 El presunto incumplimiento afecta la calidad, seguridad y oportunidad de la intervención, así como la integridad del personal policial, trabajadores y usuarios de la dependencia.

2.4 De las coordinaciones efectuadas durante la ejecución del servicio, se deberá mantener comunicación constante con el área logística de la Comisaría. Asimismo, de requerirse mayor

soporte policial para el desarrollo seguro de las actividades, deberá informarse oportunamente al Núcleo Ejecutor para la adopción de las acciones correspondientes.

## 3. CONCLUSIONES

3.1 Se advierte presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la implementación y cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, condición indispensable durante la ejecución del servicio.

3.2 El incumplimiento señalado compromete la calidad, seguridad y oportunidad de la intervención, poniendo en riesgo la integridad del personal policial, trabajadores y usuarios de la Comisaría.

3.3 El plazo contractual de cuarenta y cinco (45) días calendario mantiene como fecha de término el 05 de marzo de 2026, por lo que cualquier retraso o deficiencia podría generar responsabilidades contractuales y la aplicación de penalidades.

3.4 Resulta necesario reforzar las coordinaciones operativas y de seguridad con el área logística de la Comisaría, a fin de garantizar condiciones adecuadas durante la ejecución de los trabajos.

## 4. RECOMENDACIONES

4.1 Disponer el cumplimiento inmediato y estricto de las obligaciones contractuales en materia de seguridad y salud en el trabajo, asegurando la presencia permanente del Ingeniero de Seguridad y del Residente de Obra en campo.

4.2 Requerir la presentación inmediata del plan de trabajo actualizado, cronograma de actividades y programación de protocolos de liberación, conforme a lo establecido en la Cláusula Décima del contrato.

4.3 Mantener comunicación permanente con el área logística de la Comisaría y, de requerirse mayor soporte policial para el desarrollo seguro de las actividades, informar oportunamente al Núcleo Ejecutor para la adopción de las acciones correspondientes.

4.4 De verificarse el incumplimiento señalado, se procederá conforme a lo establecido en la Cláusula Décima del contrato respecto a la aplicación de penalidades.

## 5. ANEXOS

5.1 OFICIO N°48-2026-REGPOL-LIMA

5.2 CONTRATO

**SANDY VALENTINA ARBIETO TORRES**
**Monitor de Mantenimiento y Acondicionamiento**
**NEMAEC**

PERÚ | MINISTERIO DEL INTERIOR | POLICIA NACIONAL DEL PERÚ | REGION POLICIAL LIMA - CENTRO | DIVOPUS NORTE - 03 | COMISARIA SMP | LOGISTICA

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

San Martin de Porres, 13 de febrero del 2026

# OFICIO Nº 048-2026-REGPOL-LIMA-CENTRO/DIVOPUS-NORTE -03/COMIS-SMP-LOG-TRANSP.

SEÑORA : INGENIERA
SANDY ARBIETO TORRES
MONITORA DEL NUCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARIAS (NEMAEC)

ASUNTO : Solicita implementación y/o reforzamiento de medidas de seguridad por motivo que se indica.

REF. : Oficio Nº 000330-2025-MIDIS/FONCODES/YGPE de fecha 18DIC 2025.

Por medio del presente me dirijo a Ud., para saludarlos cordialmente y a vez, solicitale la implementación y/o reforzamiento de medidas de seguridad en las instalaciones de la Comisaria de San Martin de Porres – DIVOPUS – Norte 03 – REGPOL – Lima – Centro – PNP; con la finalidad de prevenir riesgos, proteger la integridad fisica de las personas que ingresas a efectuar denuncias, consultas y otros a esta dependencia policial, para garantizar un ambiente (complejo policial) seguro.

Este pedido se realiza debido a explicar brevemente el motivo: accidentes, falta de señalización, riesgos a care cosas o eléctricos, etc.

Es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración.

Dios guarde a Ud.

JJVZ/Mabb
Fls. 101

POLICIA NACIONAL DEL PERU – LOGISTICA – COMISARIA DE SAN MARTIN DE PORRES

OA-344893
JOSE LUIS VASQUEZ CARRILLO
COMANDANTE PNP
COMISARIO DE SAN MARTIN DE PORRES

REGION POLICIAL LIMA/DIVPOL NORTE 3 – COMISARIA DE SAN MARTIN DE PORRES
DOMICILIO: JIRON MANUEL VILLAR - CUADRA 04 - ING-SMP, TELF.N°4822650
CORREO ELECTRONICO: (com.smp@policia.gob.pe)

1/02/26, 10:31 a. m.
-12.025913,-77.056046
San Martín de Porres

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

**CARTA N° 13-2026-NEMAEC**
Lince, 14 de febrero de 2026

Señor Jose Luis Vazquez Carrillo
comandante PNP SAN MARTIN DE PORRES

Presente.-

**Asunto:** Respuesta al Oficio N°048-2026-REGPOL-LIMA-CENTRO/DIVOPUS-NORTE-03/COMIS-SMP-LOG-TRANSP.

De mi consideración:

En atención al Oficio N°048-2026-REGPOL-LIMA-CENTRO/DIVOPUS-NORTE 03/COMIS-SMP-LOG-TRANSP., me dirijo a usted para informar que se ha emitido el Informe Técnico correspondiente, el cual ha sido elevado al contratista ejecutor, conteniendo las recomendaciones necesarias para el estricto cumplimiento de las disposiciones técnicas y de seguridad y salud en el trabajo.

Dichas recomendaciones tienen como finalidad garantizar la adecuada continuidad del servicio, asegurar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades y cumplir con el plazo contractual establecido para la intervención, evitando retrasos, riesgos al personal y la aplicación de posibles penalidades por incumplimiento contractual.

Asimismo, se adjunta el **Informe N°05-2026-CPNP SMP/RO-JMPM**, emitido en respuesta al Informe Técnico N°08-2026-NEMAEC-SVAT, suscrito por la Ingeniera Monitora del Servicio de la CPNP San Martín de Porres, mediante el cual se recomienda la presentación inmediata del plan de trabajo, cronograma de actividades y plan de seguridad y salud en el trabajo.

Sin otro particular, acudo a su gestión para el apoyo necesario que permita la culminación del servicio de mantenimiento dentro del plazo contractual establecido.

Atentamente,

14 FEB 2026

Ing. Sandy Valentina Arbieto Torres
Monitora del servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la CPNP SAN MARTIN DE PORRES - NEMAEC

**CARTA N° 13-2026-NEMAEC**
Lince, 14 de febrero de 2026

Señor Jose Luis Vazquez Carrillo
comandante PNP SAN MARTIN DE PORRES

Presente.-

**Asunto:** Respuesta al Oficio N°048-2026–REGPOL-LIMA-CENTRO/DIVOPUS-NORTE-03/COMIS-SMP-LOG-TRANSP.

De mi consideración:

En atención al Oficio N°048-2026–REGPOL-LIMA-CENTRO/DIVOPUS-NORTE 03/COMIS-SMP-LOG-TRANSP., me dirijo a usted para informar que se ha emitido el Informe Técnico correspondiente, el cual ha sido elevado al contratista ejecutor, conteniendo las recomendaciones necesarias para el estricto cumplimiento de las disposiciones técnicas y de seguridad y salud en el trabajo.

Dichas recomendaciones tienen como finalidad garantizar la adecuada continuidad del servicio, asegurar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades y cumplir con el plazo contractual establecido para la intervención, evitando retrasos, riesgos al personal y la aplicación de posibles penalidades por incumplimiento contractual.

Asimismo, se adjunta el **Informe N°05-2026-CPNP SMP/RO-JMPM**, emitido en respuesta al Informe Técnico N°08-2026-NEMAEC-SVAT, suscrito por la Ingeniera Monitora del Servicio de la CPNP San Martín de Porres, mediante el cual se recomienda la presentación inmediata del plan de trabajo, cronograma de actividades y plan de seguridad y salud en el trabajo.

Sin otro particular, acudo a su gestión para el apoyo necesario que permita la culminación del servicio de mantenimiento dentro del plazo contractual establecido.

Atentamente,

Ing. Sandy Valentina Arbieto Torres
Monitora del servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la CPNP SAN MARTIN DE PORRES - NEMAEC

**INFORME N°05-2026-CPNP SMP/RO-JMPM**

A : COMANDANTE PNP
José Luis VASQUEZ CARRILLO
Comisario de la Comisaria SMP

De : ING. JULIO MANUEL PARARGA MATOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. BILLY OMAR LEÓN ALANYA
INGENIERO DE SEGURIDAD

Asunto : **MEDIDAS ADOPTADAS CONCERNIENTE A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL NEMAEC, RESPECTO AL CUMPLIMINETO DE MEDIDAS DE SEGUIDAD EN EL TRABAJO, PERTENECIENTE A LA COMISARIA SMP.**

Referencia : a) OFICIO 048-2025-REGPOL-LIMA-CENTRO/DIVOPUS-NORTE 03-COMIS. SMP-LOG. TRANSP. de fecha 13FEB2026.
b) INFORME TECNICO N°08-2026-NEMAEC-SVAT

Proyecto: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMISARÍA SAN MARTIN DE PORRES DE LA DEPENDENCIA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES"**

Fecha : Lima, 13 de febrero del 2026.

*Mediante el presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, DAR A CONOCER EL PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACION, CRONOGRAMA DEL SERVICIO; en mi calidad de Residente del servicio: **"MANTENIMIENTO DE COMISARÍA SAN MARTÍN DE PORRES DE LA DEPENDENCIA DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES"**, debido a la necesidad de continuar con las labores encomendadas en obra.*

*Es cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.*

*Atentamente,*

Julio Manuel Parraga Matos
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 253130

1. **DATOS**

El proyecto: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COMISARÍA SAN MARTIN DE PORRES DE LA DEPENDENCIA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES".

Ubicación del proyecto:

| | |
|---|---|
| DEPARTAMENTO | : LIMA |
| PROVINCIA | : LIMA |
| DISTRITO | : SAN MARTIN DE PORRAS |
| LUGAR | : CALLE MANUEL VILLAR CUADRA N°04 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA | : 45 DÍAS CALENDARIOS |

2. **OBJETO**

El presente tiene por objeto solicitar autorización para la ejecución de trabajos de mantenimiento y pintura en las instalaciones indicadas, los cuales comprenden labores correctivas y preventivas, con la finalidad de conservar la infraestructura en óptimas condiciones.

3. **DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR**

A) Mantenimiento de Puerta Metálica:

- Lijado general de superficie.
- Remoción de óxido.
- Aplicación de masilla correctiva.
- Aplicación de base anticorrosiva.
- Pintado con acabado tipo gloss.

B) Pintura Satinada en Muros Interiores:

- Decapado mecánico de pintura existente.
- Empastado de imperfecciones.
- Lijado de superficie.
- Sellado previo.
- Aplicación de manos de pintura satinada.

C) Pintura Satinada en Muros Exteriores:

- Decapado mecánico de pintura existente.
- Empastado de imperfecciones.
- Lijado de superficie.
- Sellado previo.
- Aplicación de manos de pintura satinada.

Julio Manuel Parraga Matos
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 253130

**4. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

De acuerdo con la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, las actividades descritas generan riesgos tales como:

- Exposición a partículas de polvo y residuos de pintura.
- Emisión de vapores y olores por uso de solventes y pinturas.
- Riesgo por uso de herramientas eléctricas para decapado mecánico.
- Riesgo de contacto con sustancias químicas.

En tal sentido, **se solicita que los ambientes de las oficinas aledañas sean desocupados temporalmente durante la ejecución de los trabajos**, a fin de prevenir afectaciones a la salud del personal y garantizar condiciones seguras de intervención.

**5. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN**

Tiempo estimado: 15 días.
Horario propuesto: 7:30am a 5:00pm.

**6. CONCLUSIÓN**

En cumplimiento de las normas de seguridad y con el objetivo de preservar la integridad del personal y las instalaciones, se solicita la aprobación del presente permiso para la ejecución de los trabajos descritos y la autorización para la desocupación temporal de las oficinas colindantes.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Julio Manuel Parraga Matos
INGENIERO CIVIL
CIP N° 253130

---

JULIO PARRAGA MATOS
RESIDENTE DE SERVICIO
CONTRATISTAS GENERALES PARRAGA 2020 EIRL
931075132

**PLAN DE TRABAJO**

A continuación, te presento el *PLAN DE TRABAJO* formal para adjuntar al expediente del servicio:

PLAN DE TRABAJO
Proyecto: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMISARÍA SAN MARTÍN DE PORRES DE LA DEPENDENCIA DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES"

1. GENERALIDADES
Ubicación del proyecto:
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: San Martín de Porres
Dirección: Calle Manuel Villar Cuadra N.° 04
*Plazo contractual de obra:* 45 días calendarios
*Plazo de intervención en ambientes materia de solicitud:* 15 días calendarios
*Horario de trabajo:* 7:30 a.m. – 5:00 p.m.

**2. OBJETIVO DEL PLAN**

Establecer la metodología, procedimientos técnicos, recursos y medidas de seguridad necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de mantenimiento y pintura en la infraestructura de la Comisaría, garantizando:
* Calidad en la ejecución.
* Cumplimiento del cronograma.
* Seguridad del personal y usuarios.
* Protección de las instalaciones existentes.

**3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS**
El presente plan comprende:
A) Mantenimiento de Puerta Metálica
* Lijado mecánico y manual.
* Eliminación de óxido.
* Aplicación de masilla correctiva.
* Aplicación de base anticorrosiva.
* Pintado con esmalte acabado gloss.

B) Pintura Satinada en Muros Interiores
* Decapado mecánico de pintura deteriorada.
* Resane y empastado de fisuras.
* Lijado general.
* Aplicación de sellador.
* Aplicación de pintura satinada (02 manos).

Julio Manuel Parraga Matos
INGENIERO C. I.
CIP N° 253130

C) Pintura Satinada en Muros Exteriores
* Decapado mecánico.
* Resane de imperfecciones.
* Lijado.
* Sellado.
* Aplicación de pintura satinada (02 manos).

## 4. METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN

4.1 Trabajos Preliminares
* Señalización del área de trabajo.
* Delimitación con cintas de seguridad.
* Protección de pisos, mobiliario y equipos.
* Coordinación para desocupación temporal de ambientes.

4.2 Procedimiento Técnico

Puertas metálicas
1. Inspección de superficie.
2. Lijado y remoción de óxido con herramientas eléctricas.
3. Limpieza con solvente.
4. Aplicación de base anticorrosiva.
5. Aplicación de acabado final.

Muros
1. Retiro de pintura suelta.
2. Resane de fisuras.
3. Lijado uniforme.
4. Aplicación de sellador.
5. Aplicación de pintura satinada en capas uniformes.
6. Inspección y retoques finales.

## 5. RECURSOS

5.1 Recursos Humanos
* 01 Residente de obra.
* 01 Maestro pintor.
* 02 Operarios.
* 01 Ayudante.

5.2 Equipos y Herramientas
* Lijadoras eléctricas.
* Espátulas y rasquetas.
* Rodillos y brochas.
* Escaleras tipo tijera.

Julio Manuel Parraga Matos
INGENIERO CIVIL
CIP N° 253130

* Equipos de protección personal (EPP).

5.3 Materiales
* Pintura satinada.
* Esmalte gloss.
* Base anticorrosiva.
* Sellador acrílico.
* Masilla para resane.
* Solventes industriales.

**6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (20 DÍAS)**

| Actividad | Duración Estimada |
|---|---|
| Trabajos preliminares | 2 días |
| Mantenimiento puerta metálica | 3 días |
| Pintura muros interiores | 8 días |
| Pintura muros exteriores | 5 días |
| Inspección y retoques finales | 2 días |

**7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Se implementarán las siguientes medidas:
* Uso obligatorio de EPP (respiradores, guantes, lentes, casco).
* Ventilación permanente de ambientes cerrados.
* Señalización preventiva.
* Manejo adecuado de residuos.
* Supervisión constante de trabajos eléctricos.
* Restricción de acceso a personal no autorizado.

Se coordinará la desocupación temporal de los ambientes aledaños para evitar exposición a polvo, vapores y ruidos.

**8. CONTROL DE CALIDAD**
* Verificación de adherencia y uniformidad de pintura.
* Control del espesor de capas aplicadas.
* Revisión de acabados.
* Acta de conformidad al término de los trabajos.

**9. CONCLUSIÓN**

El presente Plan de Trabajo garantiza una ejecución ordenada, segura y técnicamente adecuada del servicio de mantenimiento, minimizando riesgos y asegurando la conservación de la infraestructura de la Comisaría.

Julio Manuel Parraga Matos
INGENIERO CIVIL

## 7. PLANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 1: COMO SE MUESTRA EN LA FOTOGRAFÍA LA PUERTA DE LA OFICINA A INTERVENIR.

FOTOGRAFÍA 2: COMO SE MUESTRA EN LA FOTOGRAFÍA LA EXPOSICION DE POLVOS DEL LIJADO DE LAS PAREDES EXTERIORES PERTURVEN LA ATENCION DE DICHA OFICINA.

Julio Manuel Parraga Matos
INGENIERO CIVIL
CIP N° 253130

juliompm1990@gmail.com

931075132

FOTOGRAFÍA 4: COMO SE MUESTRA EN LA FOTOGRAFIA LAS OFICINAS ESTAN EXPUESTAS A LOS AIRES DEL PROPIO LUGAR.

FOTOGRAFÍA 5: COMO SE MUESTRA EN LA FOTOGRAFÍA LOS VIENTOS SON FUERTES EL POLVO DEL LIJADO LA EXPOSICION ES MUY FUERTE.

Julio Manuel Parraga Matos
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 253130

juliompm1990@gmail.com

931075132