CARTA N.º 005- 2026/NEMAEC-CPNPPRO-JUN/CGP2020

A : **ING. SANDY ARBIETO TORRES**

MONITOR DE OBRA - NEMAEC

DE : **EDITH MONICA GARCIA SOLIER**

REPRESENTANTE LEGAL

REFERENCIA : Contrato N.º 011-2026-NEMAEC

ASUNTO : **AMPLIACION DE PLAZO**

PROYECTO : " Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la infraestructura de la " Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la infraestructura de la CPNP-PRO **"**

Fecha : Los olivos, 03 de marzo del 2026

Por medio del presente tengo a bien dirigirme a usted, a fin de presentarle la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO del Proyecto: **"**Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la infraestructura de la CPNP-PRO "

Así mismo, se adjunta al presente el **INFORME TÉCNICO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 001-2026/RO-DPUC**, **INFORME TÉCNICO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 001-2026/RO-DPUC,** Y de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica N°05-2025-FONCODES/UGPE y a lo establecido en el Art. 16 de la Ley N°32416.

Seguro de la atención que brinde al presente, quedo de usted.

Atentamente.

CONTRATISTAS GENERALES PARRAGA 2020 E.I.R.L.

Edith Mónica García Solier

TITULAR GERENTE

INFORME TÉCNICO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 001-2026/RO-DPUC

A : ING. SANDY ARBIETO TORRES

MONITOR DE OBRA – NEMAEC

DE : ING. DEYVI PEDRO UNSIHUAY CASTAÑEDA

RESIDENTE DE OBRA

REFERENCIA:

- CONTRATO N.º 011-2026-NEMAEC
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CPNP-PRO – LOS OLIVOS

ASUNTO : SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO POR TRECE (20) DÍAS CALENDARIO

FECHA : LOS OLIVOS, 03 DE MAR0ZO DE 2026

Deyvi Pedro Unsihuay Castañeda
INGENIERO CIVIL

1. ANTECEDENTES CONTRACTUALES

El Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP-PRO se ejecuta conforme a los siguientes documentos contractuales:

- Ficha Técnica aprobada.
- Cronograma valorizado y calendario de avance vigente.
- Términos de Referencia contractuales.
- Cuaderno de Obra debidamente legalizado.

El plazo contractual fue determinado considerando condiciones normales de ejecución, dentro de las cuales se contemplaba:

- Disponibilidad continua de los ambientes a intervenir.
- Ejecución simultánea de frentes de trabajo.
- Acceso permanente a las áreas programadas.
- Ausencia de interferencias operativas institucionales.

Sin embargo, durante la ejecución del servicio se presentaron restricciones operativas institucionales que limitaron la disponibilidad de determinados ambientes, situación que fue formalmente acreditada mediante Acta de Restricción de Ambientes emitida por el Área de Logística de la Comisaría DE PRO

Dichas restricciones obligaron a sectorizar la intervención de los ambientes y reprogramar las actividades previstas en el cronograma, generando una afectación directa en la ruta crítica del servicio.

2. OBJETO

El presente informe tiene por objeto sustentar técnica, causal, cronológica y normativamente la ampliación de plazo por trece (20) días calendario, originada por las restricciones operativas institucionales que limitaron la disponibilidad de los ambientes del primer piso de la Comisaría de pro.

Esta situación se encuentra debidamente acreditada mediante Acta de Restricción de Ambientes suscrita por el Área de Logística, en la cual se deja constancia que determinadas áreas institucionales no podían ser liberadas de manera simultánea ni permanente para la ejecución de los trabajos de mantenimiento, debido al funcionamiento operativo continuo de la dependencia policial.

Como consecuencia, fue necesario sectorizar la ejecución de los trabajos y reprogramar los frentes de intervención, generando una afectación directa en la ruta crítica del cronograma de ejecución, sin posibilidad técnica de mitigación dentro del plazo contractual originalmente establecido.

3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

El análisis técnico del impacto en el plazo de ejecución se desarrolló aplicando criterios de gestión de proyectos mediante el Método de la Ruta Crítica (Critical Path Method – CPM), siguiendo el procedimiento siguiente:

- Identificación del evento generador del atraso.
- Verificación de la no atribuibilidad al contratista.
- Identificación de las actividades críticas afectadas en el cronograma de ejecución.
- Verificación de la ausencia de holgura en dichas actividades.
- Determinación objetiva del impacto en días calendario.
- Verificación de la trazabilidad documentaria mediante el Cuaderno de Obra, Acta de Restricción de Ambientes y coordinaciones institucionales realizadas durante la ejecución del servicio.

4. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA CAUSAL

4.1 Restricciones Operativas Institucionales – Áreas Críticas del Primer Piso

Impacto acreditado: 20 días calendario

4.1.1 Sustento Documentario

La restricción en la disponibilidad de ambientes se encuentra formalmente acreditada mediante Acta de Restricción de Ambientes suscrita por el Área de Logística de la Comisaría de pro en la cual se establece que determinadas áreas institucionales no podían ser desocupadas de manera simultánea ni permanente, debido al normal funcionamiento operativo de la dependencia policial.

Esta condición obligó a programar los trabajos de mantenimiento de manera progresiva y sectorizada, afectando la secuencia originalmente prevista en el cronograma de ejecución del servicio.

4.1.2 Naturaleza Operativa de las Áreas Intervenidas

La intervención del servicio se ejecutó principalmente en el primer piso de la infraestructura policial, donde se ubican dependencias institucionales estratégicas tales como:

- SEINCRI (Sección de Investigación Criminal)
- Sección de Carpetas Fiscales
- Administración
- Investigación de Accidentes de Tránsito
- Área de Operaciones
- Certificados Policiales
- Archivo documentario institucional

Estas áreas constituyen el núcleo operativo, investigativo y administrativo de la comisaría, caracterizadas por:

- Funcionamiento permanente.
- Atención continua al público.
- Manejo de expedientes fiscales en investigación.
- Custodia de documentación institucional sensible.
- Coordinación operativa inmediata ante emergencias policiales.

Debido a estas condiciones operativas, no fue posible disponer de los ambientes de manera integral ni simultánea, lo cual obligó a ejecutar los trabajos de mantenimiento de manera sectorizada y progresiva.

4.1.3 Restricciones Técnicas Presentadas

Durante la ejecución del servicio se presentaron las siguientes limitaciones:

a) Intervención sectorizada de ambientes

Las áreas de SEINCRI, Operaciones y Carpetas Fiscales no pudieron ser desalojadas totalmente, obligando a ejecutar los trabajos únicamente en sectores disponibles.

b) Protección de documentación institucional

El archivo documentario y las carpetas fiscales contienen expedientes activos, lo cual requirió realizar:

- Embalaje técnico de documentos.

- Protección contra polvo y vibraciones.
- Traslado temporal de documentación.
- Suspensiones parciales de trabajos.

c) Restricción horaria de trabajos

En áreas de atención al público como Certificados Policiales y Administración, los trabajos que generaban ruido o vibración solo pudieron ejecutarse en horarios previamente autorizados.

d) Suspensiones por operativos institucionales

Las áreas de Operaciones e Investigación de Accidentes de Tránsito debieron priorizar intervenciones policiales urgentes, generando paralizaciones temporales de los trabajos programados.

e) Restricción para realizar cortes eléctricos

No fue posible realizar cortes prolongados de energía eléctrica, debido a la operación permanente de:

- Sistemas informáticos policiales.
- Equipos de comunicación institucional.
- Sistemas de registro administrativo.

f) Reprogramación de frentes de trabajo

La disponibilidad parcial de ambientes obligó a realizar reprogramaciones sucesivas de las actividades, afectando la secuencia constructiva prevista.

4.1.4 Efectos Técnicos en el Rendimiento de Obra

Las restricciones descritas generaron las siguientes consecuencias técnicas:

- Reducción del frente efectivo de trabajo.
- Fragmentación de actividades originalmente continuas.
- Disminución del rendimiento programado.
- Movilización reiterada de cuadrillas.
- Incremento de tiempos muertos operativos.
- Alteración de la secuencia constructiva del cronograma.

4.1.5 Cuantificación Técnica del Impacto

Actividad Crítica	Tipo de Afectación	Días
Intervención sectorizada de ambientes	Fragmentación de frentes de trabajo	6
Suspensiones operativas institucionales	Paralización temporal	5
Reprogramaciones sucesivas	Alteración secuencial	2
Restricción de cortes eléctricos	Limitación técnica	3
Protección y traslado de archivo documentario	Actividades previas obligatorias	2
Reducción de jornada efectiva de trabajo	Disminución del rendimiento	2

TOTAL IMPACTO ACREDITADO: 20 DÍAS CALENDARIO

5. ANÁLISIS DE RUTA CRÍTICA

El análisis del cronograma vigente evidencia que las actividades afectadas pertenecen a la secuencia crítica del servicio, por lo que cualquier retraso en su ejecución genera un desplazamiento directo en la fecha final de culminación del contrato.

Asimismo, se verificó que no fue posible recuperar el atraso mediante medidas de aceleración, debido a las restricciones operativas derivadas del funcionamiento institucional de la comisaría.

En consecuencia, el impacto generado constituye un desplazamiento real, directo y técnicamente comprobable del plazo de ejecución.

6. SUSTENTO NORMATIVO

La presente solicitud se sustenta en lo establecido por:

Artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La normativa establece que procede la ampliación de plazo cuando:

✓ El atraso no es atribuible al contratista
✓ Existe afectación directa a la ruta crítica
✓ El evento se encuentra debidamente acreditado

Las restricciones operativas institucionales constituyen una causa externa al contratista, debidamente sustentada mediante el Acta de Restricción de Ambientes emitida por el Área de Logística.

7. PRINCIPIOS APLICABLES

La presente solicitud se sustenta además en los siguientes principios:

- Principio de causalidad directa.
- Principio de equilibrio contractual.
- Principio de razonabilidad.
- Principio de buena fe.

Negar la ampliación implicaría exigir el cumplimiento del contrato bajo condiciones sustancialmente distintas a las previstas originalmente, afectando el equilibrio contractual.

8. CUANTIFICACIÓN FINAL

Restricciones operativas institucionales del primer piso: 20 días calendario

TOTAL AMPLIACIÓN SOLICITADA:20 DÍAS CALENDARIO

9. CONCLUSIONES

- Se verificaron restricciones operativas institucionales debidamente acreditadas mediante Acta de Restricción de Ambientes.
- Las actividades afectadas corresponden a partidas pertenecientes a la ruta crítica del cronograma.
- Las limitaciones operativas generaron reducción significativa del frente efectivo de trabajo.
- No existía holgura suficiente en el cronograma para absorber el impacto generado.
- El atraso no es atribuible al contratista.
- La ampliación solicitada resulta técnicamente sustentada y proporcional al impacto generado.

10. SOLICITUD

Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la ampliación de plazo por trece (20) días calendario, con la finalidad de restituir el equilibrio contractual y garantizar la correcta culminación técnica del servicio.

Atentamente

Ing. Deyvi Pedro Unsihuay Castañeda
Residente de Obra
CIP: 265383

PLAN DE TRABAJO PARA RECUPERACIÓN DE ATRASOS

Servicio: Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP-PRO
Plazo Contractual Original: 45 días calendario
Ampliación solicitada: 20 días calendario
Nuevo plazo contractual: 65 días calendario

1. OBJETIVO DEL PLAN

El presente Plan de Trabajo tiene como objetivo optimizar la ejecución de las actividades pendientes mediante el incremento de recursos humanos, logísticos y operativos, a fin de garantizar el cumplimiento del nuevo plazo contractual establecido luego de la ampliación de plazo solicitada.
Asimismo, el plan busca mitigar los efectos generados por las restricciones operativas en la disponibilidad de ambientes, las cuales obligaron a sectorizar las intervenciones durante la ejecución del servicio, asegurando la continuidad de los trabajos pendientes mediante una adecuada organización de frentes de trabajo y una eficiente programación de actividades.
El presente documento constituye una herramienta de gestión operativa orientada a mejorar el rendimiento de ejecución y asegurar la culminación del servicio dentro del plazo actualizado, manteniendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas y estándares de calidad establecidos.

2. INCREMENTO DE RECURSOS

Con la finalidad de recuperar parcialmente el atraso generado por las restricciones operativas institucionales y mejorar el rendimiento de ejecución de las actividades restantes, se implementarán las siguientes medidas:

2.1 Incremento de Personal (Cuadrillas)

Especialidad	Cuadrilla Inicial	Cuadrilla Reforzada
Albañilería	1 maestro + 2 operarios	1 maestro + 5 operarios
Instalaciones sanitarias	1 técnico + 1 ayudante	2 técnico + 2 ayudantes
Instalaciones eléctricas	1 técnico + 1 ayudante	2 técnico + 2 ayudantes
Acabados (pintura y cerrajería)	2 operarios	3 operarios

El incremento de personal permitirá ejecutar actividades en frentes paralelos, reduciendo los tiempos de ejecución de las partidas pendientes.

2.2 Extensión de Jornada Laboral

Con el objetivo de mejorar el rendimiento productivo diario, se implementarán jornadas extendidas en determinadas actividades críticas, tales como:

- Instalaciones eléctricas.
- Instalaciones sanitarias.
- Colocación de cerámicos en pisos y muros.
- Trabajos de pintura y acabados finales.

La extensión de jornada permitirá incrementar la productividad diaria y recuperar parcialmente el tiempo afectado por las restricciones en la disponibilidad de ambientes.

2.3 Equipos y Herramientas Adicionales

Para optimizar la ejecución de las actividades programadas, se dispondrá de equipos y herramientas adicionales, entre los cuales se consideran:

- Equipos de corte y perforación para instalaciones sanitarias.
- Equipos de mezclado para trabajos de albañilería.
- Escaleras y herramientas especializadas para instalación de luminarias.
- Equipos de pintura para ejecución simultánea en diferentes ambientes.

La disponibilidad de estos equipos permitirá reducir los tiempos de ejecución y mejorar el rendimiento operativo de las cuadrillas de trabajo.

---

3. LOGÍSTICA DE MATERIALES

Con la finalidad de evitar retrasos adicionales por falta de materiales o insumos, se ha verificado que la totalidad de los materiales necesarios para la culminación de las actividades pendientes se encuentran disponibles en obra o cuentan con órdenes de compra confirmadas.

Entre los principales materiales considerados se encuentran:

3.1 Materiales de Arquitectura

- Cerámicos para pisos y zócalos.

- Pegamentos y fragua para instalación de enchapes.
- Baldosas de fibrocemento para cielo raso.
- Pinturas látex y esmaltes para acabados finales.

3.2 Materiales Sanitarios

- Tuberías PVC SAP.
- Accesorios sanitarios (codos, tees, reducciones).
- Aparatos sanitarios (inodoros, lavatorios y urinarios).
- Válvulas y accesorios de conexión.

3.3 Materiales Eléctricos

- Cableado tipo NH-90.
- Tuberías PVC conduit.
- Luminarias LED.
- Tomacorrientes e interruptores.
- Tableros eléctricos y llaves termomagnéticas.

La adecuada planificación logística permitirá garantizar la continuidad de los trabajos y evitar interrupciones en el desarrollo de las actividades programadas.

4. ORGANIZACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO

Para mejorar la eficiencia operativa se implementará la ejecución simultánea de actividades mediante tres frentes de trabajo, organizados de la siguiente manera:

Frente de Trabajo	Actividades
Frente 1	Trabajos de arquitectura (resanes, revoques, pisos y enchapes)
Frente 2	Instalaciones sanitarias
Frente 3	Instalaciones eléctricas e instalación de luminarias

La ejecución simultánea permitirá:

- Optimizar los tiempos de ejecución.
- Reducir interferencias entre especialidades.

- Mejorar el rendimiento global del servicio.

5. HITOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Con el fin de asegurar el cumplimiento del cronograma actualizado, se implementarán revisiones periódicas de avance, conforme al siguiente esquema de control:

Periodo	Actividad de Control
Semana 1	Verificación de ejecución de instalaciones sanitarias
Semana 2	Control de avance de instalaciones eléctricas
Semana 3	Verificación de acabados y trabajos de pintura
Semana 4	Revisión final de pruebas, limpieza y puesta en servicio

Estos hitos permitirán monitorear el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra actualizado y adoptar medidas correctivas oportunas en caso de ser necesario.

6. DECLARACIÓN DE COMPROMISO

El equipo técnico responsable del servicio se compromete a implementar las medidas operativas, técnicas y logísticas descritas en el presente Plan de Trabajo, con el objetivo de garantizar la culminación del servicio dentro del nuevo plazo contractual establecido.

Asimismo, se asegura el cumplimiento de las especificaciones técnicas, estándares de calidad y condiciones de seguridad exigidas para la ejecución del mantenimiento de la infraestructura policial, garantizando la correcta funcionalidad de los ambientes intervenidos.

Atentamente

Deyvi Pedro Unsihuay Castañeda
INGENIERO CIVIL

Ing. Deyvi Pedro Unsihuay Castañeda
Residente de Obra
CIP: 265383

RW7o

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

PROYECTO: **MANTENIMIENTO DE COMISARÍA PRO DE LA DEPENDENCIA DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS**

LUGAR: **DISTRITO: INDEPENDENCIA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA**

Fecha: **17/12/2025**

C. D.: **261313.51**

Inicio: **06/03/2026**

Duración: **20 Días Lab.**

Plazo: **20 Días Cal.**

Fin: **25/03/2026**

GANTT Desde	GANTT Hasta	Días C.A.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
06/03/2026	25/03/2026	Año	2026																			
		Mes	Mar																			
		FECHA	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

PARTIDAS	UND	CUADRILLA	DIAS LAB.	PRECEDENCIAS	CADENA DIVISIÓN	TURNOS.	COMIENZO	FIN	DNL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Inicio			06/03/2026	05/03/2026							1							1							1
01 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud																													
01.01 Trabajos Provisionales																													
01.01.01 Alquiler de Almacén, Inc. Servicios Básicos	mes	1.00	1	10FC		1	06/03/2026	06/03/2026		1																			
01.02 Trabajos Preliminares																													
01.02.01 Movilización y Desmovilización de Equipos y Maquinaria	gbl	1.00	1	10FC		1	06/03/2026	06/03/2026		1																			
01.02.02 Limpieza Durante la Ejecución del Mantenimiento	m2	0.26	20	15CC		1	06/03/2026	20/03/2026		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01.02.03 Trazo y Replanteo Durante la Ejecución de la Obra - Edificcación	m2	0.14	10	15CC		1	06/03/2026	16/03/2026		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1									
01.02.04 Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos, Durante la Ejecución de la Obra	gbl	0.05	19	15CC		1	06/03/2026	20/03/2026		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	

01.03 Seguridad y Salud en el Trabajo																													
01.03.01 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	gbl	1.00	1	13FC		1	07/03/2026	07/03/2026			1																		
01.03.02 Equipo de Protección Personal	gbl	1.00	1	13FC		1	07/03/2026	07/03/2026			1																		
01.03.03 Equipo de Protección Colectiva	gbl	1.00	1	13FC		1	07/03/2026	07/03/2026			1																		
01.03.04 Equipo de Primeros Auxilios (Botiquín)	gbl	1.00	1	13FC		1	07/03/2026	07/03/2026			1																		
02 Demolición y Desmontaje																													
02.01 Desmontaje de Artefacto de Iluminación	und	6.83	1	15CC+17		1	25/03/2026	20/03/2026																					1
02.02 Desmontaje de Ventana	m2	1.74	3	25CC-2		1	22/03/2026	24/03/2026																	1	1			
02.03 Desmontaje de Puerta	m2	3.09	2	15CC+15		1	23/03/2026	24/03/2026																	1	1			
02.04 Desmontaje de Inodoro	und	0.22	3	17CC+5		1	12/03/2026	14/03/2026								1	1	1											
02.05 Desmontaje de Lavatorio	und	0.20	3	28CC		1	12/03/2026	14/03/2026								1	1	1											
02.06 Desmontaje de Llave de Paso	und	0.17	3	29CC		1	12/03/2026	14/03/2026								1	1	1											
02.07 Desmontaje de Cobertura Liviana, inc. Estructura de Soporte	m2	0.34	3	15CC+3		1	09/03/2026	12/03/2026					1	1		1													
02.08 Desmontaje de Urinario	und	0.05	3	30CC		1	12/03/2026	14/03/2026								1	1	1											
02.10 Demolición y/o Retiro de Cerámico	m2	1.06	5	15CC+4		1	10/03/2026	15/03/2026						1		1	1	1	1										
02.11 Corte de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Eléctricas	m2	1.20	3	17CC+6		1	13/03/2026	15/03/2026									1	1	1										

02.12 Corte de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Sanitarias	m2	0.21	10	34CC		1	13/03/2026	23/03/2026									1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		
02.13 Corte de Piso de Concreto E=4" P/Instalaciones de Redes de Agua y Desagüe	m2	0.13	5	15CC+2		1	08/03/2026	13/03/2026				1	1	1		1	1												
02.14 Retiro de Tarrajeo Dañado	m2	0.04	8	15CC+2		1	08/03/2026	16/03/2026				1	1	1		1	1	1	1	1									
02.15 Eliminación de Desmonte (Carg+V), Producto de Demolición	m3	0.06	1	15FC+30		1	11/04/2026	11/04/2026																					
03 Estructuras																													
03.01 Concreto Armado																													
03.01.01 Reparación de Losa Aligerada																													
03.01.01.01 Acero de Refuerzo F´y=4,200 kg/cm2	kg	0.18	1	15CC+8		1	15/03/2026	15/03/2026											1										
03.01.01.02 Encofrado y Desencofrado	m2	0.39	3	42CC		1	15/03/2026	17/03/2026											1	1	1								
03.01.01.03 Concreto F´c=210 Kg/Cm2, c/Aditivo Impermeabilizante	m3	0.04	3	43CC		1	15/03/2026	17/03/2026											1	1	1								
03.01.01.04 Limpieza de Zona Afectada, Retiro de Óxido y Protección	m2	2.33	2	44CC		1	15/03/2026	16/03/2026											1	1									
04 Arquitectura																													
04.01 Muros y Tabiquería de Albañilería																													
04.01.01 Muro de Ladrillo KK Tipo IV Soga M:1:1:4, E=1.5cm	m2	0.27	1	37CC		1	08/03/2026	08/03/2026				1																	
04.01.02 Tabiquería de Drywall, Superboard Biselada de 8 mm - dos caras c/estructura metálica	m2	0.55	2	31CC+1		1	10/03/2026	12/03/2026						1		1													
04.02 Revoques y Revestimiento																													
04.02.01 Tarrajeo de Muros Interiores Frotachado Mezcla C:A 1:5, E=1.5cm, inc. Impermeabilizante (1kg/bolsa de Cemento)	m2	0.21	3	37CC		1	08/03/2026	10/03/2026				1	1	1															
04.02.02 Vestidura de Derrames Ancho:0.15 m, Mezcla C:A 1:5, E=1.5 cm, inc. Impermeabilizante (1kg/bolsa de Cemento)	m	1.08	4	51FC+5		1	17/03/2026	21/03/2026													1		1	1	1				
04.02.03 Resanes graderias, veredas, sardinel	m2	0.42	2	52FC		1	22/03/2026	23/03/2026																		1	1		

04.03 Pisos y Pavimentos																													
04.03.01 Contrapisos																													
04.03.01.01 Contrapiso E= 50 mm, Mezc. C:A 1:5, con Aditivo Impermeabilizante en Polvo	m2	0.18	5	36FC-2		1	12/03/2026	16/03/2026								1	1	1	1	1									
04.03.02 Pisos																													
04.03.02.01 Falso Piso E=4" (E=0.10m), F´c=175kg/cm2	m2	0.11	5	36CC+1		1	09/03/2026	14/03/2026					1	1		1	1	1											
04.03.02.02 Piso Cerámico de 0.45 m x 0.45 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	1.85	6	58CC+1		1	10/03/2026	16/03/2026						1		1	1	1	1	1									
04.03.03 Zócalos y Contrazócalos																													
04.03.03.01 Zócalo de Cerámico de 0.45 m x 0.45 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	2.29	7	59CC		1	10/03/2026	17/03/2026						1		1	1	1	1	1	1								
04.03.03.02 Contrazócalo de Cerámico E=0.10 m	m	0.91	5	61CC+3		1	14/03/2026	19/03/2026										1	1	1	1		1						
04.04 Cielo Raso																													
04.04.01 Cielo Raso Interior c/Baldosa de Fibrocemento 0.6m x 0.6m x 10mm (Inc. Instalación)	m2	2.59	2	31FC		1	13/03/2026	14/03/2026									1	1											
04.05 Puertas																													
04.05.01 Puerta de Madera Contraplacada de Triplay 6 mm, c/Marco de Madera Tornillo o Similar, inc. Accesorios - Según Diseño	m2	5.23	3	27CC		1	23/03/2026	25/03/2026																			1	1	1
04.05.02 Mantenimiento de Puerta de Madera (Lijado, Masillado, Pulido y Pintado Barniz)	m2	1.18	3	66CC		1	23/03/2026	25/03/2026																			1	1	1
04.05.03 Mantenimiento de Puerta Metálica (Lijado, inc. Remover Óxido, Masillado, Base Anticorrosiva y Pintado Gloss)	m2	1.38	3	67CC		1	23/03/2026	25/03/2026																			1	1	1
04.05.04 Suministro e Instalación de Puerta de Fierro con Angulo de 1 1/2" , Planchas Estriada en la Parte Central con Refuerzo de Tubo de Fierro 5/8 E= 3mm, parte Lateral y Vertical - Malla Zaranda - Chapa Dos Golpes - Cerrojo y Candado. Inc. Pintado Base Anticorrosivo - Pintura Esmalte, Medida: 0.78 m x 2.20 m Aprox. Encima Rejilla con Malla Zaranda Med: 0.35 m X 0.78 m - Cuarto de Meditación	und	0.67	3	68CC		1	23/03/2026	25/03/2026																			1	1	1
04.05.05 Suministro e Instalación de Puerta Metálica de Medida: 0.91 m Largo x 2.07 m Alto, Aprox . c/Plancha Estriada de 1/8" y Angulo de 1 1/2" - Refuerzo en la Parte Central - Característica: División en Dos Partes,	und	1.00	1	69CC		1	23/03/2026	23/03/2026																			1		

c/Tablero de Atención y Ángulo de Refuerzo - Chapa Dos Golpes (Dos Chapas) - Cerrojo - Candados - Bisagras - Base Anticorrosivo y Pintura Esmalte - Armería																														
04.05.06 Puerta Metalica Doble Hoja de 3.85m x 2.63m, Incl. Marco Metalico y Accesorios	und		3	70CC+5		1	29/03/2026	31/03/2026																						
04.05.07 Puerta Vidrio Templado 6 mm comisario con escudo	und	0.33	1	71FC		1	02/04/2026	02/04/2026																						
04.06 Ventanas																														
04.06.01 Ventana Serie 25 - c/Marco de Aluminio Corrediza y Fija, inc, Vidrio Laminado 6 mm tipo Sandwich, Inc. Instalación y Accesorios	m2	0.56	2	26FC-1		1	24/03/2026	25/03/2026																				1	1	
04.06.02 Instalación de Lámina de Seguridad de 4 Micras en Ventanas Existentes	m2	3.57	2	74CC		1	24/03/2026	25/03/2026																				1	1	
04.06.03 Protector - Reja Metálica con Tubo Cuadrado de 3/4" x 3/4", e=2.5 mm, Según Diseño	m2	0.20	2	75CC		1	24/03/2026	25/03/2026																				1	1	
04.07 Divisiones																														
04.07.01 Mampara para Ducha de Vidrio Laminado, Tipo Sandwich (8mm)	m2	1.33	5	62FC		1	20/03/2026	24/03/2026															1	1	1	1	1			
04.07.02 Cubículo de inodoro c/marco de aluminio de 1 1/2" y melamina	und	0.25	2	78CC		1	20/03/2026	21/03/2026															1	1						
04.07.03 Puerta Aluminio p/Cubículo de Inodoro, c/Marco de 1 1/2"	m2	0.78	2	79CC		1	20/03/2026	21/03/2026															1	1						
04.08 Cerrajería																														
04.08.01 Cerradura de Manija de Dormitorio Acero Inoxidable	pza	0.90	3	66CC		1	23/03/2026	25/03/2026																			1	1	1	
04.08.02 Bisagras Capuchino de Acero Inoxidable 4" x 4 "	und	1.20	3	67CC		1	23/03/2026	25/03/2026																			1	1	1	
04.09 Pintura																														
04.09.01 Pintura Satinada en Muros Interiores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	3.78	11	66FC		1	10/03/2026	20/03/2026						1	1	1	1	1	1		1	1	1	1						
04.09.02 Pintura Satinada en Muros Exteriores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	2.83	14	85CC+2		1	11/03/2026	24/03/2026							1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	

04.09.03 Pintura Latex en Cielorraso (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	2.89	14	86CC		1	12/03/2026	25/03/2026								1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1
04.10 Señalización																														
04.10.01 Señaletica de Nombre de Ambientes 0.10 m x 0.3 m (inc. Adhesivo + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	0.38	2	85FC+2		1	24/03/2026	25/03/2026																				1	1
04.10.02 Señaletica de Seguridad de 0.20 m x 0.3 m (inc. Adhesivo + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	0.31	2	89CC		1	24/03/2026	25/03/2026																				1	1
04.10.03 Señaletica de Avisos (Adhesivos + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	0.10	2	90CC		1	24/03/2026	25/03/2026																				1	1
04.11 Carpintería Metálica																														
04.11.01 Cobertura Metálica de Aluzin de Color, e = 0.3 mm, TR-4	m2	0.36	3	31CC+1		1	10/03/2026	13/03/2026						1		1	1												
04.11.02 Tubo LAC 50 mm x 25 mm, ASTM A500, e=2.5mm	m	0.19	3	93CC		1	10/03/2026	13/03/2026						1		1	1												
04.11.03 Tubo LAC 50 mm x 100 mm, ASTM A500, e=2.5mm	m	0.70	3	94CC		1	10/03/2026	13/03/2026						1		1	1												
04.11.04 Mantenimiento de Baranda Metálica, inc. instalación, Tratamiento Anticorrosivo y Acabado Final de Pintura	m	4.43	2	95FC		1	14/03/2026	15/03/2026										1	1										
05 Instalaciones Sanitarias																														
05.01 Red de Distribución Agua																														
05.01.01 Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 1/2"	m	0.51	7	33CC+1		1	12/03/2026	19/03/2026								1	1	1	1	1	1		1						
05.01.02 Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 3/4"	m	0.49	7	99CC		1	12/03/2026	19/03/2026								1	1	1	1	1	1		1						
05.01.03 Codo PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	0.15	7	100CC		1	12/03/2026	19/03/2026								1	1	1	1	1	1		1						
05.01.04 Codo PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	0.06	7	101CC		1	12/03/2026	19/03/2026								1	1	1	1	1	1		1						
05.01.05 TEE PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	0.31	7	102CC		1	12/03/2026	19/03/2026								1	1	1	1	1	1		1						

05.01.06 TEE PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	0.04	7	103 CC		1	12/03/2026	19/03/2026								1	1	1	1	1	1		1						
05.01.07 Salida de Agua Fría - D=1/2" PVC SAP	pto	0.38	7	104 CC		1	12/03/2026	19/03/2026								1	1	1	1	1	1		1						
05.01.08 Válvula Check 1/2"	und	0.10	7	105 CC		1	12/03/2026	19/03/2026								1	1	1	1	1	1		1						
05.01.09 Válvula Check 3/4"	und	0.02	7	106 CC		1	12/03/2026	19/03/2026								1	1	1	1	1	1		1						
05.01.10 Caja p/Válvula en Pared, Nicho de Mayólica y Tapa Metálica	und	0.26	7	107 CC		1	12/03/2026	19/03/2026								1	1	1	1	1	1		1						
05.01.11 Válvula o LLave de Paso D=1/2" (Bronce Cromado), inc. Accesorios	und	0.26	7	108 CC		1	12/03/2026	19/03/2026								1	1	1	1	1	1		1						
05.01.12 Prueba Hidráulica	gbl	0.05	1	109 FC-2		1	17/03/2026	17/03/2026													1								
05.02 Red de Distribución de Desagüe																														
05.02.01 Cama de Apoyo (e=0.25 m) - Arena Gruesa	m3	0.04	4	99CC+2		1	14/03/2026	17/03/2026										1	1	1	1								
05.02.02 Concreto F´c=210 Kg/Cm2	m3	0.01	8	112 CC		1	14/03/2026	22/03/2026										1	1	1	1		1	1	1	1			
05.02.03 Red Colectora de Tubería PVC - SAP, D = 2"	m	0.10	8	113 CC		1	14/03/2026	22/03/2026										1	1	1	1		1	1	1	1			
05.02.04 Red Colectora con Tubería PVC - SAP, D=4"	m	0.14	8	114 CC		1	14/03/2026	22/03/2026										1	1	1	1		1	1	1	1			
05.02.05 Caja de Reg. 12" x 24", C/Tapa, Concreto Reforzado	und	0.06	8	115 CC		1	14/03/2026	22/03/2026										1	1	1	1		1	1	1	1			
05.02.06 Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 2"	Pto	0.69	8	116 CC		1	14/03/2026	22/03/2026										1	1	1	1		1	1	1	1			
05.02.07 Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 4"	Pto	0.59	8	117 CC		1	14/03/2026	22/03/2026										1	1	1	1		1	1	1	1			

05.02.08 Prueba Hidráulica de Escorrentía de Tuberías de Desagüe	gbl	0.02	1	118 FC-2		1	21/03/2026	21/03/2026																		1					
05.03 Accesorios																																
05.03.01 Sumidero de Bronce de 4", Provición y Colocación	und	0.09	8	99CC+1		1	13/03/2026	21/03/2026									1	1	1	1	1		1	1	1						
05.03.02 Kit de Accesorios p/Baño	kit	0.16	8	121 CC		1	13/03/2026	21/03/2026									1	1	1	1	1		1	1	1						
05.03.03 Accesorios p/Baño, Discapacidatos - Barra de Seguridad en U, con Base Fija	kit	0.03	8	122 CC		1	13/03/2026	21/03/2026									1	1	1	1	1		1	1	1						
05.03.04 Registro Roscado de Bronce de 2", Provición y Colocación	und	0.23	8	123 CC		1	13/03/2026	21/03/2026									1	1	1	1	1		1	1	1						
05.03.05 Registro Roscado de Bronce de 4", Provición y Colocación	und	0.08	8	124 CC		1	13/03/2026	21/03/2026									1	1	1	1	1		1	1	1						
05.03.06 YEE PVC -SAL 4" x 4"	und	0.10	8	125 CC		1	13/03/2026	21/03/2026									1	1	1	1	1		1	1	1						
05.03.07 YEE PVC -SAL 2" x 2"	und	0.06	8	126 CC		1	13/03/2026	21/03/2026									1	1	1	1	1		1	1	1						
05.03.08 Reducción PVC -SAL 4" x 2"	und	0.04	8	127 CC		1	13/03/2026	21/03/2026									1	1	1	1	1		1	1	1						
05.03.09 Tubería de Ventilación de 2", Inc, Accesorios, Rejilla y Sombrero de Ventilación 2" PVC SAP	und	0.01	8	128 CC		1	13/03/2026	21/03/2026									1	1	1	1	1		1	1	1						
05.04 Suministro e Instalación de Aparatos Sanitarios																																
05.04.01 Inodoro Tanque Bajo de Losa 1ra Calidad Adulto, Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	1.06	6	118 FC-4		1	19/03/2026	25/03/2026															1	1	1	1	1	1			
05.04.02 Lavatorio de Losa Vitrificada Tipo Manantial, c/Grifería Perilla Pesado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	0.89	6	131 CC		1	19/03/2026	24/03/2026															1	1	1	1	1	1			
05.04.03 Llave de Ducha c/Salida Cromada c/Mezcladora Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	0.44	6	132 CC		1	19/03/2026	24/03/2026															1	1	1	1	1	1			

05.04.04 Espejo P/SS. HH. Biselado	und	0.17	6	133 CC		1	19/03/2026	24/03/2026															1	1	1	1	1	1	
05.04.05 Urinario de Losa Blanco Tipo Cadet o Similar	pza	0.33	6	134 CC		1	19/03/2026	24/03/2026															1	1	1	1	1	1	
05.04.06 Inodoro turco c/. tanque alto vitrificado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	und	0.17	6	135 CC		1	19/03/2026	24/03/2026															1	1	1	1	1	1	
05.05 Otros																													
05.05.01 Tanque Cisterna																													
05.05.01.01 Matenimiento de Tanque Cisterna (Cambio de Accesorios, conexiones o Tuberías - Empotrado y Limpieza)	und	1.00	1	135 FC		1	25/03/2026	25/03/2026																					1
05.05.01.02 Desinfección y Limpiezas de Red de Tuberías de Sistema de Agua, Tanque Cisternas y Tanque de Agua, con Hipoclorito 7%	gbl	1.00	1	139 CC		1	25/03/2026	25/03/2026																					1
05.05.02 Tanque de Agua																													
05.05.02.01 Mantenimiento de Tanque de Agua Arena 2500 lts (Multiconector, Válvula Flotadora, Visor y Accesorios)	und	2.50	2	140 CC		1	19/03/2026	20/03/2026															1	1					
05.05.02.02 Mantenimiento de Estructura Metálica de Tanque Elevado	glb	0.13	2	142 CC		1	19/03/2026	19/03/2026															1	1					
05.06 Evacuación de Aguas Pluviales																													
05.06.01 Montantante de Evacuación de Aguas Pluviales de D=3", inc. Artefactos de Sujeción y Rejilla	und	1.00	2	93FC		1	14/03/2026	15/03/2026										1	1										
05.06.02 Canaleta D30X300 cm, Inc. Atornillado a la Pared , Espaciado c/0.8m aprox	m	0.94	2	145 CC		1	14/03/2026	15/03/2026										1	1										
06 Instalaciones Eléctricas																													
06.01 Habilitación y Montaje de Luminarias, interruptores y Tomacorrientes																													
06.01.01 Habilitación de Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble	pto	0.06	10	25CC		1	08/03/2026	18/03/2026																					
06.01.02 Habilitación de Salida para Interruptor Unipolar Simple	pto	0.05	10	149 CC		1	08/03/2026	18/03/2026																					
06.02 Salidas, Empotrado																													
06.02.01 Salida de Fuerza para Bombas, Inc, Cableado	pto	0.01	12	149 CC		1	08/03/2026	20/03/2026																					

06.02.02 Salida p/Tomacorriente p/Luz de Emergencia, Inc, Cableado	pto	0.01	12	152 CC		1	08/03/2026	20/03/2026																					
06.02.03 Salida de therma eléctrica de 50 Lt	pto	0.02	12	153 CC		1	08/03/2026	20/03/2026																					
06.02.04 Salida de therma eléctrica 100 Lt	pto	0.02	12	154 CC		1	08/03/2026	20/03/2026																					
06.02.05 Salida de Fuerza p/Therma Eléctrica, Inc, Cableado y Rapiducha o Therma	pto	0.08	12	155 CC		1	08/03/2026	20/03/2026																					
06.03 Red de Distribución Eléctrica, Empotrado, inc. Cableado Nuevo p/Toda la Comisaría, con Conexión a Pozo Tierra																													
06.03.01 Tubería PVC - SAP de 25 mm	m	0.05	15	149 CC		1	08/03/2026	24/03/2026																					
06.03.02 Cable NH-90 2.5 mm2 450/750V(Luminaria)	m	0.33	15	158 CC		1	08/03/2026	24/03/2026																					
06.03.03 Cable NH-90 4 mm2 450/750V (Tomacorriente)	m	0.33	15	159 CC		1	08/03/2026	24/03/2026																					
06.03.04 Cable NH-90 16 mm2 450/750V (Tablero)	m	0.01	15	160 CC		1	08/03/2026	24/03/2026																					
06.03.05 Cable NH-90 10 mm2 450/750V (Tablero)	m	0.08	15	161 CC		1	08/03/2026	24/03/2026																					
06.04 Suministro e Instalación de Luminarias, luces de Emergencia y Extractores de Aire																													
06.04.01 Montaje de Luminarias 300 x 1200 Adosado LED 41w (Incluye Cable Nuevo), Inc, Cableado	und	0.47	15	159 CC		1	08/03/2026	24/03/2026																					
06.04.02 Luminaria LED Tipo Compact 20w (Redondo), Inc, Cableado	und	0.35	15	164 CC		1	08/03/2026	24/03/2026																					
06.04.03 Montaje de Luminarias Adosado LED 600 x 600 48w (Incluye Cable Nuevo), Inc, Cableado	und	0.16	15	165 CC		1	08/03/2026	24/03/2026																					
06.04.04 Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble (Salidas Nuevas), Inc, Cableado	pto	0.03	15	166 CC		1	08/03/2026	24/03/2026																					

06.04.05 Montaje de Luz de Emergencia (Incluye Cable Nuevo)	und	0.04	15	167 CC		1	08/03/2026	24/03/2026																				
06.04.06 Montaje de Tomacorrientes Dobles con Toma a Tierra (Inc. Cable Nuevo)	und	0.83	15	168 CC		1	08/03/2026	24/03/2026																				
06.04.07 Farol de muro tipo esfera	pza	0.08	4	169 CC		1	08/03/2026	11/03/2026																				
06.04.08 Montaje de Interruptor Doble (Incluye Cable Nuevo)	und	0.40	15	170 CC		1	08/03/2026	24/03/2026																				
06.05 Suministro e Instalación de Llaves Termomagnéticas, Diferenciales y Tablero																												
06.05.01 Montaje de Llave Diferencial 2 x 25 A, 30mA (Incluye Cable Nuevo)	und	0.09	15	164 CC		1	08/03/2026	24/03/2026																				
06.05.02 Montaje de Llave Termomagnética 2 x 40A (Incluye Cable Nuevo)	und	0.02	15	173 CC		1	08/03/2026	24/03/2026																				
06.05.03 Montaje de Llave Térmica 2 x 63 A, (Incluye Cable Nuevo)	und	0.00	15	174 CC		1	08/03/2026	24/03/2026																				
06.05.04 Montaje de Llave Termomagnética 2 x16 A.	und	0.07	15	175 CC		1	08/03/2026	24/03/2026																				
06.05.05 Montaje de Llave Termomagnética 2x20 A.	und	0.08	15	176 CC		1	08/03/2026	24/03/2026																				
06.05.06 Montaje de Llave Térmica 2 x 32 A, (Incluye Cable Nuevo)	und	0.04	15	177 CC		1	08/03/2026	24/03/2026																				
06.05.07 Tablero General de 24 Polos, Inc, Cableado	und	0.02	5	178 CC		1	08/03/2026	12/03/2026																				
06.05.08 Tablero de Distribución de 12 Polos, Inc, Cableado	und	0.53	1	179 CC		1	08/03/2026	08/03/2026																				
06.06 Sistema de Bombeo																												
06.06.01 Suministro e Instalacion de Electrobomba 2 HP, Inc, Cableado, Accesorios y Tuberías	und	0.20	1	159 FC-2		1	23/03/2026	23/03/2026																				

06.06.02 Tablero Automatico para Control de ElectrobombaInc, Cableado, Accesorios y Tuberías	und	0.20	1	182 CC		1	23/03/2026	23/03/2026																						
06.07 Puesta Tierra y Pruebas																														
06.07.01 Mantenimiento de Sistema de Puesta a Tierra	und	1.00	1	159 FC		1	25/03/2026	25/03/2026																						
06.08 Pruebas Sistema Eléctrico																														
06.08.01 Pruebas, Medidas Eléctricas y Puesta en Servicio	gbl	0.08	13	180 CC +2		1	10/03/2026	24/03/2026																						
07 OTROS																														
07.01 Cartel con logotipo PNP 0.50m x 0.70m	und	0.20	1	86CC+5		1	17/03/2026	17/03/2026																						
07.02 Toldo cubierta de policarbonato 80" para aire libre patio	pza		1	189 CC +2		1	19/03/2026	19/03/2026																						
07.03 Energía Eléctrica Provisional	gbl	1.00	1	89FC+1		1	27/03/2026	27/03/2026																						
07.04 Limpieza Final de Mantenimiento	gbl	0.25	4	89CC		1	24/03/2026	27/03/2026																						
07.05 Placa Recordatoria Inc. Instalación	und	1.00	1	192 FC-1		1	27/03/2026	27/03/2026																						
07.06 Instalación de Reflectores LED (con IP65 - Superior e IK10), para Exteriores, incluye Cableado y Puesta en Funcionamiento	und	1.00	1	164 FC		1	25/03/2026	25/03/2026																						
07.07 Extintor PQS - 20 lbs (Tipo ABC) - Certificación UL, inc. Instalación y Accesorios de Montaje	und	0.50	1	89CC+1		1	25/03/2026	25/03/2026																						
07.08 Mantenimiento de Muebles de Armería, inc. Lijado, Resane, Pintura, Accesorios, Chapas y Otros.	gbl	1.00	1	72FC		1	03/04/2026	03/04/2026																						

Deyvi Pedro Unsihuay Castañeda
INGENIERO CIVIL

ACTA DE CONSTANCIA DE RESTRICCIÓN DE AMBIENTES

ÁREA DE LOGÍSTICA

COMISARÍA PNP -PRO

En el distrito Los Olivos siendo las 8:30 horas del día 27 del mes de febrero del año 2026, en las instalaciones de la Comisaría PNP PRO, se reunieron el responsable del Área de Logística y el representante del contratista encargado del "Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura", con la finalidad de dejar constancia de las restricciones presentadas durante la ejecución de los trabajos.

I. ANTECEDENTES

Que, mediante contrato vigente, se viene ejecutando el servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura de la Comisaría, comprendiendo trabajos de mantenimiento de ambientes, instalaciones eléctricas, enchapes, pintura y trabajos complementarios.

II. SITUACIÓN VERIFICADA

Durante la ejecución del servicio, se ha constatado que los ambientes programados para intervención:

- Se encuentran en uso permanente durante toda la jornada laboral.
- Son utilizados por personal administrativo que desarrolla funciones continuas.
- Cuentan con equipos informáticos operativos (computadoras, impresoras y otros equipos eléctricos sensibles).

Debido a esta situación, no es posible intervenir los ambientes en horario regular, los trabajos deben realizarse de manera parcial y programada, se restringe el acceso continuo del personal técnico, se reduce el rendimiento programado en el cronograma y existe riesgo de afectar equipos electrónicos en funcionamiento.

III. CONCLUSIÓN

El Área de Logística deja constancia que la falta de disponibilidad permanente de los ambientes constituye una causal no atribuible al contratista, afectando el normal desarrollo

del cronograma establecido. Por lo expuesto, corresponde que el contratista gestione la solicitud de ampliación de plazo sustentada en la restricción operativa verificada.

En señal de conformidad, se suscribe la presente acta.

POR LA COMISARÍA PNP-PRO

Área de Logística

Nombre: Katy Diaz Rodrigo

Cargo: Logística

DNI: 07966534

Firma:

POR EL CONTRATISTA

Nombre: Deyvi Pedro Unsihuay Castañeda

Representante: Residente

DNI: 70104571

Firma:

Deyvi Pedro Unsihuay Castañeda
INGENIERO CIVIL
CIP. 265383