NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC
CONVENIO N°005-2025-FONCODES

ASIENTO N° 02: DEL MONITOR NEMAEC

FECHA: 05 - FEBRERO - 2026

ESTADO: INSTRUCCIONES DE INICIO Y CONTROL DE CALIDAD

MONITOR: ING. LUIS CALLUPE

En mi calidad de **Monitor del NEMAEC**, tras el acto de entrega de terreno realizado el día de hoy, se imparten las siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio para la Contratista:

1. **PLAN DE TRABAJO Y SST:** Se otorga un plazo de 24 horas para la presentación del Plan de Trabajo detallado y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), bajo cumplimiento de la **Norma G.050**. Se prohíbe el inicio de actividades de demolición o desmontaje sin la correcta segregación de áreas que garantice la operatividad de la CPNP ENSENADA
2. **ACTUALIZACIÓN DE CRONOGRAMA (TDR 10.3):** Se ordena presentar en un plazo de 48 horas el Cronograma Sincerado (CPM). Este deberá considerar los rendimientos reales de campo, la sectorización de ambientes para no afectar el servicio policial y marcar hitos obligatorios para Pruebas de Megado e Hidráulicas.
3. **GESTIÓN DE CALIDAD Y MATERIALES:** Toda partida ejecutada sin el Protocolo de Liberación firmado por esta Monitoria no será reconocida para valorización. Se exige la entrega de certificados de calidad de los conductores NH-90, tableros y accesorios sanitarios previo a su instalación.
4. **COMPATIBILIDAD:** El Residente deberá presentar el Informe de Compatibilidad en un plazo de 5 días, detallando cualquier discrepancia en metrados o vicios ocultos detectados en la infraestructura existente.

Se cierra el presente asiento dejando constancia de la plena conformidad del inicio de actividades.

NEMAEC: ING. LUIS CALLUPE
MONITOR DE OBRAS.

RESIDENTE: RAÚL HERONICO LAUNTA
ARQUITECTO
C.A.P. 12280

Escaneado con CamScanner