NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC
CONVENIO N°005-2025-FONCODES

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO E INICIO DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarias

CONVENIO: N° 005-2025-FONCODES (NEMAEC)

COMISARIA: CPNP ENSENADA

UBICACIÓN: REPUBLICA DE VENEZUELA 200, PUENTE PIEDRA - LIMA

CONTRATO N°: 015-2026-NEMAEC-LA ENSENADA / CONSORCIO

PLAZO DE EJECUCION: 45 días calendarios.

En la ciudad de Lima, siendo las 10 AM, del día 05 de FEBRERO del 2026, se reunieron en las instalaciones de la **CPNP** ENSENADA, los representantes del Núcleo Ejecutor (NEMAEC), la Policía Nacional del Perú y la contratista CONSORCIO ENSENADA, con el fin de proceder a la entrega formal del terreno para el inicio de los trabajos. Los asistentes son las siguientes personas:

- **Por el NEMAEC:** ING. LUIS CALLUPE - MONITOR DE OBRAS
- **Por la CONTRATISTA:** ARQ. RAÚL ROMERO ZAPATA.
- **Por la CONTRATISTA:** _____
- **Por la PNP Beneficiaria:** MAY PNP DELGADO ROJAS Edwardo

1. OBJETO DE LA REUNION

Realizar la entrega formal del terreno (áreas a intervenir) y dar inicio oficial al plazo de ejecución del servicio de mantenimiento, de acúerdo con los Términos de Referencia y el presupuesto aprobado.

2. VERIFICACIÓN DEL TERRENO Y COMPROMISOS

Se deja constancia de lo siguiente:

- El **NEMAEC** y la **PNP,** hace entrega de las áreas libres de obstáculos que impidan el inicio de los trabajos.
- La **CONTRATISTA** declara haber inspeccionado el área y confirma que es compatible con las Fichas Técnicas y el presupuesto del servicio.
- Se cuenta con la disponibilidad de los puntos de agua y luz necesarios para la ejecución.

Escaneado con CamScanner

- **Seguridad y Salud (G.050):** La contratista asume la responsabilidad total de la custodia de materiales y la seguridad de los trabajadores y terceros dentro del área entregada.
- **Operatividad Policial:** La contratista se compromete a no interrumpir los servicios críticos de la comisaría, coordinando con el Monitor y el Comisario cualquier corte temporal de servicios (luz/agua).

3. INICIO DE PLAZO

En cumplimiento de las condiciones contractuales, se determina que el plazo de ejecución es de 45 **días calendario,** que inicia oficialmente a partir del día siguiente de la firma del contrato, siendo la fecha estimada de término el día 14 **de** MARZO **del 2026.**

4. APERTURA DE CUADERNO DE OBRA

En este mismo acto, se procede a la apertura del **Cuaderno de Obra**, el cual consta de _____ folios debidamente legalizados y sellados, quedando bajo custodia del Residente de Servicio en la sede de la comisaría.

Se firma la presente en señal de conformidad, procediendo a asentar el **Asiento N° 01** en el Cuaderno de Obra adjuntando copia de la presente acta

NEMAEC: ING. LUIS COLLUPE
MONITOR DE OBRAS
NEMAEC.

CONTRATISTA: DAVIS R. ROMERO ZAPATA
ARQUITECTO
C.A.P. 12280

PNP: OA - 349778
Eduardo Gallany DELGADO ROJAS
MAYOR PNP
COMISARIO DE LA ENSENADA

Escaneado con CamScanner

NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC
CONVENIO N°005-2025-FONCODES

ASIENTO N° 02: DEL MONITOR NEMAEC

FECHA: 05- FEBRERO - 2026

ESTADO: INSTRUCCIONES DE INICIO Y CONTROL DE CALIDAD

MONITOR: ING. LUIS CALLUPE

En mi calidad de **Monitor del NEMAEC**, tras el acto de entrega de terreno realizado el día de hoy, se imparten las siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio para la Contratista:

1. **PLAN DE TRABAJO Y SST:** Se otorga un plazo de 24 horas para la presentación del Plan de Trabajo detallado y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), bajo cumplimiento de la **Norma G.050**. Se prohíbe el inicio de actividades de demolición o desmontaje sin la correcta segregación de áreas que garantice la operatividad de la CPNP ENSENADA
2. **ACTUALIZACIÓN DE CRONOGRAMA (TDR 10.3):** Se ordena presentar en un plazo de 48 horas el Cronograma Sincerado (CPM). Este deberá considerar los rendimientos reales de campo, la sectorización de ambientes para no afectar el servicio policial y marcar hitos obligatorios para Pruebas de Megado e Hidráulicas.
3. **GESTIÓN DE CALIDAD Y MATERIALES:** Toda partida ejecutada sin el Protocolo de Liberación firmado por esta Monitoria no será reconocida para valorización. Se exige la entrega de certificados de calidad de los conductores NH-90, tableros y accesorios sanitarios previo a su instalación.
4. **COMPATIBILIDAD:** El Residente deberá presentar el Informe de Compatibilidad en un plazo de 5 días, detallando cualquier discrepancia en metrados o vicios ocultos detectados en la infraestructura existente.

Se cierra el presente asiento dejando constancia de la plena conformidad del inicio de actividades.

NEMAEC: ING. LUIS CALLUPE
MONITOR DE OBRAS.

RESIDENTE: RAUL FERNANDO LAONA
ARQUITECTO
C.A.P. 12280

Escaneado con CamScanner