NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC

CONVENIO N°005-2025-FONCODES

Lima, 12 de febrero de 2026

Carta N° 000128-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA

R. C.
ROBERT R. SOBRADO CHAVEZ
DNI 45806321
13/02/26
10:10 am

Señor:
ROBERT ROGER SOBRADO CHÁVEZ
Representante Común
CONSORCIO ENSENADA
Presente. –

Asunto: Atraso en Ejecución de Obra de CPNP La Ensenada y CPNP Carabayllo

Referencia: CONTRATO NRO 015-2026-NEMAEC

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, con fecha 28 de enero de 2026, se suscribió el documento de la referencia, correspondiente al Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la CPNP Ensenada y CPNP Carabayllo, estableciéndose un plazo de ejecución de 45 días calendario, cuyo inicio se computa a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

Al respecto, según informe del Monitor de Obra Ing. Luis Callupe, a la fecha, el avance físico de las actividades de Mantenimiento y acondicionamiento de la CPNP Ensenada y CPNP Carabayllo es 6.5% y 25 % respectivamente, lo cual viene representando un retraso sustancial respecto al avance programado.

En tal sentido, le reiteramos que es de entera responsabilidad del contratista cualquier retraso que podría incurrir en posible penalidad o cualquier otra consecuencia derivada del incumplimiento de los términos de referencia y/o del contrato.

Sin otro particular, exhortamos a adoptar las medidas necesarias de manera inmediata, para la regularización del servicio que vienen presentando de acuerdo al contrato establecido, quedo de usted.

Atentamente,

MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO
PRESIDENTE NEMAEC