CONSORCIO ENSENADA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA INFRAESTRUCTURAS

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

Lima, 09 de marzo de 2026

CARTA N°003-2026-CONSORCIO ENSENADA/RC

Señores
NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC
Calle Manco Segundo N° 2621 - Lince
Presente

NEMAEC
09 MAR. 2026
RECIBIDO
HORA: 11:30am FIRMA:

ATENCIÓN : **Ing. Miguel Ivan Alarcon Parco**
Presidente del NEMAEC

ASUNTO : Solicitud de Ampliación de Plazo N.°01

REFERENCIA :
a) CONVENIO N°005-2025-FONCODES
b) CONTRATO N°015-2026-NEMAEC
c) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CPNP ENSENADA-Puente Piedra / CPNP CARABAYLLO- Carabayllo

De mi consideración:

En mi calidad de representante, y en atención a la necesidad de viabilizar el trámite de Ampliación de plazo N°, hago llegar el EXPEDINTE DE AMPLIACION DE PLAZO N°01

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CPNP CARABAYLLO- Caraballo…..15 días Calendarios
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CPNP ENSENADA-Puente Piedra….. 16 días

Para su revisión y aprobación correspondiente siendo la causal para el caso de CPNP-Carabayllo lo siguiente:

Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LA PARTIDAD 02.08 (Remoción de enchape cerámico de pisos y toda las predecesoras y sucesoras), por las siguientes razones.

- dado que no se cuenta en la comisaria con ambientes libres para traslado de mobiliario y equipos de oficina de la misma, así mismo se interfiere en el desarrollo de sus actividades propias de la comisaria, no pudiendo realizar los trabajaos en trabajo en paralelo por niveles, toda vez que según el plan de trabajo y operatividad de la comisaria, se quedó entregar por niveles y ambientes empezando desde el tercer piso, intervención que constituye un evento externo, imprevisible en su duración efectiva y fuera del control contractual del Contratista.
- Así mismo la ejecución de los trabajos no previstos a solicitud del área usuaria consignada en acta y de vicios ocultos, que han afectado la ejecución de la partida de la ruta crítica, no necesariamente en tiempos consecutivos, pero siendo indispensables su ejecución para cumplir con la meta prevista del proyecto y garantizar l funcionabilidad de la misma

Siendo la causal para el caso de CPNP-ensenada lo siguiente:

Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

La residencia de obra ha evaluado y cuantificado las solicitudes de modificación realizadas por el Área de Logística a cargo del Lc. Luis Lagos, las cuales han generado trabajos adicionales durante la ejecución de la obra.

Las actividades adicionales como aperturas de vanos, cerramientos, ampliaciones de ambientes, instalaciones sanitarias, suministros e instalación de puertas y trabajos de pintura, vienen afectando directamente las actividades programadas en la ruta crítica del cronograma de obra.

Asimismo, la falta de facilidades para intervenir determinadas áreas debido al hacinamiento del personal policial ha generado retrasos en la ejecución de los trabajos.

Las modificaciones solicitadas son las siguientes:

- Tercer piso

✓ Apertura de ventana de 1.50 x 1.00 m en el área de dormitorio de oficiales (ASIENTO N°06, CON FECHA: 10.02.2026)
✓ Apertura de ventana de 1.30 x 1.00 m en el área de Logística y Administración (ASIENTO N°25, CON FECHA: 04.03.2026)
✓ Cerramiento con planchas de drywall en la puerta del servicio higiénico de suboficiales 02 (ASIENTO N°03, CON FECHA: 06.02.2026)
✓ Apertura de nuevo vano para ventana alta en el servicio higiénico de suboficiales 02 (ASIENTO N°03, CON FECHA: 06.02.2026)
✓ Apertura de vano interior de 0.75 x 2.10 m desde el dormitorio de suboficiales hacia el servicio higiénico del mismo ambiente. (ASIENTO N°03, CON FECHA: 06.02.26)
✓ Instalación de nuevo punto de agua y desagüe para inodoro (ASIENTO N°03, CON FECHA: 06.02.26)
✓ Suministro e instalación de inodoro en el servicio higiénico de suboficiales 02 (ASIENTO N°03, CON FECHA: 06.02.2026)
✓ Instalación de divisiones de aluminio para dos inodoros (ASIENTO N°03, CON FECHA: 06.02.2026)
✓ Pintado de baldosas (23.29 m²) en el área de logística (ASIENTO N° 25, CON FECHA: 04.03.2026)
✓ Segundo nivel
✓ Cerramiento con material noble donde se ubicaba la puerta del dormitorio de suboficiales, al lado de la puerta de la armería (ASIENTO N°25, CON FECHA: 04.03.2026)
✓ Ampliación del área de armería con sistema drywall (ASIENTO N°25, CON FECHA: 04.03.2026)
✓ Suministro e instalación de puerta de madera de 0.90 x 2.10 m en la nueva ampliación de armería (ASIENTO N°25, CON FECHA: 04.03.2026)
✓ Suministro y ampliación de ventana alta de 0.40 x 0.60 m en la ampliación de armería (ASIENTO N°25, CON FECHA: 04.03.2026)

LIMITACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS

Asimismo, se solicitó al Comisario My. Delgado las facilidades necesarias para realizar la instalación de puertas metálicas y la construcción de camas de concreto para el personal masculino y femenino en las salas de meditación.
Sin embargo, hasta la fecha no se han brindado las facilidades necesarias para ejecutar dichos trabajos, lo cual viene generando retrasos en el cronograma de obra. (ASIENTO N°18, CON FECHA: 24.02.2026)
De igual forma, se ha identificado hacinamiento del personal policial dentro de las instalaciones, lo cual impide la reubicación temporal del personal y limita el acceso a determinados ambientes donde se deben ejecutar trabajos, dificultando el normal desarrollo de las actividades programadas.
Estas situaciones no son atribuibles al contratista, afectando directamente la ruta crítica del cronograma de obra.

Sin otro particular, quedamos de Ustedes

Atentamente,

CONSORCIO ENSENADA

Adjunto:

- Informe de SAP N°01 CPNP -Carabayllo
- Informe de SAP N°01 CPNP -Ensenada