INFORME DE VALIDACIÒN TÉCNICA DE DOSSIER Nº 001-2026-NEMAEC-LACC

A	:	**ING. MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO** Presidente del NEMAEC
CC		**ING. ENRIQUE AGREDA SANCHEZ** Coordinador General del NEMAEC
DE	:	**ING. LUIS CALLUPE CASTILLO** Monitor de obra del NEMAEC
ASUNTO	:	**INFORME DE VALIDACION TÉCNICA DEL DOSSIER CPNP COLLIQUE**
REFERENCIA	:	a) Convenio N° 005-2025-FONCODES-NEMAEC b) Norma Técnica 005-2025-FONCODESUGPE c) Oficio N° 000095-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE d) Contrato N° 001-2026-NEMAEC (Andean Trading Company SAC) e) Adenda N° 01 al Contrato N° 001-2026-NEMAEC f) Carta N° 00068-2026-ATC (Presentación de Dossier)
FECHA	:	Lince, 05 de abril de 2026

Ing. Luis A. Callupe Castillo
MONITOR DE OBRA
NEMAEC

I. ANTECEDENTES

1.1. De la Viabilidad Técnica Inicial: Mediante el **Informe Técnico Nº 05-2025-NEMAEC-SVAT**, de fecha 29 de diciembre de 2025, se emitió opinión favorable para la validación de la Ficha Técnica de la CPNP COLLIQUE, estableciendo los criterios de intervención y el presupuesto base para el mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura.

1.2. Del Marco Contractual: Con fecha 13 de enero de 2026, se suscribió el **Contrato N° 001-2026-NEMAEC** con la empresa **ANDEAN TRADING COMPANY SAC**, bajo el sistema de **Suma Alzada**, por un monto total de **S/ 339,000.00 (Incluido IGV)**, con un plazo de ejecución original de 45 días calendario.

1.3. De la Ampliación de Plazo: A través de la **Adenda N° 01**, suscrita el 27 de febrero de 2026, se formalizó la ampliación del plazo de ejecución por **quince (15) días calendarios adicionales**, debido a causales no imputables al contratista debidamente

NEMAEC V°B° E.G.A.S. COORD. GENERAL

justificadas por la Monitoría, extendiendo la vigencia contractual para asegurar la culminación óptima de las metas.

1.4. De la Culminación y Recepción: Tras la finalización de los trabajos, se procedió con la suscripción del **Acta de Conformidad de Ejecución y Recepción Física**, contando con la validación del Comisario de la CPNP Collique como usuario final y la verificación técnica de esta Monitoría en conjunto con la Supervisión de la UGPE Foncodes.

1.5. Del Ingreso del Dossier de Calidad: Mediante **Carta N° 00068-2026-ATC**, recibida el 01 de abril de 2026, la empresa contratista presentó el Dossier de Calidad final, el cual es objeto de la presente validación técnica.

II. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA DOCUMENTACIÓN

2.1. De la Verificación Documentaria: Tras la revisión de la **Carta N° 00068-2026-ATC**, se confirma que el contratista ha cumplido con la entrega de los documentos exigidos por la **Norma Técnica 005-2025-FONCODES/UGPE** y el Contrato, habiéndose verificado la integridad de los siguientes componentes:

- **Planos As-Built:** Se han revisado los planos de replanteo final (físico y digital), los cuales reflejan con precisión las modificaciones técnicas aprobadas, incluyendo el sistema de presurización de agua y la cobertura de ladrillo pastelero.
- **Protocolos de Pruebas:** Se validan los protocolos de estanqueidad y presión de agua, así como el protocolo de Spat y de Megado para las instalaciones eléctricas, garantizando la operatividad y seguridad de los sistemas instalados.
- **Certificados de Calidad:** Se incluyen las fichas técnicas y certificados de materiales (pintura, conductores eléctricos, aparatos sanitarios y ladrillo pastelero) que acreditan el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.
- **Certificados de Garantía:** Se adjuntan las garantías de los equipos y tableros instalados, asegurando el respaldo técnico ante cualquier eventualidad post-ejecución.

2.2. Del Cuaderno de Incidencias: Se ha verificado el **Cuaderno de Incidencias original**, el cual se encuentra debidamente cerrado y firmado por el Residente de Obra y el Monitor. No se registran asientos pendientes de atención, guardando coherencia con los eventos reportados durante el periodo de ejecución y ampliación de plazo.

Ing. Luis A. Callupe Castillo
MONITOR DE OBRA
NEMAEC

NEMAEC
V°B°
F.G.A.S.
COORD. GENERAL

2.3. Del Informe Final, Informe de Levantamiento de Observaciones y Panel Fotográfico: El contratista ha presentado el registro fotográfico documentando el estado "Antes, Durante y Después" de la intervención. Las evidencias demuestran la correcta ejecución de las partidas y la culminación de las metas físicas al 100%.

2.4. De la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Se valida el Dossier de Seguridad, el cual incluye los registros de charlas diarias, ATS, permisos de trabajo de alto riesgo y los SCTR del personal, reportando **"Cero Accidentes"** durante todo el periodo de intervención.

III. EVALUACIÓN DE LAS MEJORAS TÉCNICAS (DEDUCTIVOS VINCULANTES A LA INTERVENCION DEL SERVICIO)

En este apartado se ratifica que el Dossier de Calidad sustenta las optimizaciones realizadas mediante la gestión de Monitoría:

- **Sistema de Bombeo (DV-01):** La documentación técnica (planos y protocolos) confirma la instalación y puesta en marcha de la bomba presurizadora, mejorando la presión de agua en toda la comisaría.
- **Cobertura de Ladrillo Pastelero (DV-02):** Se verifica en los planos As-Built la implementación de la protección cerámica en la losa de techo, solución técnica adoptada para mitigar la vulnerabilidad detectada en el diseño original.

Ing. Luis A. Callupe Castillo
MONITOR DE OBRA
NEMAEC

IV. ANÁLISIS ECONÓMICO FINAL

4.1. Del Monto Contractual y Liquidación: El servicio se ejecutó bajo el sistema de **Suma Alzada**, habiéndose pactado un monto de **S/ 339,000.00**. Tras la revisión del Dossier de Calidad y la verificación de las metas físicas en campo, se ratifica que el monto final liquidado coincide estrictamente con el valor contractual, no habiéndose generado adicionales ni mayores gastos generales.

4.2. De la Gestión de "Suma Cero": Se valida que las optimizaciones técnicas implementadas (Sistema de Bombeo y Ladrillo Pastelero) fueron gestionadas bajo el principio de equilibrio presupuestal. El Dossier refleja que el costo de estas mejoras fue absorbido mediante la supresión de metrados no críticos, manteniendo una **variación**

NEMAEC V°B° E.G.A.S. COORD. GENERAL

económica de 0.00% respecto al contrato original, lo cual resguarda la eficiencia del gasto público del NEMAEC.

V. CONCLUSIONES

5.1. Aptitud Técnica del Dossier: Se concluye que el Dossier de Calidad presentado mediante Carta N° 00068-2026-ATC cumple satisfactoriamente con la Norma Técnica 005-2025-FONCODES/UGPE y los Términos de Referencia, conteniendo todos los protocolos, certificados y planos As-Built que garantizan la calidad de la obra.

5.2. Conformidad de los Niveles de Control: El servicio cuenta con la triple validación de:

1. El Comisario de la CPNP Collique (Usuario Final con Acta de Conformidad final).
2. La Supervisión de FONCODES (Entidad Financiadora – Verificación en Campo e Informe de Levantamiento de Observaciones Finales de Residente).
3. El Mayor Alarcón de la Dirección de Infraestructura PNP, cuyas indicaciones fueron integradas y validadas en el presente Dossier (Verificación en Campo – Anotación de visita en cuaderno de incidencias por el Residente).

5.3. Cumplimiento de Plazos y Adendas: Se concluye que el contratista cumplió con la entrega del servicio y la documentación técnica dentro del marco temporal establecido en la Adenda N° 01, no existiendo causales para la aplicación de penalidades.

5.4. Procedencia de Pago: Al haberse verificado la consistencia técnica y administrativa del Dossier en físico, esta Monitoría otorga la **VALIDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE**, quedando el contratista habilitado para proceder con el trámite de facturación y pago final correspondiente.

5.5. Validación y Entrega de Custodia: Esta Monitoría, tras haber revisado y validado el contenido íntegro del Dossier de Calidad y Seguridad, **realiza la entrega formal del mismo al área administrativa del NEMAEC para su custodia final**, dejando constancia del cierre de la etapa de verificación técnica a cargo del suscrito.

Ing. Luis A. Callupe Castillo
MONITOR DE OBRA
NEMAEC

VI. RECOMENDACIONES

6.1. Continuidad del Flujo de Cierre Administrativo: Se recomienda a la Unidad de Administración y Finanzas del NEMAEC proceder con el flujo de cierre administrativo y financiero con la empresa ANDEAN TRADING COMPANY SAC, toda vez que la contratista ha cumplido satisfactoriamente con la entrega y validación del Dossier de

NEMAEC V°B° E.G.A.S. COORD. GENERAL

Calidad y Seguridad, así como con todas las obligaciones técnicas contractuales verificadas por esta Monitoría.

6.2. Custodia y Remisión de Información a la UGPE: Disponer el archivo y custodia del presente Dossier de Calidad en el acervo documentario del NEMAEC como antecedente técnico ante futuras intervenciones o auditorías. Asimismo, proceder con el envío de una copia íntegra del Dossier a la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales (UGPE) de FONCODES para su revisión, registro y conformidad final en el marco del Convenio N° 005-2025-FONCODES-NEMAEC.

El presente informe técnico y su validación física constan de **03 FÓLDERES con Checklist firmado como repeciòn física (01 de Calidad Documentaria, 01 de Planos y USB y 01 de Seguridad y Salud)**, con sus respectivos índices y anexos, los cuales forman una unidad indivisible. Cualquier modificación, adición o alteración del texto, planos o cuadros estadísticos posterior a la suscripción del monitor de obra, sin la debida comunicación formal y validación por escrito del suscrito, exime de toda responsabilidad técnica y legal al profesional firmante sobre las consecuencias de dichas alteraciones.

Atentamente,

Ing. Luis A. Callupe Castillo
Monitor de Obra – NEMAEC
Especialista en Gestión Pública y
Dirección de Empresas de Construcción

Ing. Luis A. Callupe Castillo
MONITOR DE OBRA
NEMAEC

APROBACIÓN DEL COORDINADOR GENERAL DEL NEMAEC
Quien suscribe, Coordinador General del NEMAEC, hace suyo el presente informe en todo su contenido y recomienda proseguir con el trámite respectivo.

Ing. ENRIQUE AGREDA
Coordinador General NEMAEC

CIERRE DOCUMENTARIO DEL SERVICIO

COMISARIA: CPNP COLLIQUE.
MONITOR: ING. LUIS CALLUPE
CONTRATA: ANDEAN TRADING COMPANY SAC

FILE 1 DOSSIER DE CALIDAD

TILULO ***DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS***

	RESPONSABLE	STATUS
INFORME DE VALIDACION DEL DOSSIER (Calidad y Seguridad)	Monitor	OK.
INFORME DE LIQUIDACION FINAL DEL MONITOR	Monitor	OK
CONTRATO DEL SERVICIO	Elisa	OK
ADENDA AL CONTRATO	Elisa	OK
CV DEL RESIDENTE Y HABILIDAD DEL TIEMPO DE EJECUCION	Elisa	OK
INFORME DE AMPLIACION DE PLAZO	Monitor	OK
CUADRO DE SEGUIEMIENTO CPNP	Monitor	OK
EXCEL DE LIQUIDACION FINAL - si aplica modificacion en el excel debe figurar	Monitor	OK
INFORME TECNICO DE MOFICIACION (Deductivo vinculante) - SI APLICA	Monitor	OK

TITULO DOSSIER DE CALIDAD DE OBRA OK → 100 %.

PLANOS AS BUILT - REPLANTEO FISICO Y DIGITAL (USB 64 GB)	CONTRATA	OK
PROTOCOLO DE ESTANQUEIDAD + FOTOS	CONTRATA	OK
PROTOCOLO DE PRUEBA DE PRESION HIDRAULICA + FOTOS	CONTRATA	OK
PROTOCOLO DE CONCRETO (ENCONFRADO, ACERO, VERTIDO DE CONCRETO, CURADO) + FOTOS + ROTURA DE PROBETAS - DE APLICAR	CONTRATA	OK
PROTOCOLO DE REPARACION ESTRUCTURAL (VIGAS, COLUMNAS, TECHOS) + FOTOS - DE APLICAR	CONTRATA	OK
PROTOCOLO DE SPAT + FOTOS + CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPOS	CONTRATA	OK
PROTOCOLO DE MEGADO X CADA TABLERO INSTALADO + FOTOS + CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPOS	CONTRATA	OK
INDICE DE LISTA DE MATERIALES + FICHA TECNICA DE CADA MATERIAL	CONTRATA	OK
CERTIFICADO DE GARANTIA DE EQUIPOS Y TABLEROS DEL CONTRATISTA + CARTA DE GARANTIA DEL PROVEEDOR	CONTRATA	OK
CUADERNO DE INCIDENCIA (SE RETIRA UNA HOJA DE COLOR Y SE ADJUNTA AL DOSSIER Y EL CUADERNO ORIGINAL SE ENTREGA JUNTO A LOS FOLDERES)	CONTRATA	OK
INFORME FINAL DEL RESIDENTE CON LOS REGISTRO ANTES, DURANTE Y DESPUES	CONTRATA	OK
INFORMES SEMANALES DEL CONTRACTUAL - 7 INFORMES	CONTRATA	OK
INFORMES SEMANALES DE LA AMPLIACION DE PLAZO - 2 INFORMES	CONTRATA	OK
INFORME DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - 1 INFORME	CONTRATA	OK.

FILE 2 DOSSIER DE SEGURIDAD Y SALUD

OK → 100 %.

TILULO ***CARATULA - CPNP***

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONTRATA	OK
SCTR	CONTRATA	OK
REGISTROS DE ATS	CONTRATA	OK
REGISTROS DE CHARLA DE SEGURIDAD	CONTRATA	OK
REGISTROS DE ENTREGAS DE EPPS / IPER / INDUCCION, ETC	CONTRATA	OK
INFORME FINAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE MEDIO AMBIENTE CERO ACCIDENTES	CONTRATA	OK

TILULO **OTROS**

ACTA DE CONFORMIDAD FISICA POR EL COMISARIO - OBLIGATORIO	CONTRATA	OK
ACTA DE GARANTIA DEL SERVICIO SEGÚN TDR - OBLIGATORIO	CONTRATA	OK
ACTA DE CAMBIOS o SELECCIÓN DE MATERIALES - DE EXISTIR	CONTRATA	OK
ACTA DE RESTRICCION - DE EXISTIR	CONTRATA	OK
TODO DOCUMENTO FIRMADO EN LA COMISARIA EN GENERAL - DE EXISTIR	CONTRATA	O.K

SE DEBE PONER HOJAS DE COLORES U HOJAS IMPRESAS MENCIONANDO TIPO DE DOCUMENTO QUE SE ESTA INTEGRANDO PARA PODER LLEAR UN ORDEN - SE DEBE INGRESAR TAMBIEN UN USB DE 64 GB DONDE SE SUBIRA TODO EL DOSSIER VALIDADO, ADEMAS DE MAS DOCUMENTOS DEL NUCLEO INC VIDEO

NEMAEC V°B° E.G.S. COORD. GENERAL

Ing. Luis A. Calluipe Cas
MONITOR DE OBRA
NEMAEC