FONCODES Firma Digital
Firmado digitalmente por QUISPE GALARZA Ronald Rodrigo FAU 20509139700 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.01.2026 12:36:06 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

San Isidro, 23 de Enero del 2026

OFICIO N° 000046-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE

Señor
MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO
Presidente del NE para el Mantenimiento, Acondicionamiento y equipamiento de Comisarías (NEMAEC)
Presente. -

Asunto : Observación de Ficha Técnica – CPNP San Antonio de Jicamarca (SJL).

Referencia : a) Carta N° 059-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA y su anexo, Informe Técnico N° 05-2026-NEMAEC-SVAT.
b) Carta N° 046-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA.
c) Informe N.° 004-2026-TBCR.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención a la Carta N° 059-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA, mediante la cual el Núcleo Ejecutor comunica que, como resultado de la validación técnica en campo y la revisión de la documentación, se han formulado observaciones al diseño técnico aprobado para la CPNP San Antonio de Jicamarca y, en consecuencia, solicita disponer las acciones correspondientes para la modificación de la Ficha Técnica (planos, memoria descriptiva y presupuesto), estableciendo dicha modificación como condición previa al inicio de la ejecución de la intervención.

Asimismo, se toma conocimiento que, mediante Carta N.° 046-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA, de fecha 17 de enero de 2026, El Núcleo Ejecutor ha dejado sin efecto la Carta N° 028-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA.

En tal sentido, la presente comunicación se formula exclusivamente en atención a la Carta N° 059-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA y al Informe Técnico N° 05-2026-NEMAEC-SVAT; el Informe N° 004-2026-TBCR se considera como antecedente técnico de análisis, en tanto desarrolla los aspectos de alcance e impacto presupuestal vinculados a los mismos extremos materia de evaluación.

Es preciso dejar constancia que se realizaron coordinaciones técnicas con El Núcleo Ejecutor orientadas a que se consolide el sustento integral de la modificación planteada, incluyendo su impacto en partidas, metrados y presupuesto. En ese marco, y considerando el Informe de Descargo citado en la referencia b), se formulan las precisiones siguientes:

1. **Sobre el proceso de elaboración y cierre del alcance del diseño técnico**

   Las Fichas Técnicas de las comisarías priorizadas han sido desarrolladas mediante coordinaciones técnicas con los actores involucrados, incluyendo la participación de

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Fondo de Cooperacion para el Desarrollo Social, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **http://www.foncodes.gob.pe/sgd/verifica** e ingresando el siguiente código de verificación: **PVAAROW**

la entidad demandante, con la finalidad de que el diseño recoja las necesidades reales del mantenimiento y acondicionamiento en el marco de la intervención. En esa línea, una vez culminado el diseño, emitidas las opiniones técnicas y remitida la ficha para validación conforme al numeral 5.2.3.1 de la Norma Técnica, corresponde preservar el cierre del alcance técnico, evitando redefiniciones posteriores que afecten la integridad del expediente y la continuidad del proceso.

Asimismo, debe advertirse que las necesidades consignadas en el acta de fecha 09/01/2026 se producen con posterioridad a la remisión formal de la Ficha Técnica (07/01/2026), por lo que constituyen requerimientos sobrevenidos que no pueden incorporarse automáticamente como variaciones de alcance sin el trámite y sustento correspondiente.

2. **Sobre la naturaleza de las modificaciones planteadas y su impacto presupuestal**

   De acuerdo con el descargo técnico, atender los pedidos vinculados a traslado y adecuación de la armería y habilitación de ambientes para personal femenino **originaría adicionales de partidas y presupuesto** no contempladas en la ficha técnica aprobada, precisándose que se trataría de prestaciones que son partidas de acondicionamiento mas no de mantenimiento.

   En consecuencia, tales requerimientos exceden el marco de consistencia del diseño aprobado y deben evaluarse considerando que la intervención se ejecuta con sujeción a un **marco presupuestal aprobado** para el mantenimiento de las 20 comisarías priorizadas, lo que implica que los requerimientos de incrementos de presupuesto o ampliaciones de alcance sean expresamente manifestadas y sustentadas.

3. **Sobre el uso de la Directiva N° 010-2021 como sustento de reformulación en una intervención de mantenimiento**

   El Informe Técnico del NEMAEC invoca la Directiva N° 010-2021 para sustentar la necesidad de traslado y adecuación del ambiente de armería.

   Sin embargo, el descargo advierte que dicha directiva se enmarca en criterios para obras nuevas, y que las comisarías intervenidas presentan antigüedad considerable, además de no contar con certeza sobre su comunicación formal y oportuna a los proyectistas para su incorporación como condición técnica exigible en esta etapa del proceso.

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que las observaciones comunicadas evidencian una potencial afectación presupuestal por incorporación de partidas no previstas en la Ficha Técnica (adicionales y/o variación de alcance), conforme se desprende del Informe de Descargo, si, pese a lo advertido, el Núcleo Ejecutor determina indispensable incorporar modificaciones que impliquen adicionales de partidas y/o incremento de costos, estas deberán tramitarse mediante una solicitud formal del NEMAEC, sustentada técnica y presupuestalmente, y coordinada con la entidad demandante, adjuntando como mínimo:

a. El sustento técnico de la necesidad y su carácter indispensable;
b. Presupuesto adicional y cronograma;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Fondo de Cooperacion para el Desarrollo Social, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **http://www.foncodes.gob.pe/sgd/verifica** e ingresando el siguiente código de verificación: **PVAAROW**

c. La indicación expresa de la cobertura del presupuesto adicional, precisando el financiamiento sin comprometer el marco presupuestal de la intervención (20 comisarías).

Sin la referida solicitud formal debidamente sustentada y con financiamiento explícito, no resulta procedente paralizar o reabrir el alcance del expediente en trámite; por lo que se reitera que corresponde emitir la conformidad del diseño técnico dentro de los parámetros aprobados y dar continuidad a las etapas subsiguientes, incluida la convocatoria.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle mi consideración

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

……..

RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA

Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

cc:
(RQG/icp)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Fondo de Cooperacion para el Desarrollo Social, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **http://www.foncodes.gob.pe/sgd/verifica** e ingresando el siguiente código de verificación: **PVAAROW**