INFORME N° 007–2026–FONCODES/UGPE/SUP–JLPM

A	:	**Ronald Rodrigo Quispe Galarza** Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales - FONCODES
De	:	**José Luis Pariona Martínez** Supervisor de Mantenimiento
Asunto	:	Estado Situacional de los Aplicativos Informáticos
Referencia	:	a) INFORME N° 001-2026-UGPE/SUP-FJPM de 23 de enero de 2026 b) INFORME N° 001-2026-UGPE/SUP-LPNQ de 23 de enero de 2026
Fecha	:	Lince, 23 de enero de 2026

Me es grato dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia a) y b), mediante el cual los Especialistas Técnicos de Supervisión indican lo siguiente:

A. <u>Aplicativo Informático (Conexión a Escritorio Remoto):</u>

- Se verificó un avance parcial en la carga de información base en el aplicativo revisado (Conexión a Escritorio Remoto), evidenciándose el registro del presupuesto consolidado en San Cayetano y San Cosme; sin embargo, no se cuenta con el registro de avances (actualizaciones de ejecución) a la fecha del corte del presente informe, lo que limita la trazabilidad del seguimiento semanal.
- Para la comisaría Collique, se identificó una brecha de completitud crítica: no figura demanda registrada y tampoco existen avances cargados, pese a contar con inicio de ejecución indicado para el periodo; esta condición impide representar el estado real del servicio y afecta la consistencia del reporte gerencial.
- En términos de gestión, el principal hallazgo del periodo es la insuficiencia de actualización operativa del aplicativo para reflejar ejecución real; esto afecta directamente la elaboración de reportes de seguimiento consistentes y el análisis comparativo entre lo programado y lo ejecutado (a nivel de supervisión y UGPE).

B. <u>Aplicativo Informático (Sistema de Digitalización de Documento SDD-NEC):</u>

- Se puede verificar que hay carencia de documentación de los contratos que se encuentran en ejecución; como son los expedientes de contratación, los postores que participaron en la convocatoria.

- En el caso de la ejecución del CONTRATO N°001-2025-NEMAEC “Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la infraestructura de CPNP-SAN CAYETANO Y CPNP SAN COSME; establece que el plazo del servicio es de 30 días calendarios; sin embargo, se tiene conocimiento que han solicitado ampliación de plazo, pero la Adenda; cual es una documentación formal, no se encuentra en el Sistema de Digitalización De Documentos.
- Asimismo, hay (03) tres contratos que actualmente se vienen ejecutando y no es visualizada en el SDD; es decir, no hay una progresión simultanea entre los registros que debe ser subidos a la plataforma digital con el avance de la ejecución de los contratos de Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento que se vienen ejecutando.

Por todo lo expuesto líneas arriba esta Supervisión, recomienda:

Comunicar a la Presidencia del NEMAEC para que mediante el personal contratado realice lo siguiente:

- Regularizar a la brevedad los avances correspondientes a la ejecución de las comisarías de San Cayetano, San Cosme, Collique, PRO y San Martin de Porres de forma prioritaria; y además de incorporar los siguientes datos faltantes para Collique, PRO y San Martin de Porres:
  - Proveedor/contratista (datos mínimos requeridos)
  - Demanda y/o estructura de intervención
  - Primer registro de avance conforme a inicio de ejecución
  - Evidencia mínima asociada (acta, registro fotográfico, etc.).
- Aplicar una revisión semanal de consistencia (cortes Semanales) para verificar:
  - La totalidad de los registros correspondientes
  - Coherencia entre avance físico reportado con el avance físico ejecutado para la consistencia de presupuestos/demanda.
- Subir la documentación completa de los (03) contratos que se vienen ejecutando como es Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la infraestructura de CPNP-SAN CAYETANO Y CPNP SAN COSME; Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la infraestructura de CPNP-PRO Y CPNP SAN MARTIN; y Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la infraestructura de CPNP-SAN COLLIQUE; para poder realizar el seguimiento y monitoreo de los servicios, teniendo del Sistema de Digitalización de Documentos (SDD), la información clara y adecuada.

Atentamente,

.....

JOSÉ LUIS PARIONA MARTÍNEZ
Supervisor de Mantenimiento