INFORME TÉCNICO N°001-2026-NEMAEC-NQG

A	:	**MIGUEL IVAN ALARCON PARCO** Presidente del NEMAEC
DE	:	**NIVARDO QUISPE GALVEZ** Monitor de Mantenimiento y Acondicionamiento del NEMAEC
ASUNTO	:	Modificación de Ficha Técnica-CPNP San Antonio de Jicamarca
REFERENCIA	:	**a)** Oficio N°000046-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE **b)** Oficio N°0000032-2026-REGPOL-LIMA/UNIADM/AREINFRA
FECHA	:	Lince, 02 de febrero de 2026.

---

1. BASE LEGAL

1.1 Resolución de Dirección Ejecutiva N°000185-2025-MIDIS/FONCODES/DE que aprueba la NORMA TÉCNICA N°05-2025-FONCODES/UGPE "Norma Técnica para la ejecución de intervenciones de mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura de comisaria mediante Núcleos Ejecutores, de 19 de noviembre de 2025.

1.2 Directiva N°010-2021, que establece disposiciones sobre la seguridad del armamento institucional de la Policía Nacional del Perú.

2. ANTECEDENTES

2.1 Mediante Oficio N°000009-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE, de 07 de enero de 2026, el Sr. Ronald Rodrigo Quispe Galarza, jefe de la unidad de Gestión de Proyectos Estratégicos (UGPE), remite la Ficha Técnica aprobada para el mantenimiento, acondicionamiento y equipamiento de la CPNP SAN ANTONIO DE JICAMARCA-San Juan de Lurigancho, el mismo que adjunta el Informe N°041-2025-TBCR, de 30 de diciembre de 2025, emitido por la Ing. Tiffany Brissette Cabellos Romero, profesional en Ingeniería Civil, supervisión y seguimiento, quien otorga la opinión técnica favorable al diseño de intervención.

2.2 Mediante Carta N°059-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA, de fecha 21 de enero de 2026, el NEMAEC remite a UGPE el Informe Técnico N°05-2026-NEMAEC-SVAT, emitido por la Ing. Sandy V. Arbieto Torres-Coordinadora de Mantenimiento y Acondicionamiento NEMAEC,

2.3 Acta de Reunión Técnica sostenida con la Suboficial Técnico de Tercera PNP CRUZ VERA KATHERINE EMILY del área de infraestructura.

2.4 Oficio N°0000032-2026-REGPOL-LIMA/UNIADM/AREINFRA, fecha 15.01.2026, remitido por el comandante PNP RICHARD CORONADO PINO en su condición de jefe del área de Infraestructura (REGPOL-LIMA CENTRO).

2.5 Oficio N°000046-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE, fecha 23.01.2026, el jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales-Foncodes RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA, solicita al NEMAEC el sustento técnico y presupuestal sobre cualquier adicional de partidas y/o incremento de costos.

3. ANÁLISIS

3.1 Mediante Carta N°059-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA, de fecha 21 de enero de 2026, el NEMAEC remite a UGPE el Informe Técnico N°05-2026-NEMAEC-SVAT, emitido por la Ing. Sandy V. Arbieto Torres-Coordinadora de Mantenimiento y Acondicionamiento

NEMAEC, que sustenta la necesidad de modificar la Ficha Técnica a efectos de reubicar el área de armería y acondicionar el dormitorio del personal femenino, la misma que se refrenda con el Acta de Reunión Técnica sostenida con la Suboficial Técnico de Tercera PNP CRUZ VERA KATHERINE EMILY del área de infraestructura y con el Oficio N°0000032-2026-REGPOL-LIMA/UNIADM/AREINFRA, remitido por el comandante PNP RICHARD CORONADO PINO en su condición de jefe del área de Infraestructura (REGPOL-LIMA CENTRO).

3.2 Mediante Oficio N°000046-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE, el jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales-FONCODES, Sr. RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA, solicita al NEMAEC el sustento técnico y presupuestal sobre cualquier adicional de partidas y/o incremento de costos, de conformidad con lo recomendado por la Ing. Tiffany Brissette Cabellos Romero, mediante Informe N°04-2026-TBCR.

3.3 Mediante Oficio N°0000032-2026-REGPOL-LIMA/UNIADM/AREINFRA, de 15 de enero de 2026, el Area usuaria (PNP) recomienda la necesidad de reubicar el ambiente de armería, por encontrarse aislada y distanciada del personal dentro del local policial, así como, presenta daños severos en los pisos por encontrarse ubicadas sobre terreno con pendiente pronunciado y representa riesgo, contraviniendo las medidas seguridad en las áreas antes señaladas.

De otro lado, dado que el mencionado ambiente resguarda armamentos y municiones que requieren de un ambiente adecuado con características de seguridad, se recomienda reubicarlo en el actual ambiente que funciona como dormitorio de personal policial femenino, el que a su vez deberá ser acondicionado en el segundo piso con sus servicios higiénicos respectivos.

3.4 Del análisis antes mencionado y dado que el NEMAEC cuenta con un saldo presupuestal, debido a que los montos proyectados de las Fichas Técnicas / TDR superan los montos contractuales (Ver **Anexo N°01**), el Núcleo Ejecutor ha determinado que la modificación de la ficha técnica de la CPNP San Antonio de Jicamarca es atendible y viable presupuestalmente.

4. CONCLUSIONES

4.1 El Núcleo Ejecutor ha evaluado favorablemente la solicitud de la Policía Nacional del Perú (PNP), declarando atendible la modificación de la Ficha Técnica del CPNP de SAN ANTONIO DE JICAMARCA-San Juan de Lurigancho.

4.2 El Núcleo Ejecutor confirma su viabilidad presupuestal gracias al saldo disponible en el presupuesto asignado (**S/ 113,495.11.**).

5. RECOMENDACIONES

5.1 Remitir el presente informe a la UGPE-FONCODES, previa aprobación por parte de la Presidencia del NEMAEC.

Nivardo Quispe Galvez
Monitor de Mantenimiento y Acondicionamiento del NEMAEC

ANEXO: Saldo presupuestal - Mantenimiento

N°	COMISARÍAS	MONTO PROYECTADO FICHA TÉCNICA / TDR	MONTO CONTRACTUAL (S/)
1	CPNP SAN CAYETANO	S/ 333,025.57	S/ 699,999.69
2	CPNP SAN COSME	S/ 366,974.12	
3	CPNP COLLIQUE	S/ 341,551.94	S/ 339,000.00
4	CPNP PRO	S/ 357,685.94	S/ 714,000.00
5	CPNP SAN MARTÍN DE PORRES	S/ 356,639.83	
6	CPNP TAHUANTINSUYO	S/ 375,104.24	S/ 360,100.00
7	CPNP CHANCAY	S/ 364,454.78	S/ 355,000.00
8	CPNP JICAMARCA	S/ 331,510.44	S/ 318,258.66
9	CPNP LA ENSENADA	S/ 352,994.69	S/ 698,843.68
10	CPNP CARABAYLLO	S/ 348,655.59	
11	CPNP SANTA ANITA	S/ 405,969.39	S/ 642,000.00
12	CPNP SANTA CLARA	S/ 294,030.61	
13	CPNP SAN GENARO	S/ 350,000.00	S/ 659,900.00
14	CPNP JOSÉ GALVEZ	S/ 322,000.00	
15	CPNP ALFONSO UGARTE	S/ 407,383.61	S/ 407,383.61
16	CPNP MARISCAL CÁCERES	S/ 292,358.39	S/ 292,358.39
17	CPNP SAN ANTONIO DE JICAMARCA	S/ 284,213.20	S/ 284,213.20
18	CPNP PAMPLONA II	S/ 340,000.00	S/ 340,000.00
19	CPNP VILLA EL SALVADOR	S/ 350,000.00	S/ 350,000.00
20	CPNP CIUDAD Y CAMPO	S/ 332,700.62	S/ 332,700.62
TOTAL		**S/ 6,907,252.96**	**S/ 6,793,757.85**
		SALDO:	**S/ 113,495.11**

Nota: *- Los últimos seis (06) CPNP, se encuentran en revisión de Ficha Técnica y/o proceso de convocatoria*.