ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 009-2025-NEMAEC

Conste por el presente documento la **ADENDA N°01** al **CONTRATO N°009-2025-NEMAEC**, en adelante, el "CONTRATO", que celebran de una parte el NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS – NEMAEC, con RUC N°20614998033, con domicilio legal en Calle Manco Segundo Nº2621, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Presidente señor **MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO**, identificado con DNI N°40382546, a quien en adelante se denominará "LA ENTIDAD CONTRATANTE"; y por la otra parte, la INVERSIONES GENERALES FERRAZO S.A.C., con RUC N°20600582250, con domicilio legal en Av. Del Parque Sur N°786 Dpto. 103 URB. CORPAC (PRIMER PISO), Distrito San Borja, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente General Sr. **REYNALDO FERNANDO RAZO QUISPE**, identificado con DNI N°06931081, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA". Ambas partes acuerdan celebrar la presente adenda bajo los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 31 de diciembre de 2025, las partes suscribieron el "CONTRATO", para la prestación del servicio de suministro del bien **SILLA PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO (SILLA DE ESPERA 3 ASIENTOS UNIDOS)**, según las características y condiciones establecidas en la Fichas Técnica y el contrato en mención, pactándose inicialmente un plazo de ejecución de veinte (20) días calendario.

Mediante carta de fecha 19 de enero de 2026, "EL CONTRATISTA", solicitó una ampliación del plazo de ejecución del "CONTRATO" por un periodo de tres (03) días calendario adicionales debido a que, en las Fichas Técnicas, no se especificó la densidad (espesor) del material de los componentes Respaldo y Asiento, hecho que conllevó un mayor tiempo para cambiar las piezas, aprobar su muestra y mejorar la calidad de las sillas (evitar sean muy livianas). (Informe N°11-2026-NEMAEC-WEQCH)

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

Debido a que el sustento del retraso es justificado y no es imputable a "EL CONTRATISTA", las partes acuerdan, AMPLIAR el plazo de vigencia del "CONTRATO" por un periodo de **tres (03) días calendario**.

CLÁUSULA TERCERA: RATIFICACIÓN

Las partes ratifican que las demás cláusulas, términos y condiciones del documento original del "CONTRATO" que no hayan sido modificadas expresamente por este documento mantienen su plena vigencia y efecto legal.

CLÁUSULA CUARTA: CONFORMIDAD

En señal de conformidad, las partes firman la presente adenda por duplicado, a los __ días del mes de enero de 2026.

"LA ENTIDAD CONTRATANTE"	"EL CONTRATISTA"
Sr. MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO	**Sr. REYNALDO FERNANDO RAZO QUISPE**
Presidente – NEMAEC	Gerente – INVERSIONES GENERALES FERRAZO S.A.C.