NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, CONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC

CONVENIO N°005-2025-FONCODES

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 019-2025-NEMAEC

Conste por el presente documento la **ADENDA N°01** al **CONTRATO N°019-2025-NEMAEC**, en adelante, el "CONTRATO", que celebran de una parte el NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS – NEMAEC, con RUC N°20614998033, con domicilio legal en Calle Manco Segundo Nº2621, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Presidente señor **MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO**, identificado con DNI N°40382546, a quien en adelante se denominará "LA ENTIDAD CONTRATANTE"; y por la otra parte, la PETRUS III E.I.R.L., con RUC N° 20606572370, con domicilio legal en PASEO DE LA REPUBLICA N°395 INT. F, Distrito La Victoria, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente Sra. **JACQUELINE KARINA ARANDA MESIAS,** identificado con DNI N° 42126014, según poder inscrito en la partida electrónica N°14534621, Asiento A00001 de la Zona Registral N° IX Oficina Registral de Lima del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA". Ambas partes acuerdan celebrar la presente adenda bajo los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 31 de diciembre de 2025, las partes suscribieron el "CONTRATO", para la prestación del servicio de suministro del bien **Ropero metálico**, según las características y condiciones establecidas en la Fichas Técnica y el contrato en mención, pactándose inicialmente un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendario.

Mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2026, "EL CONTRATISTA", solicitó una ampliación del plazo de ejecución del "CONTRATO" por un periodo de catorce (14) días calendario adicionales, debido a que la ficha técnica no especifica el espesor de las planchas de acero de la estructura exterior ni interior, lo que requirió la definición de precisiones técnicas, hecho que conllevo a un mayor tiempo para realizar los ajustes técnicos y aprobar su muestra.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

Debido a que el sustento del retraso es justificado y no es imputable a "EL CONTRATISTA", las partes acuerdan, AMPLIAR el plazo de vigencia del "CONTRATO" por un periodo de **catorce (14) días calendario**.

CLÁUSULA TERCERA: RATIFICACIÓN

Las partes ratifican que las demás cláusulas, términos y condiciones del documento original del "CONTRATO" que no hayan sido modificadas expresamente por este documento mantienen su plena vigencia y efecto legal.

CLÁUSULA CUARTA: CONFORMIDAD

En señal de conformidad, las partes firman la presente adenda por duplicado, a los 14 días del mes de febrero de 2026.

"LA ENTIDAD CONTRATANTE"	"EL CONTRATISTA"
Sr. MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO	**Sra. JACQUELINE KARINA ARANDA MESIAS**
Presidente – NEMAEC	PETRUS III E.I.R.L

PETRUS E.I.R.L.
RUC: 20606572370
JACQUELINE KARINA ARANDA MESIAS
GERENTE GENERAL

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC