ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 007-2026-NEMAEC

Conste por el presente documento la **ADENDA N°01** al **CONTRATO N°007-2026-NEMAEC**, en adelante, el "CONTRATO", que celebran de una parte el NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS – NEMAEC, con RUC N°20614998033, con domicilio legal en Calle Manco Segundo Nº2621, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Presidente señor **MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO**, identificado con DNI N°40382546, a quien en adelante se denominará "LA ENTIDAD CONTRATANTE"; y por la otra parte, la empresa PROYECTOS JANAMPA MATEO E.I.R.L., con RUC N° 20603288875, con domicilio legal en CAL. LOS MILANOS NRO. 253 URB. SANTA ANITA SECT. DOS, Distrito de Santa Anita, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente General Sr. **LUIS ISAAC JANAMPA MATEO**, identificado con DNI N°09360695, según poder inscrito en la partida electrónica N°14103016, Asiento A00001 de la Zona Registral N° IX Oficina Registral de Lima, del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA". Ambas partes acuerdan celebrar la presente adenda bajo los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 16 de enero de 2026, las partes suscribieron el "CONTRATO", para la prestación del servicio de suministro del bien **Armario de Melamine con Cajas Interiores con llave**, según las características y condiciones establecidas en la Fichas Técnica y el contrato en mención, pactándose inicialmente un plazo de ejecución de veintidós (22) días calendario.

Mediante carta de fecha 05 de febrero de 2026, "EL CONTRATISTA", solicitó una ampliación del plazo de ejecución del "CONTRATO" por un periodo de tres (03) días calendario adicionales, debido a que, en la Ficha Técnica no se precisó detalles sobre el sistema de seguridad, refuerzos estructurales ni diseño de anclaje del mueble, hecho que conllevó un mayor tiempo para realizar ajustes técnicos, aprobar su muestra y mejorar la calidad del mobiliario (Informe N° 032-2026-NEMAEC-WEQCH).

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

Debido a que el sustento del retraso es justificado y no es imputable a "EL CONTRATISTA", las partes acuerdan, AMPLIAR el plazo de vigencia del "CONTRATO" por un periodo de **dos (02) días calendario**.

CLÁUSULA TERCERA: RATIFICACIÓN

Las partes ratifican que las demás cláusulas, términos y condiciones del documento original del "CONTRATO" que no hayan sido modificadas expresamente por este documento mantienen su plena vigencia y efecto legal.

CLÁUSULA CUARTA: CONFORMIDAD

En señal de conformidad, las partes firman la presente adenda por duplicado, a los 07 días del mes de febrero de 2026.

"LA ENTIDAD CONTRATANTE"	"EL CONTRATISTA"
Sr. MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO	**Sr.** LUIS ISAAC JANAMPA MATEO
Presidente – NEMAEC	PROYECTOS JANAMPA MATEO E.I.R.L.

LUIS ISAAC JANAMPA MATEO
GERENTE
PROYECTOS JANAMPA MATEO E.I.R.L.