NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC

CONVENIO N°005-2025-FONCODES

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 001-2026-NEMAEC

Conste por el presente documento la **ADENDA N°01** al **CONTRATO N°001-2026-NEMAEC**, en adelante, el "CONTRATO", que celebran de una parte el NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS – NEMAEC, con RUC N°20614998033, con domicilio legal en Calle Manco Segundo Nº2621, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Presidente señor **MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO**, identificado con DNI N°40382546, a quien en adelante se denominará "LA ENTIDAD CONTRATANTE"; y por la otra parte, la empresa ANDEAN TRADING COMPANY SAC, con RUC N°20509152129, con domicilio legal en PJ. VELARDE NRO. 165 DPTO. 104 (ESPALDA CDRA. 12 DE AV. WILSON), Distrito de Lima, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente General Sra. JESUS DINA REYES GONZALES, identificada con DNI N°10040323, según poder inscrito en la partida electrónica N°11666858, Asiento C00001 de la Zona Registral N°IX Oficina Registral de Lima del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA"; en los términos siguientes:

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 13 de enero de 2026, LA ENTIDAD CONTRATANTE y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato N°001-2026-NEMAEC, cuyo objeto es la contratación del Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP Collique – Comas, conforme a los términos de referencia, fichas técnicas y demás documentos contractuales, pactándose inicialmente un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendarios, contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

Mediante carta de fecha 27 de febrero de 2026, "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal, solicitó una ampliación del plazo de ejecución del referido contrato por un periodo de dieciocho (18) días calendario adicionales, adjuntando el sustento técnico correspondiente para la ejecución del proyecto "Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la infraestructura de la CPNP Collique – Comas".

Mediante INFORME DE EVALUACIÓN TECNICA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 001-NEMAEC-LACC, de fecha 27 de febrero del 2026, luego de la evaluación técnica respectiva, recomienda formalizar la ampliación del plazo de ejecución del contrato en 15 días calendarios adicionales, a fin de garantizar la adecuada culminación de las actividades programadas, conforme a los términos de referencia y las necesidades operativas de la intervención

ANDEAN TRADING COMPANY S.A.C.
JESUS DINA REYES GONZALES
Gerente General

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

Debido a que el sustento del retraso es justificado y no es imputable a "EL CONTRATISTA", las partes acuerdan, AMPLIAR el plazo de vigencia del "CONTRATO" por un periodo de **quince (15) días calendarios**.

CLÁUSULA TERCERA: RATIFICACIÓN

Las partes ratifican que las demás cláusulas, términos y condiciones del documento original del "CONTRATO" que no hayan sido modificadas expresamente por este documento mantienen su plena vigencia y efecto legal.

CLÁUSULA CUARTA: CONFORMIDAD

En señal de conformidad, las partes firman la presente adenda por duplicado, a los 27 días del mes de febrero de 2026.

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

"LA ENTIDAD CONTRATANTE"
Sr. MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO
Presidente – NEMAEC

ANDEAN TRADING COMPANY S.A.C.
JESUS DINA REYES GONZALES
Gerente General

"EL CONTRATISTA"
Sra. JESUS DINA REYES GONZALES
Gerente General – ANDEAN TRADING COMPANY SAC