"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 015-2026-NEMAEC

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

Conste por el presente documento la **ADENDA N°01** al **CONTRATO N°015-2026-NEMAEC**, en adelante, el "CONTRATO", que celebran de una parte el NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS – NEMAEC, con RUC N°20614998033, con domicilio legal en Calle Manco Segundo Nº2621, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Presidente señor **MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO**, identificado con DNI N°40382546, a quien en adelante se denominará "LA ENTIDAD CONTRATANTE"; y por la otra parte el CONSORCIO ENSENADA integrado por la empresa CORPORACION GRUPO SOBRADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con RUC N°20542577836 y la empresa CONTRATISTAS & CONSULTORES CIENFUEGOS E.I.R.L, con RUC N°20573004427, formalizado a través del Contrato Privado de Consorcio de fecha 28 de enero de 2026, con firmas legalizadas de los consorciados ante el Notario de Huánuco, Abogado CORINA LÓPEZ DE ISRAEL, debidamente representado por su Representante Común, el señor **ROBERT ROGER SOBRADO CHÁVEZ**, Identificado con DNI N°45806321, según acuerdo contenido en la Cláusulà Novena del Contrato de Consorcio, señalando domicilio legal para efectos de notificaciones relacionadas a la ejecución del contrato en Jirón Centenario N°179 (Bloque B - Dpto. 506), Distrito de Breña - Departamento de Lima, con teléfono celular N°914, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA"; en los términos siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 28 de enero de 2026, LA ENTIDAD CONTRATANTE y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato N°015-2026-NEMAEC, cuyo objeto es la contratación del Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP LA ENSENADA - Puente Piedra y la CPNP CARABAYLLO - Carabayllo, conforme a los términos de referencia, fichas técnicas y demás documentos contractuales, pactándose inicialmente un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendarios, contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

Mediante carta de fecha 09 de marzo de 2026, "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal, solicitó una ampliación del plazo de ejecución del referido contrato por un periodo de dieciseis (16) días calendario adicionales, adjuntando el sustento técnico correspondiente para la ejecución del proyecto "Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP LA ENSENADA - Puente Piedra y la CPNP CARABAYLLO - Carabayllo".

Mediante INFORME DE EVALUACIÓN TECNICA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 002-NEMAEC-LACC, de fecha 12 de marzo del 2026, luego de la evaluación técnica respectiva, recomienda formalizar la ampliación del plazo de ejecución del contrato en 15 días calendarios adicionales, a fin de garantizar la adecuada culminación de las actividades programadas, conforme a los términos de referencia y las necesidades operativas de la intervención.

CONSORCIO ENSENADA
ROBERT ROGER SOBRADO CHAVEZ
Representante Común

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

Considerando que el sustento del retraso es justificado y no es imputable a "EL CONTRATISTA", las partes acuerdan, AMPLIAR el plazo de vigencia del "CONTRATO" por un periodo de **quince (15) días calendarios**.

CLÁUSULA TERCERA: RATIFICACIÓN

Las partes ratifican que las demás cláusulas, términos y condiciones del documento original del "CONTRATO" que no hayan sido modificadas expresamente por este documento mantienen su plena vigencia y efecto legal.

CLÁUSULA CUARTA: CONFORMIDAD

En señal de conformidad, las partes firman la presente adenda por duplicado, a los 13 días del mes de marzo de 2026.

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

"LA ENTIDAD CONTRATANTE"
Sr. MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO
Presidente – NEMAEC

CONSORCIO ENSENADA
ROBERT ROGER SOBRADO CHAVEZ
Representante Común

"EL CONTRATISTA"
Sr. ROBERT ROGER SOBRADO CHÁVEZ
Representante Común – CONSORCIO ENSENADA